Id Nombre de tarea Duración Duración de
línea base

Variación de
fin

Comienzo Fin

3 INST. SANITARIAS 0 días 0 días 0 días lun 24/08/26 lun 24/08/26
4 INST. ELECTRICAS 0 días 0 días 0 días lun 24/08/26 lun 24/08/26
24 Inicio de obra 0 días 0 días 0 días lun 24/08/26 lun 24/08/26
26 DESMALEZAMIENTO Y REPLANTEO INICIAL 5 días 7 días -2 días lun 24/08/26 vie 28/08/26
27 PILOTAJE 14 días 19 días -7 días lun 31/08/26 jue 17/09/26
28 CABEZALES + VF 14 días 19 días -12 días vie 18/09/26 mié 07/10/26
10 ASCENSORES 0 días 0 días -12 días mié 07/10/26 mié 07/10/26
29 EST_S/PB 15 días 20 días -17 días jue 08/10/26 mié 28/10/26
30 EST_S/N1 15 días 20 días -22 días jue 29/10/26 mié 18/11/26
31 EST_S/N2 15 días 20 días -27 días jue 19/11/26 mié 09/12/26
2 ALBAÑILERIA 0 días 0 días -47 días jue 10/12/26 jue 10/12/26
32 EST_S/N3 15 días 20 días -32 días jue 10/12/26 mié 30/12/26
9 HERRERIA 0 días 0 días -49 días jue 17/12/26 jue 17/12/26
33 EST_S/N4 15 días 20 días -37 días jue 31/12/26 mié 20/01/27
5 INST. GAS 0 días 0 días -54 días jue 07/01/27 jue 07/01/27
21 AIRE ACONDICIONADO 0 días 0 días -56 días jue 14/01/27 jue 14/01/27
22 RADIADORES 0 días 0 días -56 días jue 14/01/27 jue 14/01/27
6 INST. AGUA F Y C 0 días 0 días -57 días jue 21/01/27 jue 21/01/27
34 EST_S/N5 15 días 20 días -42 días jue 21/01/27 mié 10/02/27
35 EST_S/N6 15 días 20 días -47 días jue 11/02/27 mié 03/03/27
7 Bombeo Contrapiso 0 días 0 días -63 días jue 18/02/27 jue 18/02/27
15 ABERTURAS EXTERIORES 0 días 0 días -63 días jue 18/02/27 jue 18/02/27
17 PINTURA EXTERIOR 0 días 0 días -65 días mié 24/02/27 mié 24/02/27
8 YESERIA TRADICIONAL 0 días 0 días -65 días jue 25/02/27 jue 25/02/27
11 DRYWALL 0 días 0 días -65 días jue 25/02/27 jue 25/02/27
41 Inicio Albañileria 0 días 0 días -47 días mié 03/03/27 mié 03/03/27
36 EST_S/N7 15 días 20 días -52 días jue 04/03/27 mié 24/03/27
43 N1-ALB_ET1 5 días 7 días -49 días jue 04/03/27 mié 10/03/27
44 N1-ALB_ET2 5 días 7 días -51 días jue 11/03/27 mié 17/03/27
85 N2-ALB_ET1 5 días 7 días -51 días jue 11/03/27 mié 17/03/27
13 REVESTIMIENTO Y SOLADOS 0 días 0 días -71 días jue 18/03/27 jue 18/03/27
45 N1-GAS_ET1 10 días 13 días -54 días jue 18/03/27 mié 31/03/27
86 N2-ALB_ET2 5 días 7 días -53 días jue 18/03/27 mié 24/03/27
127 N3-ALB_ET1 5 días 7 días -53 días jue 18/03/27 mié 24/03/27
19 MARMOLERIA 0 días 0 días -72 días mar 23/03/27 mar 23/03/27
37 EST_S/N8 15 días 20 días -57 días jue 25/03/27 mié 14/04/27
87 N2-GAS_ET1 10 días 13 días -56 días jue 25/03/27 mié 07/04/27
128 N3-ALB_ET2 5 días 7 días -55 días jue 25/03/27 mié 31/03/27
173 N4-ALB_ET1 5 días 7 días -55 días jue 25/03/27 mié 31/03/27
12 IMPERMEABILIZACION 0 días 0 días -78 días mar 30/03/27 mar 30/03/27
46 N1-SANIT_ET1 10 días 13 días -57 días jue 01/04/27 mié 14/04/27
48 N1-AA_ET1 5 días 7 días -56 días jue 01/04/27 mié 07/04/27
49 N1-RADIADORES_ET1-2 5 días 7 días -56 días jue 01/04/27 mié 07/04/27
129 N3-GAS_ET1 10 días 13 días -58 días jue 01/04/27 mié 14/04/27
174 N4-ALB_ET2 5 días 7 días -57 días jue 01/04/27 mié 07/04/27
215 N5-ALB_ET1 5 días 7 días -57 días jue 01/04/27 mié 07/04/27
16 PINTURA INTERIOR 0 días 0 días -77 días jue 08/04/27 jue 08/04/27
88 N2-SANIT_ET1 10 días 13 días -59 días jue 08/04/27 mié 21/04/27
90 N2-AA_ET1 5 días 7 días -58 días jue 08/04/27 mié 14/04/27
91 N2-RADIADORES_ET1-2 5 días 7 días -58 días jue 08/04/27 mié 14/04/27
175 N4-GAS_ET1 10 días 13 días -60 días jue 08/04/27 mié 21/04/27
216 N5-ALB_ET2 5 días 7 días -59 días jue 08/04/27 mié 14/04/27
257 N6-ALB_ET1 5 días 7 días -59 días jue 08/04/27 mié 14/04/27
38 EST_S/AZ 15 días 20 días -62 días jue 15/04/27 mié 05/05/27
47 N1-ELEC_ET2 10 días 13 días -60 días jue 15/04/27 mié 28/04/27
130 N3-SANIT_ET1 10 días 13 días -61 días jue 15/04/27 mié 28/04/27
132 N3-AA_ET1 5 días 7 días -60 días jue 15/04/27 mié 21/04/27
133 N3-RADIADORES_ET1-2 5 días 7 días -60 días jue 15/04/27 mié 21/04/27
217 N5-GAS_ET1 10 días 13 días -62 días jue 15/04/27 mié 28/04/27
258 N6-ALB_ET2 5 días 7 días -61 días jue 15/04/27 mié 21/04/27
299 N7-ALB_ET1 5 días 7 días -61 días jue 15/04/27 mié 21/04/27
18 EQUIPAMIENTOS 0 días 0 días -80 días mar 20/04/27 mar 20/04/27
89 N2-ELEC_ET2 10 días 13 días -62 días jue 22/04/27 mié 05/05/27
176 N4-SANIT_ET1 10 días 13 días -63 días jue 22/04/27 mié 05/05/27
178 N4-AA_ET1 5 días 7 días -62 días jue 22/04/27 mié 28/04/27
179 N4-RADIADORES_ET1-2 5 días 7 días -62 días jue 22/04/27 mié 28/04/27
259 N6-GAS_ET1 10 días 13 días -64 días jue 22/04/27 mié 05/05/27
300 N7-ALB_ET2 5 días 7 días -63 días jue 22/04/27 mié 28/04/27
341 N8-ALB_ET1 5 días 7 días -63 días jue 22/04/27 mié 28/04/27
14 ABERTURAS INTERIORES 0 días 0 días -82 días mar 27/04/27 mar 27/04/27
50 N1-ALB_ET3 10 días 13 días -63 días jue 29/04/27 mié 12/05/27
131 N3-ELEC_ET2 10 días 13 días -64 días jue 29/04/27 mié 12/05/27
218 N5-SANIT_ET1 10 días 13 días -65 días jue 29/04/27 mié 12/05/27
220 N5-AA_ET1 5 días 7 días -64 días jue 29/04/27 mié 05/05/27
221 N5-RADIADORES_ET1-2 5 días 7 días -64 días jue 29/04/27 mié 05/05/27
301 N7-GAS_ET1 10 días 13 días -66 días jue 29/04/27 mié 12/05/27
342 N8-ALB_ET2 5 días 7 días -65 días jue 29/04/27 mié 05/05/27
383 AZ-ALB_ET1 5 días 7 días -65 días jue 29/04/27 mié 05/05/27
20 ZOCALOS 0 días 0 días -83 días vie 30/04/27 vie 30/04/27
39 EST_S/SM 10 días 13 días -65 días jue 06/05/27 mié 19/05/27
92 N2-ALB_ET3 10 días 13 días -65 días jue 06/05/27 mié 19/05/27
177 N4-ELEC_ET2 10 días 13 días -66 días jue 06/05/27 mié 19/05/27
260 N6-SANIT_ET1 10 días 13 días -67 días jue 06/05/27 mié 19/05/27
262 N6-AA_ET1 5 días 7 días -66 días jue 06/05/27 mié 12/05/27
263 N6-RADIADORES_ET1-2 5 días 7 días -66 días jue 06/05/27 mié 12/05/27
343 N8-GAS_ET1 10 días 13 días -68 días jue 06/05/27 mié 19/05/27
384 AZ-ALB_ET2 5 días 7 días -67 días jue 06/05/27 mié 12/05/27
51 N1-BOMBEO_ 0 días 0 días -63 días mié 12/05/27 mié 12/05/27
169 Bombeos N1-2-3 0 días 0 días -63 días mié 12/05/27 mié 12/05/27
52 N1-YES_ET1 5 días 7 días -65 días jue 13/05/27 mié 19/05/27
58 N1-FA_PIN EXT_ET1 4 días 6 días -65 días jue 13/05/27 mar 18/05/27
134 N3-ALB_ET3 10 días 13 días -67 días jue 13/05/27 mié 26/05/27
219 N5-ELEC_ET2 10 días 13 días -68 días jue 13/05/27 mié 26/05/27
302 N7-SANIT_ET1 10 días 13 días -69 días jue 13/05/27 mié 26/05/27
304 N7-AA_ET1 5 días 7 días -68 días jue 13/05/27 mié 19/05/27
305 N7-RADIADORES_ET1-2 5 días 7 días -68 días jue 13/05/27 mié 19/05/27
385 AZ-SANIT_ET1 5 días 7 días -69 días jue 13/05/27 mié 19/05/27
386 AZ-ELEC_ET2 5 días 7 días -71 días lun 17/05/27 vie 21/05/27
59 N1-FA_HER PESADA_ET1 2 días 3 días -66 días mié 19/05/27 jue 20/05/27
40 Fin Est HºAº 0 días 0 días -65 días mié 19/05/27 mié 19/05/27
93 N2-BOMBEO_ 0 días 0 días -65 días mié 19/05/27 mié 19/05/27
53 N1-ELEC_ET3 1 día 2 días -66 días jue 20/05/27 jue 20/05/27
54 N1-AA_ET2 1 día 2 días -66 días jue 20/05/27 jue 20/05/27
55 N1-YES_ET2 5 días 7 días -67 días jue 20/05/27 mié 26/05/27
94 N2-YES_ET1 5 días 7 días -67 días jue 20/05/27 mié 26/05/27
100 N2-FA_PIN EXT_ET1 4 días 6 días -67 días jue 20/05/27 mar 25/05/27
180 N4-ALB_ET3 10 días 13 días -69 días jue 20/05/27 mié 02/06/27
261 N6-ELEC_ET2 10 días 13 días -70 días jue 20/05/27 mié 02/06/27
344 N8-SANIT_ET1 10 días 13 días -71 días jue 20/05/27 mié 02/06/27
346 N8-AA_ET1 5 días 7 días -70 días jue 20/05/27 mié 26/05/27
347 N8-RADIADORES_ET1-2 5 días 7 días -70 días jue 20/05/27 mié 26/05/27
387 AZ-AA_ET1 3 días 4 días -72 días lun 24/05/27 mié 26/05/27
388 AZ-RADIADORES_ET1-2 3 días 4 días -72 días lun 24/05/27 mié 26/05/27
101 N2-FA_HER PESADA_ET1 2 días 3 días -68 días mié 26/05/27 jue 27/05/27
135 N3-BOMBEO_ 0 días 0 días -67 días mié 26/05/27 mié 26/05/27
56 N1-ELEC_ET4 5 días 7 días -69 días jue 27/05/27 mié 02/06/27
57 N1-IMP.LOCAL HUM_ET1 3 días 4 días -68 días jue 27/05/27 lun 31/05/27
95 N2-ELEC_ET3 1 día 2 días -68 días jue 27/05/27 jue 27/05/27
96 N2-AA_ET2 1 día 2 días -68 días jue 27/05/27 jue 27/05/27
97 N2-YES_ET2 5 días 7 días -69 días jue 27/05/27 mié 02/06/27
136 N3-YES_ET1 5 días 7 días -69 días jue 27/05/27 mié 02/06/27
142 N3-FA_PIN EXT_ET1 4 días 6 días -69 días jue 27/05/27 mar 01/06/27
222 N5-ALB_ET3 10 días 13 días -71 días jue 27/05/27 mié 09/06/27
303 N7-ELEC_ET2 10 días 13 días -72 días jue 27/05/27 mié 09/06/27
389 AZ-ALB_ET3 10 días 13 días -75 días jue 27/05/27 mié 09/06/27
143 N3-FA_HER PESADA_ET1 2 días 3 días -70 días mié 02/06/27 jue 03/06/27
60 N1-REVEST&SOLADOS_ET1 5 días 7 días -71 días jue 03/06/27 mié 09/06/27
98 N2-ELEC_ET4 5 días 7 días -71 días jue 03/06/27 mié 09/06/27
99 N2-IMP.LOCAL HUM_ET1 3 días 4 días -70 días jue 03/06/27 lun 07/06/27
137 N3-ELEC_ET3 1 día 2 días -70 días jue 03/06/27 jue 03/06/27
138 N3-AA_ET2 1 día 2 días -70 días jue 03/06/27 jue 03/06/27
139 N3-YES_ET2 5 días 7 días -71 días jue 03/06/27 mié 09/06/27
188 N4-FA_PIN EXT_ET1 4 días 6 días -71 días jue 03/06/27 mar 08/06/27
264 N6-ALB_ET3 10 días 13 días -73 días jue 03/06/27 mié 16/06/27
345 N8-ELEC_ET2 10 días 13 días -74 días jue 03/06/27 mié 16/06/27
189 N4-FA_HER PESADA_ET1 2 días 3 días -72 días mié 09/06/27 jue 10/06/27
223 N5-BOMBEO_ 0 días 0 días -71 días mié 09/06/27 mié 09/06/27
61 N1-REVEST&SOLADOS_ET2 5 días 7 días -73 días jue 10/06/27 mié 16/06/27
63 N1-FA_BARANDAS DEFINITIVAS 2 días 3 días -72 días jue 10/06/27 vie 11/06/27
65 N1-MARMOLERIA_ET1 3 días 4 días -72 días jue 10/06/27 lun 14/06/27
102 N2-REVEST&SOLADOS_ET1 5 días 7 días -73 días jue 10/06/27 mié 16/06/27
140 N3-ELEC_ET4 5 días 7 días -73 días jue 10/06/27 mié 16/06/27
141 N3-IMP.LOCAL HUM_ET1 3 días 4 días -72 días jue 10/06/27 lun 14/06/27
224 N5-YES_ET1 5 días 7 días -73 días jue 10/06/27 mié 16/06/27
230 N5-FA_PIN EXT_ET1 4 días 6 días -73 días jue 10/06/27 mar 15/06/27
306 N7-ALB_ET3 10 días 13 días -75 días jue 10/06/27 mié 23/06/27
390 AZ-AISLACION TERMICA S/ HIGROTERMIA 2 días 3 días -76 días jue 10/06/27 vie 11/06/27
444 ALB_ET4 - Medianera Este 23 días 30 días -82 días jue 10/06/27 lun 12/07/27
446 ALB_ET4 - Patio y Luz Este 15 días 20 días -80 días jue 10/06/27 mié 30/06/27
449 PB-ALB_ET1 5 días 7 días -77 días jue 10/06/27 mié 16/06/27
64 N1-FA_PIN EXT_ET2 2 días 3 días -73 días lun 14/06/27 mar 15/06/27
391 AZ-CONTRAPISO DE PENDIENTE CON CARPETA3 días 4 días -77 días lun 14/06/27 mié 16/06/27
231 N5-FA_HER PESADA_ET1 2 días 3 días -74 días mié 16/06/27 jue 17/06/27
265 N6-BOMBEO_ 0 días 0 días -73 días mié 16/06/27 mié 16/06/27
62 N1-REVEST&SOLADOS_ET3 5 días 7 días -75 días jue 17/06/27 mié 23/06/27
103 N2-REVEST&SOLADOS_ET2 5 días 7 días -75 días jue 17/06/27 mié 23/06/27
105 N2-FA_BARANDAS DEFINITIVAS 2 días 3 días -74 días jue 17/06/27 vie 18/06/27
107 N2-MARMOLERIA_ET1 3 días 4 días -74 días jue 17/06/27 lun 21/06/27
144 N3-REVEST&SOLADOS_ET1 5 días 7 días -75 días jue 17/06/27 mié 23/06/27
225 N5-ELEC_ET3 1 día 2 días -74 días jue 17/06/27 jue 17/06/27
226 N5-AA_ET2 1 día 2 días -74 días jue 17/06/27 jue 17/06/27
227 N5-YES_ET2 5 días 7 días -75 días jue 17/06/27 mié 23/06/27
266 N6-YES_ET1 5 días 7 días -75 días jue 17/06/27 mié 23/06/27
272 N6-FA_PIN EXT_ET1 4 días 6 días -75 días jue 17/06/27 mar 22/06/27
348 N8-ALB_ET3 10 días 13 días -77 días jue 17/06/27 mié 30/06/27
392 AZ-IMPERMEABILIZACION (Imprimación y
membrana)

3 días 4 días -78 días jue 17/06/27 lun 21/06/27

450 PB-ALB_ET2 5 días 7 días -79 días jue 17/06/27 mié 23/06/27
106 N2-FA_PIN EXT_ET2 2 días 3 días -75 días lun 21/06/27 mar 22/06/27
393 AZ-PRUEBA HIDRAULICA 2 días 3 días -79 días mar 22/06/27 mié 23/06/27
273 N6-FA_HER PESADA_ET1 2 días 3 días -76 días mié 23/06/27 jue 24/06/27
394 Fin Impermeabilización Azotea 0 días 0 días -79 días mié 23/06/27 mié 23/06/27
452 PB-HERR_ESP 0 días 0 días -79 días mié 23/06/27 mié 23/06/27
66 N1-PIN INT_ET1 5 días 7 días -77 días jue 24/06/27 mié 30/06/27
104 N2-REVEST&SOLADOS_ET3 5 días 7 días -77 días jue 24/06/27 mié 30/06/27
145 N3-REVEST&SOLADOS_ET2 5 días 7 días -77 días jue 24/06/27 mié 30/06/27
147 N3-FA_BARANDAS DEFINITIVAS 2 días 3 días -76 días jue 24/06/27 vie 25/06/27
149 N3-MARMOLERIA_ET1 3 días 4 días -76 días jue 24/06/27 lun 28/06/27
228 N5-ELEC_ET4 5 días 7 días -77 días jue 24/06/27 mié 30/06/27
229 N5-IMP.LOCAL HUM_ET1 3 días 4 días -76 días jue 24/06/27 lun 28/06/27
267 N6-ELEC_ET3 1 día 2 días -76 días jue 24/06/27 jue 24/06/27
268 N6-AA_ET2 1 día 2 días -76 días jue 24/06/27 jue 24/06/27
269 N6-YES_ET2 5 días 7 días -77 días jue 24/06/27 mié 30/06/27
314 N7-FA_PIN EXT_ET1 4 días 6 días -77 días jue 24/06/27 mar 29/06/27
395 AZ-TERMINACION (A DESARROLLAR PROG.
SEGÚN PROYECTO)

10 días 13 días -82 días jue 24/06/27 mié 07/07/27

451 PB-GAS_ET1 5 días 7 días -81 días jue 24/06/27 mié 30/06/27
453 PB-SANIT_ET1 5 días 7 días -81 días jue 24/06/27 mié 30/06/27
454 PB-ELEC_ET2 5 días 7 días -81 días jue 24/06/27 mié 30/06/27
148 N3-FA_PIN EXT_ET2 2 días 3 días -77 días lun 28/06/27 mar 29/06/27
315 N7-FA_HER PESADA_ET1 2 días 3 días -78 días mié 30/06/27 jue 01/07/27
349 N8-BOMBEO_ 0 días 0 días -77 días mié 30/06/27 mié 30/06/27
67 N1-ABERT EXT_ET2 5 días 7 días -79 días jue 01/07/27 mié 07/07/27
108 N2-PIN INT_ET1 5 días 7 días -79 días jue 01/07/27 mié 07/07/27
146 N3-REVEST&SOLADOS_ET3 5 días 7 días -79 días jue 01/07/27 mié 07/07/27
232 N5-REVEST&SOLADOS_ET1 5 días 7 días -79 días jue 01/07/27 mié 07/07/27
270 N6-ELEC_ET4 5 días 7 días -79 días jue 01/07/27 mié 07/07/27
271 N6-IMP.LOCAL HUM_ET1 3 días 4 días -78 días jue 01/07/27 lun 05/07/27
350 N8-YES_ET1 5 días 7 días -79 días jue 01/07/27 mié 07/07/27
356 N8-FA_PIN EXT_ET1 4 días 6 días -79 días jue 01/07/27 mar 06/07/27
455 PB-AA_ET1 3 días 4 días -82 días jue 01/07/27 lun 05/07/27
456 PB-RADIADORES_ET1-2 3 días 4 días -82 días jue 01/07/27 lun 05/07/27
457 PB-ALB_ET3 5 días 7 días -84 días mar 06/07/27 lun 12/07/27
357 N8-FA_HER PESADA_ET1 2 días 3 días -80 días mié 07/07/27 jue 08/07/27
170 Bombeos N4-5-6 0 días 0 días -63 días mié 07/07/27 mié 07/07/27
181 N4-BOMBEO_ 0 días 0 días -63 días mié 07/07/27 mié 07/07/27
68 N1-ELEC_ET5 5 días 7 días -81 días jue 08/07/27 mié 14/07/27
70 N1-EQUIP_ET1 3 días 4 días -80 días jue 08/07/27 lun 12/07/27
109 N2-ABERT EXT_ET2 5 días 7 días -81 días jue 08/07/27 mié 14/07/27
150 N3-PIN INT_ET1 5 días 7 días -81 días jue 08/07/27 mié 14/07/27
182 N4-YES_ET1 5 días 7 días -65 días jue 08/07/27 mié 14/07/27
233 N5-REVEST&SOLADOS_ET2 5 días 7 días -81 días jue 08/07/27 mié 14/07/27
235 N5-FA_BARANDAS DEFINITIVAS 2 días 3 días -80 días jue 08/07/27 vie 09/07/27
237 N5-MARMOLERIA_ET1 3 días 4 días -80 días jue 08/07/27 lun 12/07/27
274 N6-REVEST&SOLADOS_ET1 5 días 7 días -81 días jue 08/07/27 mié 14/07/27
351 N8-ELEC_ET3 1 día 2 días -80 días jue 08/07/27 jue 08/07/27
352 N8-AA_ET2 1 día 2 días -80 días jue 08/07/27 jue 08/07/27
353 N8-YES_ET2 5 días 7 días -81 días jue 08/07/27 mié 14/07/27
396 AZ-YES_ET1 5 días 7 días -84 días jue 08/07/27 mié 14/07/27
236 N5-FA_PIN EXT_ET2 2 días 3 días -81 días lun 12/07/27 mar 13/07/27
71 N1-REVEST&SOLADOS_ET4 3 días 4 días -81 días mar 13/07/27 jue 15/07/27
72 N1-EQUIP_ET2 5 días 7 días -82 días mar 13/07/27 lun 19/07/27
445 ALB_ET4 - Medianera Norte 23 días 30 días -89 días mar 13/07/27 jue 12/08/27
447 ALB_ET4 - Patio y Luz Oeste 15 días 20 días -87 días mar 13/07/27 lun 02/08/27
458 PB-CONTRAPISO 3 días 4 días -85 días mar 13/07/27 jue 15/07/27
69 N1-ABERT INT_ET2 3 días 4 días -82 días jue 15/07/27 lun 19/07/27
110 N2-ELEC_ET5 5 días 7 días -83 días jue 15/07/27 mié 21/07/27
112 N2-EQUIP_ET1 3 días 4 días -82 días jue 15/07/27 lun 19/07/27
151 N3-ABERT EXT_ET2 5 días 7 días -83 días jue 15/07/27 mié 21/07/27
183 N4-ELEC_ET3 1 día 2 días -66 días jue 15/07/27 jue 15/07/27
184 N4-AA_ET2 1 día 2 días -66 días jue 15/07/27 jue 15/07/27
185 N4-YES_ET2 5 días 7 días -67 días jue 15/07/27 mié 21/07/27
234 N5-REVEST&SOLADOS_ET3 5 días 7 días -83 días jue 15/07/27 mié 21/07/27
275 N6-REVEST&SOLADOS_ET2 5 días 7 días -83 días jue 15/07/27 mié 21/07/27
277 N6-FA_BARANDAS DEFINITIVAS 2 días 3 días -82 días jue 15/07/27 vie 16/07/27
279 N6-MARMOLERIA_ET1 3 días 4 días -82 días jue 15/07/27 lun 19/07/27
354 N8-ELEC_ET4 5 días 7 días -83 días jue 15/07/27 mié 21/07/27
355 N8-IMP.LOCAL HUM_ET1 3 días 4 días -82 días jue 15/07/27 lun 19/07/27
397 AZ-ELEC_ET3 1 día 2 días -85 días jue 15/07/27 jue 15/07/27
74 N1-MARMOLERIA_ET2 3 días 4 días -82 días vie 16/07/27 mar 20/07/27
398 AZ-AA_ET2 1 día 2 días -86 días vie 16/07/27 vie 16/07/27
459 PB-YES_ET1 5 días 7 días -87 días vie 16/07/27 jue 22/07/27
278 N6-FA_PIN EXT_ET2 2 días 3 días -83 días lun 19/07/27 mar 20/07/27
399 AZ-YES_ET2 5 días 7 días -88 días lun 19/07/27 vie 23/07/27
73 N1-RADIADORES_ET3 3 días 4 días -83 días mar 20/07/27 jue 22/07/27
77 N1-ZOCALOS_ET1 3 días 4 días -83 días mar 20/07/27 jue 22/07/27
113 N2-REVEST&SOLADOS_ET4 3 días 4 días -83 días mar 20/07/27 jue 22/07/27
114 N2-EQUIP_ET2 5 días 7 días -84 días mar 20/07/27 lun 26/07/27
75 N1-GAS_ET3 3 días 4 días -83 días mié 21/07/27 vie 23/07/27
76 N1-SANIT_ET2 3 días 4 días -83 días mié 21/07/27 vie 23/07/27
111 N2-ABERT INT_ET2 3 días 4 días -84 días jue 22/07/27 lun 26/07/27
152 N3-ELEC_ET5 5 días 7 días -85 días jue 22/07/27 mié 28/07/27
154 N3-EQUIP_ET1 3 días 4 días -84 días jue 22/07/27 lun 26/07/27
186 N4-ELEC_ET4 5 días 7 días -69 días jue 22/07/27 mié 28/07/27
187 N4-IMP.LOCAL HUM_ET1 3 días 4 días -68 días jue 22/07/27 lun 26/07/27
238 N5-PIN INT_ET1 5 días 7 días -85 días jue 22/07/27 mié 28/07/27
276 N6-REVEST&SOLADOS_ET3 5 días 7 días -85 días jue 22/07/27 mié 28/07/27
358 N8-REVEST&SOLADOS_ET1 5 días 7 días -85 días jue 22/07/27 mié 28/07/27
81 N1-CheckList_ 0 días 0 días -83 días jue 22/07/27 jue 22/07/27
82 N1-Puesta a punto_ 5 días 7 días -85 días vie 23/07/27 jue 29/07/27
116 N2-MARMOLERIA_ET2 3 días 4 días -84 días vie 23/07/27 mar 27/07/27
460 PB-ELEC_ET3 1 día 2 días -88 días vie 23/07/27 vie 23/07/27
461 PB-AA_ET2 1 día 2 días -88 días vie 23/07/27 vie 23/07/27
462 PB-YES_ET2 5 días 7 días -89 días vie 23/07/27 jue 29/07/27
78 N1-PIN INT_ET2 5 días 7 días -85 días lun 26/07/27 vie 30/07/27
400 AZ-ELEC_ET4 5 días 7 días -90 días lun 26/07/27 vie 30/07/27
115 N2-RADIADORES_ET3 3 días 4 días -85 días mar 27/07/27 jue 29/07/27
119 N2-ZOCALOS_ET1 3 días 4 días -85 días mar 27/07/27 jue 29/07/27
155 N3-REVEST&SOLADOS_ET4 3 días 4 días -85 días mar 27/07/27 jue 29/07/27
156 N3-EQUIP_ET2 5 días 7 días -86 días mar 27/07/27 lun 02/08/27
117 N2-GAS_ET3 3 días 4 días -85 días mié 28/07/27 vie 30/07/27
118 N2-SANIT_ET2 3 días 4 días -85 días mié 28/07/27 vie 30/07/27
153 N3-ABERT INT_ET2 3 días 4 días -86 días jue 29/07/27 lun 02/08/27
190 N4-REVEST&SOLADOS_ET1 5 días 7 días -71 días jue 29/07/27 mié 04/08/27
239 N5-ABERT EXT_ET2 5 días 7 días -87 días jue 29/07/27 mié 04/08/27
280 N6-PIN INT_ET1 5 días 7 días -87 días jue 29/07/27 mié 04/08/27
359 N8-REVEST&SOLADOS_ET2 5 días 7 días -87 días jue 29/07/27 mié 04/08/27
361 N8-FA_BARANDAS DEFINITIVAS 2 días 3 días -86 días jue 29/07/27 vie 30/07/27
363 N8-MARMOLERIA_ET1 3 días 4 días -86 días jue 29/07/27 lun 02/08/27
123 N2-CheckList_ 0 días 0 días -85 días jue 29/07/27 jue 29/07/27
124 N2-Puesta a punto_ 5 días 7 días -87 días vie 30/07/27 jue 05/08/27
158 N3-MARMOLERIA_ET2 3 días 4 días -86 días vie 30/07/27 mar 03/08/27
463 PB-ELEC_ET4 5 días 7 días -91 días vie 30/07/27 jue 05/08/27
79 N1-ABER EXT_ET3 1 día 2 días -86 días lun 02/08/27 lun 02/08/27
120 N2-PIN INT_ET2 5 días 7 días -87 días lun 02/08/27 vie 06/08/27
362 N8-FA_PIN EXT_ET2 2 días 3 días -87 días lun 02/08/27 mar 03/08/27
401 AZ-REVEST&SOLADOS_ET1 5 días 7 días -92 días lun 02/08/27 vie 06/08/27
80 N1-Limpieza Final_ 3 días 4 días -87 días mar 03/08/27 jue 05/08/27
157 N3-RADIADORES_ET3 3 días 4 días -87 días mar 03/08/27 jue 05/08/27
161 N3-ZOCALOS_ET1 3 días 4 días -87 días mar 03/08/27 jue 05/08/27
159 N3-GAS_ET3 3 días 4 días -87 días mié 04/08/27 vie 06/08/27
160 N3-SANIT_ET2 3 días 4 días -87 días mié 04/08/27 vie 06/08/27
191 N4-REVEST&SOLADOS_ET2 5 días 7 días -73 días jue 05/08/27 mié 11/08/27
193 N4-FA_BARANDAS DEFINITIVAS 2 días 3 días -72 días jue 05/08/27 vie 06/08/27
195 N4-MARMOLERIA_ET1 3 días 4 días -72 días jue 05/08/27 lun 09/08/27
240 N5-ELEC_ET5 5 días 7 días -89 días jue 05/08/27 mié 11/08/27
242 N5-EQUIP_ET1 3 días 4 días -88 días jue 05/08/27 lun 09/08/27
281 N6-ABERT EXT_ET2 5 días 7 días -89 días jue 05/08/27 mié 11/08/27
360 N8-REVEST&SOLADOS_ET3 5 días 7 días -89 días jue 05/08/27 mié 11/08/27
83 N1-Entrega_ 0 días 0 días -87 días jue 05/08/27 jue 05/08/27
165 N3-CheckList_ 0 días 0 días -87 días jue 05/08/27 jue 05/08/27
166 N3-Puesta a punto_ 5 días 7 días -89 días vie 06/08/27 jue 12/08/27
464 PB-REVEST&SOLADOS_ET1 5 días 7 días -93 días vie 06/08/27 jue 12/08/27
121 N2-ABER EXT_ET3 1 día 2 días -88 días lun 09/08/27 lun 09/08/27
162 N3-PIN INT_ET2 5 días 7 días -89 días lun 09/08/27 vie 13/08/27
194 N4-FA_PIN EXT_ET2 2 días 3 días -73 días lun 09/08/27 mar 10/08/27
402 AZ-REVEST&SOLADOS_ET2 5 días 7 días -94 días lun 09/08/27 vie 13/08/27
404 AZ-MARMOLERIA_ET1 3 días 4 días -93 días lun 09/08/27 mié 11/08/27
122 N2-Limpieza Final_ 3 días 4 días -89 días mar 10/08/27 jue 12/08/27
243 N5-REVEST&SOLADOS_ET4 3 días 4 días -89 días mar 10/08/27 jue 12/08/27
244 N5-EQUIP_ET2 5 días 7 días -90 días mar 10/08/27 lun 16/08/27
192 N4-REVEST&SOLADOS_ET3 5 días 7 días -75 días jue 12/08/27 mié 18/08/27
241 N5-ABERT INT_ET2 3 días 4 días -90 días jue 12/08/27 lun 16/08/27
282 N6-ELEC_ET5 5 días 7 días -91 días jue 12/08/27 mié 18/08/27
284 N6-EQUIP_ET1 3 días 4 días -90 días jue 12/08/27 lun 16/08/27
364 N8-PIN INT_ET1 5 días 7 días -91 días jue 12/08/27 mié 18/08/27
125 N2-Entrega_ 0 días 0 días -89 días jue 12/08/27 jue 12/08/27
246 N5-MARMOLERIA_ET2 3 días 4 días -90 días vie 13/08/27 mar 17/08/27
465 PB-REVEST&SOLADOS_ET2 5 días 7 días -95 días vie 13/08/27 jue 19/08/27
468 PB-MARMOLERIA_ET1 3 días 4 días -94 días vie 13/08/27 mar 17/08/27
163 N3-ABER EXT_ET3 1 día 2 días -90 días lun 16/08/27 lun 16/08/27
403 AZ-REVEST&SOLADOS_ET3 5 días 7 días -96 días lun 16/08/27 vie 20/08/27
164 N3-Limpieza Final_ 3 días 4 días -91 días mar 17/08/27 jue 19/08/27
245 N5-RADIADORES_ET3 3 días 4 días -91 días mar 17/08/27 jue 19/08/27
249 N5-ZOCALOS_ET1 3 días 4 días -91 días mar 17/08/27 jue 19/08/27
285 N6-REVEST&SOLADOS_ET4 3 días 4 días -91 días mar 17/08/27 jue 19/08/27
286 N6-EQUIP_ET2 5 días 7 días -92 días mar 17/08/27 lun 23/08/27
247 N5-GAS_ET3 3 días 4 días -91 días mié 18/08/27 vie 20/08/27
248 N5-SANIT_ET2 3 días 4 días -91 días mié 18/08/27 vie 20/08/27
196 N4-PIN INT_ET1 5 días 7 días -77 días jue 19/08/27 mié 25/08/27
283 N6-ABERT INT_ET2 3 días 4 días -92 días jue 19/08/27 lun 23/08/27
365 N8-ABERT EXT_ET2 5 días 7 días -93 días jue 19/08/27 mié 25/08/27
167 N3-Entrega_ 0 días 0 días -91 días jue 19/08/27 jue 19/08/27
253 N5-CheckList_ 0 días 0 días -91 días jue 19/08/27 jue 19/08/27
254 N5-Puesta a punto_ 5 días 7 días -93 días vie 20/08/27 jue 26/08/27
288 N6-MARMOLERIA_ET2 3 días 4 días -92 días vie 20/08/27 mar 24/08/27
466 PB-REVEST&SOLADOS_ET3 5 días 7 días -97 días vie 20/08/27 jue 26/08/27
250 N5-PIN INT_ET2 5 días 7 días -93 días lun 23/08/27 vie 27/08/27
405 AZ-PIN INT_ET1 5 días 7 días -98 días lun 23/08/27 vie 27/08/27
287 N6-RADIADORES_ET3 3 días 4 días -93 días mar 24/08/27 jue 26/08/27
291 N6-ZOCALOS_ET1 3 días 4 días -93 días mar 24/08/27 jue 26/08/27
289 N6-GAS_ET3 3 días 4 días -93 días mié 25/08/27 vie 27/08/27
290 N6-SANIT_ET2 3 días 4 días -93 días mié 25/08/27 vie 27/08/27
197 N4-ABERT EXT_ET2 5 días 7 días -79 días jue 26/08/27 mié 01/09/27
366 N8-ELEC_ET5 5 días 7 días -95 días jue 26/08/27 mié 01/09/27
368 N8-EQUIP_ET1 3 días 4 días -94 días jue 26/08/27 lun 30/08/27
295 N6-CheckList_ 0 días 0 días -93 días jue 26/08/27 jue 26/08/27
296 N6-Puesta a punto_ 5 días 7 días -95 días vie 27/08/27 jue 02/09/27
467 PB-REVEST&SOLADOS_ET7 5 días 7 días -99 días vie 27/08/27 jue 02/09/27
251 N5-ABER EXT_ET3 1 día 2 días -94 días lun 30/08/27 lun 30/08/27
292 N6-PIN INT_ET2 5 días 7 días -95 días lun 30/08/27 vie 03/09/27
406 AZ-ABERT EXT_ET2 5 días 7 días -100 días lun 30/08/27 vie 03/09/27
252 N5-Limpieza Final_ 3 días 4 días -95 días mar 31/08/27 jue 02/09/27
369 N8-REVEST&SOLADOS_ET4 3 días 4 días -95 días mar 31/08/27 jue 02/09/27
370 N8-EQUIP_ET2 5 días 7 días -96 días mar 31/08/27 lun 06/09/27
171 Bombeos N7-8-AZ 0 días 0 días -63 días mié 01/09/27 mié 01/09/27
307 N7-BOMBEO_ 0 días 0 días -63 días mié 01/09/27 mié 01/09/27
198 N4-ELEC_ET5 5 días 7 días -81 días jue 02/09/27 mié 08/09/27
200 N4-EQUIP_ET1 3 días 4 días -80 días jue 02/09/27 lun 06/09/27
308 N7-YES_ET1 5 días 7 días -65 días jue 02/09/27 mié 08/09/27
367 N8-ABERT INT_ET2 3 días 4 días -96 días jue 02/09/27 lun 06/09/27
255 N5-Entrega_ 0 días 0 días -95 días jue 02/09/27 jue 02/09/27
372 N8-MARMOLERIA_ET2 3 días 4 días -96 días vie 03/09/27 mar 07/09/27
469 PB-PIN INT_ET1 5 días 7 días -101 días vie 03/09/27 jue 09/09/27
293 N6-ABER EXT_ET3 1 día 2 días -96 días lun 06/09/27 lun 06/09/27
407 AZ-ELEC_ET5 5 días 7 días -102 días lun 06/09/27 vie 10/09/27
201 N4-REVEST&SOLADOS_ET4 3 días 4 días -81 días mar 07/09/27 jue 09/09/27
202 N4-EQUIP_ET2 5 días 7 días -82 días mar 07/09/27 lun 13/09/27
294 N6-Limpieza Final_ 3 días 4 días -97 días mar 07/09/27 jue 09/09/27
371 N8-RADIADORES_ET3 3 días 4 días -97 días mar 07/09/27 jue 09/09/27
375 N8-ZOCALOS_ET1 3 días 4 días -97 días mar 07/09/27 jue 09/09/27
373 N8-GAS_ET3 3 días 4 días -97 días mié 08/09/27 vie 10/09/27
374 N8-SANIT_ET2 3 días 4 días -97 días mié 08/09/27 vie 10/09/27
199 N4-ABERT INT_ET2 3 días 4 días -82 días jue 09/09/27 lun 13/09/27
309 N7-ELEC_ET3 1 día 2 días -66 días jue 09/09/27 jue 09/09/27
310 N7-AA_ET2 1 día 2 días -66 días jue 09/09/27 jue 09/09/27
311 N7-YES_ET2 5 días 7 días -67 días jue 09/09/27 mié 15/09/27
297 N6-Entrega_ 0 días 0 días -97 días jue 09/09/27 jue 09/09/27
379 N8-CheckList_ 0 días 0 días -97 días jue 09/09/27 jue 09/09/27
204 N4-MARMOLERIA_ET2 3 días 4 días -82 días vie 10/09/27 mar 14/09/27
380 N8-Puesta a punto_ 5 días 7 días -99 días vie 10/09/27 jue 16/09/27
470 PB-ABERT EXT_ET2 5 días 7 días -103 días vie 10/09/27 jue 16/09/27
477 PB-RADIADORES_ET3 3 días 4 días -102 días vie 10/09/27 mar 14/09/27
376 N8-PIN INT_ET2 5 días 7 días -99 días lun 13/09/27 vie 17/09/27
408 AZ-ABERT INT_ET2 3 días 4 días -103 días lun 13/09/27 mié 15/09/27
203 N4-RADIADORES_ET3 3 días 4 días -83 días mar 14/09/27 jue 16/09/27
207 N4-ZOCALOS_ET1 3 días 4 días -83 días mar 14/09/27 jue 16/09/27
205 N4-GAS_ET3 3 días 4 días -83 días mié 15/09/27 vie 17/09/27
206 N4-SANIT_ET2 3 días 4 días -83 días mié 15/09/27 vie 17/09/27
312 N7-ELEC_ET4 5 días 7 días -69 días jue 16/09/27 mié 22/09/27
313 N7-IMP.LOCAL HUM_ET1 3 días 4 días -68 días jue 16/09/27 lun 20/09/27
409 AZ-EQUIP_ET1 3 días 4 días -104 días jue 16/09/27 lun 20/09/27
411 AZ-EQUIP_ET2 3 días 4 días -104 días jue 16/09/27 lun 20/09/27
412 AZ-RADIADORES_ET3 3 días 4 días -104 días jue 16/09/27 lun 20/09/27
211 N4-CheckList_ 0 días 0 días -83 días jue 16/09/27 jue 16/09/27
212 N4-Puesta a punto_ 5 días 7 días -85 días vie 17/09/27 jue 23/09/27
471 PB-VIDRIOS_ESP 5 días 7 días -105 días vie 17/09/27 jue 23/09/27
472 PB-ELEC_ET5 5 días 7 días -105 días vie 17/09/27 jue 23/09/27
474 PB-EQUIP_ET1 3 días 4 días -104 días vie 17/09/27 mar 21/09/27
208 N4-PIN INT_ET2 5 días 7 días -85 días lun 20/09/27 vie 24/09/27
377 N8-ABER EXT_ET3 1 día 2 días -100 días lun 20/09/27 lun 20/09/27
378 N8-Limpieza Final_ 3 días 4 días -101 días mar 21/09/27 jue 23/09/27
410 AZ-REVEST&SOLADOS_ET4 3 días 4 días -105 días mar 21/09/27 jue 23/09/27
416 AZ-ZOCALOS_ET1 3 días 4 días -105 días mar 21/09/27 jue 23/09/27
475 PB-REVEST&SOLADOS_ET4 3 días 4 días -105 días mié 22/09/27 vie 24/09/27
476 PB-EQUIP_ET2 3 días 4 días -105 días mié 22/09/27 vie 24/09/27
316 N7-REVEST&SOLADOS_ET1 5 días 7 días -71 días jue 23/09/27 mié 29/09/27
381 N8-Entrega_ 0 días 0 días -101 días jue 23/09/27 jue 23/09/27
413 AZ-MARMOLERIA_ET2 3 días 4 días -106 días vie 24/09/27 mar 28/09/27
417 AZ-PIN INT_ET2 5 días 7 días -107 días vie 24/09/27 jue 30/09/27
473 PB-ABERT INT_ET2 3 días 4 días -106 días vie 24/09/27 mar 28/09/27
209 N4-ABER EXT_ET3 1 día 2 días -86 días lun 27/09/27 lun 27/09/27
478 PB-MARMOLERIA_ET2 3 días 4 días -106 días lun 27/09/27 mié 29/09/27
479 PB-GAS_ET3 3 días 4 días -106 días lun 27/09/27 mié 29/09/27
480 PB-SANIT_ET2 3 días 4 días -106 días lun 27/09/27 mié 29/09/27
481 PB-ZOCALOS_ET1 3 días 4 días -106 días lun 27/09/27 mié 29/09/27
210 N4-Limpieza Final_ 3 días 4 días -87 días mar 28/09/27 jue 30/09/27
414 AZ-GAS_ET3 3 días 4 días -107 días mié 29/09/27 vie 01/10/27
415 AZ-SANIT_ET2 3 días 4 días -107 días mié 29/09/27 vie 01/10/27
317 N7-REVEST&SOLADOS_ET2 5 días 7 días -73 días jue 30/09/27 mié 06/10/27
319 N7-FA_BARANDAS DEFINITIVAS 2 días 3 días -72 días jue 30/09/27 vie 01/10/27
321 N7-MARMOLERIA_ET1 3 días 4 días -72 días jue 30/09/27 lun 04/10/27
482 PB-PIN INT_ET2 5 días 7 días -108 días jue 30/09/27 mié 06/10/27
213 N4-Entrega_ 0 días 0 días -87 días jue 30/09/27 jue 30/09/27
418 AZ-ABER EXT_ET3 1 día 2 días -108 días vie 01/10/27 vie 01/10/27
320 N7-FA_PIN EXT_ET2 2 días 3 días -73 días lun 04/10/27 mar 05/10/27
419 AZ-Limpieza Final 3 días 4 días -109 días lun 04/10/27 mié 06/10/27
425 EC-SANIT_ET3 5 días 7 días -109 días lun 04/10/27 vie 08/10/27
420 AZ-CheckList 0 días 0 días -109 días mié 06/10/27 mié 06/10/27
318 N7-REVEST&SOLADOS_ET3 5 días 7 días -75 días jue 07/10/27 mié 13/10/27
421 AZ-Puesta a punto 5 días 7 días -111 días jue 07/10/27 mié 13/10/27
483 PB-ABER EXT_ET3 1 día 2 días -109 días jue 07/10/27 jue 07/10/27
484 PB-Desarme de cerco de obra 1 día 2 días -110 días vie 08/10/27 vie 08/10/27
426 EC-ALB_ET5 10 días 13 días -112 días lun 11/10/27 vie 22/10/27
485 PB-Retoques finales (sector desarme cerco
de obra)

2 días 3 días -111 días lun 11/10/27 mar 12/10/27

486 PB-REVEST&SOLADOS 5 días 7 días -113 días mié 13/10/27 mar 19/10/27
422 AZ-Entrega 0 días 0 días -111 días mié 13/10/27 mié 13/10/27
322 N7-PIN INT_ET1 5 días 7 días -77 días jue 14/10/27 mié 20/10/27
487 PB-Limpieza Final 3 días 4 días -114 días mié 20/10/27 vie 22/10/27
323 N7-ABERT EXT_ET2 5 días 7 días -79 días jue 21/10/27 mié 27/10/27
488 PB-CheckList 0 días 0 días -114 días vie 22/10/27 vie 22/10/27
427 EC-GAS_ET2 5 días 7 días -114 días lun 25/10/27 vie 29/10/27
489 PB-Puesta a punto 5 días 7 días -116 días lun 25/10/27 vie 29/10/27
324 N7-ELEC_ET5 5 días 7 días -81 días jue 28/10/27 mié 03/11/27
326 N7-EQUIP_ET1 3 días 4 días -80 días jue 28/10/27 lun 01/11/27
428 EC-AGUA_ET3 5 días 7 días -116 días lun 01/11/27 vie 05/11/27
327 N7-REVEST&SOLADOS_ET4 3 días 4 días -81 días mar 02/11/27 jue 04/11/27
328 N7-EQUIP_ET2 5 días 7 días -82 días mar 02/11/27 lun 08/11/27
325 N7-ABERT INT_ET2 3 días 4 días -82 días jue 04/11/27 lun 08/11/27
330 N7-MARMOLERIA_ET2 3 días 4 días -82 días vie 05/11/27 mar 09/11/27
429 EC-YESERIA_ET3 5 días 7 días -118 días lun 08/11/27 vie 12/11/27
329 N7-RADIADORES_ET3 3 días 4 días -83 días mar 09/11/27 jue 11/11/27
333 N7-ZOCALOS_ET1 3 días 4 días -83 días mar 09/11/27 jue 11/11/27
331 N7-GAS_ET3 3 días 4 días -83 días mié 10/11/27 vie 12/11/27
332 N7-SANIT_ET2 3 días 4 días -83 días mié 10/11/27 vie 12/11/27
337 N7-CheckList_ 0 días 0 días -83 días jue 11/11/27 jue 11/11/27
338 N7-Puesta a punto_ 5 días 7 días -85 días vie 12/11/27 jue 18/11/27
334 N7-PIN INT_ET2 5 días 7 días -85 días lun 15/11/27 vie 19/11/27
430 EC-YESERIA_ET4 8 días 11 días -121 días lun 15/11/27 mié 24/11/27
335 N7-ABER EXT_ET3 1 día 2 días -86 días lun 22/11/27 lun 22/11/27
336 N7-Limpieza Final_ 3 días 4 días -87 días mar 23/11/27 jue 25/11/27
424 Ingreso Ascensor 0 días 0 días -121 días mié 24/11/27 mié 24/11/27
431 EC-ASCENSOR_ET1 3 días 4 días -122 días jue 25/11/27 lun 29/11/27
435 EC-HERRERIA_ET1 3 días 4 días -122 días jue 25/11/27 lun 29/11/27
339 N7-Entrega_ 0 días 0 días -87 días jue 25/11/27 jue 25/11/27
432 EC-ASCENSOR_ET2 5 días 7 días -124 días mar 30/11/27 lun 06/12/27
436 EC-HERRERIA_ET2 3 días 4 días -123 días mar 30/11/27 jue 02/12/27
433 EC-ASCENSOR_ET3 5 días 7 días -126 días mar 07/12/27 lun 13/12/27
434 EC-ALB_ET6 5 días 7 días -128 días mar 14/12/27 lun 20/12/27
437 EC-ELEC_ET6 5 días 7 días -130 días mar 21/12/27 lun 27/12/27
438 EC-PIN INT_ET3 5 días 7 días -132 días mar 28/12/27 lun 03/01/28
439 EC-REVEST&SOL_ET6 10 días 13 días -135 días mar 04/01/28 lun 17/01/28
440 EC-ASCENSOR_ET4 3 días 4 días -136 días mar 18/01/28 jue 20/01/28
441 EC-PIN INT_ET4 5 días 7 días -137 días mar 18/01/28 lun 24/01/28
442 EC-GAS_ET4 3 días 4 días -138 días mar 25/01/28 jue 27/01/28
490 PB-Entrega 0 días 0 días -138 días jue 27/01/28 jue 27/01/28

INST. SANITARIAS 24/08
INST. ELECTRICAS 24/08
Inicio de obra 24/08
DESMALEZAMIENTO Y REPLANTEO INICIAL
PILOTAJE
CABEZALES + VF
ASCENSORES 07/10
EST_S/PB
EST_S/N1
EST_S/N2
ALBAÑILERIA 10/12
EST_S/N3
HERRERIA 17/12
EST_S/N4
INST. GAS 07/01
AIRE ACONDICIONADO 14/01
RADIADORES 14/01
INST. AGUA F Y C 21/01
EST_S/N5
EST_S/N6
Bombeo Contrapiso 18/02
ABERTURAS EXTERIORES 18/02
PINTURA EXTERIOR 24/02
YESERIA TRADICIONAL 25/02
DRYWALL 25/02
Inicio Albañileria 03/03
EST_S/N7
N1-ALB_ET1
N1-ALB_ET2
N2-ALB_ET1
REVESTIMIENTO Y SOLADOS 18/03
N1-GAS_ET1
N2-ALB_ET2
N3-ALB_ET1
MARMOLERIA 23/03
EST_S/N8
N2-GAS_ET1
N3-ALB_ET2
N4-ALB_ET1
IMPERMEABILIZACION 30/03
N1-SANIT_ET1
N1-AA_ET1
N1-RADIADORES_ET1-2
N3-GAS_ET1
N4-ALB_ET2
N5-ALB_ET1
PINTURA INTERIOR 08/04
N2-SANIT_ET1
N2-AA_ET1
N2-RADIADORES_ET1-2
N4-GAS_ET1
N5-ALB_ET2
N6-ALB_ET1
EST_S/AZ
N1-ELEC_ET2
N3-SANIT_ET1
N3-AA_ET1
N3-RADIADORES_ET1-2
N5-GAS_ET1
N6-ALB_ET2
N7-ALB_ET1
EQUIPAMIENTOS 20/04
N2-ELEC_ET2
N4-SANIT_ET1
N4-AA_ET1
N4-RADIADORES_ET1-2
N6-GAS_ET1
N7-ALB_ET2
N8-ALB_ET1
ABERTURAS INTERIORES 27/04
N1-ALB_ET3
N3-ELEC_ET2
N5-SANIT_ET1
N5-AA_ET1
N5-RADIADORES_ET1-2
N7-GAS_ET1
N8-ALB_ET2
AZ-ALB_ET1
ZOCALOS 30/04
EST_S/SM
N2-ALB_ET3
N4-ELEC_ET2
N6-SANIT_ET1
N6-AA_ET1
N6-RADIADORES_ET1-2
N8-GAS_ET1
AZ-ALB_ET2
N1-BOMBEO_ 12/05
Bombeos N1-2-3 12/05
N1-YES_ET1
N1-FA_PIN EXT_ET1
N3-ALB_ET3
N5-ELEC_ET2
N7-SANIT_ET1
N7-AA_ET1
N7-RADIADORES_ET1-2
AZ-SANIT_ET1
AZ-ELEC_ET2
N1-FA_HER PESADA_ET1
Fin Est HºAº 19/05
N2-BOMBEO_ 19/05
N1-ELEC_ET3
N1-AA_ET2
N1-YES_ET2
N2-YES_ET1
N2-FA_PIN EXT_ET1
N4-ALB_ET3
N6-ELEC_ET2
N8-SANIT_ET1
N8-AA_ET1
N8-RADIADORES_ET1-2
AZ-AA_ET1
AZ-RADIADORES_ET1-2
N2-FA_HER PESADA_ET1
N3-BOMBEO_ 26/05
N1-ELEC_ET4
N1-IMP.LOCAL HUM_ET1
N2-ELEC_ET3
N2-AA_ET2
N2-YES_ET2
N3-YES_ET1
N3-FA_PIN EXT_ET1
N5-ALB_ET3
N7-ELEC_ET2
AZ-ALB_ET3
N3-FA_HER PESADA_ET1
N1-REVEST&SOLADOS_ET1
N2-ELEC_ET4
N2-IMP.LOCAL HUM_ET1
N3-ELEC_ET3
N3-AA_ET2
N3-YES_ET2
N4-FA_PIN EXT_ET1
N6-ALB_ET3
N8-ELEC_ET2
N4-FA_HER PESADA_ET1
N5-BOMBEO_ 09/06
N1-REVEST&SOLADOS_ET2
N1-FA_BARANDAS DEFINITIVAS
N1-MARMOLERIA_ET1
N2-REVEST&SOLADOS_ET1
N3-ELEC_ET4
N3-IMP.LOCAL HUM_ET1
N5-YES_ET1
N5-FA_PIN EXT_ET1
N7-ALB_ET3
AZ-AISLACION TERMICA S/ HIGROTERMIA
ALB_ET4 - Medianera Este
ALB_ET4 - Patio y Luz Este
PB-ALB_ET1
N1-FA_PIN EXT_ET2
AZ-CONTRAPISO DE PENDIENTE CON CARPETA
N5-FA_HER PESADA_ET1
N6-BOMBEO_ 16/06
N1-REVEST&SOLADOS_ET3
N2-REVEST&SOLADOS_ET2
N2-FA_BARANDAS DEFINITIVAS
N2-MARMOLERIA_ET1
N3-REVEST&SOLADOS_ET1
N5-ELEC_ET3
N5-AA_ET2
N5-YES_ET2
N6-YES_ET1
N6-FA_PIN EXT_ET1
N8-ALB_ET3
AZ-IMPERMEABILIZACION (Imprimación y membrana)

PB-ALB_ET2
N2-FA_PIN EXT_ET2
AZ-PRUEBA HIDRAULICA
N6-FA_HER PESADA_ET1
Fin Impermeabilización Azotea 23/06
PB-HERR_ESP 23/06
N1-PIN INT_ET1
N2-REVEST&SOLADOS_ET3
N3-REVEST&SOLADOS_ET2
N3-FA_BARANDAS DEFINITIVAS
N3-MARMOLERIA_ET1
N5-ELEC_ET4
N5-IMP.LOCAL HUM_ET1
N6-ELEC_ET3
N6-AA_ET2
N6-YES_ET2
N7-FA_PIN EXT_ET1
AZ-TERMINACION (A DESARROLLAR PROG. SEGÚN PROYECTO)

PB-GAS_ET1
PB-SANIT_ET1
PB-ELEC_ET2
N3-FA_PIN EXT_ET2
N7-FA_HER PESADA_ET1
N8-BOMBEO_ 30/06
N1-ABERT EXT_ET2
N2-PIN INT_ET1
N3-REVEST&SOLADOS_ET3
N5-REVEST&SOLADOS_ET1
N6-ELEC_ET4
N6-IMP.LOCAL HUM_ET1
N8-YES_ET1
N8-FA_PIN EXT_ET1
PB-AA_ET1
PB-RADIADORES_ET1-2
PB-ALB_ET3
N8-FA_HER PESADA_ET1
Bombeos N4-5-6 07/07
N4-BOMBEO_ 07/07
N1-ELEC_ET5
N1-EQUIP_ET1
N2-ABERT EXT_ET2
N3-PIN INT_ET1
N4-YES_ET1
N5-REVEST&SOLADOS_ET2
N5-FA_BARANDAS DEFINITIVAS
N5-MARMOLERIA_ET1
N6-REVEST&SOLADOS_ET1
N8-ELEC_ET3
N8-AA_ET2
N8-YES_ET2
AZ-YES_ET1
N5-FA_PIN EXT_ET2
N1-REVEST&SOLADOS_ET4
N1-EQUIP_ET2
ALB_ET4 - Medianera Norte
ALB_ET4 - Patio y Luz Oeste
PB-CONTRAPISO
N1-ABERT INT_ET2
N2-ELEC_ET5
N2-EQUIP_ET1
N3-ABERT EXT_ET2
N4-ELEC_ET3
N4-AA_ET2
N4-YES_ET2
N5-REVEST&SOLADOS_ET3
N6-REVEST&SOLADOS_ET2
N6-FA_BARANDAS DEFINITIVAS
N6-MARMOLERIA_ET1
N8-ELEC_ET4
N8-IMP.LOCAL HUM_ET1
AZ-ELEC_ET3
N1-MARMOLERIA_ET2
AZ-AA_ET2
PB-YES_ET1
N6-FA_PIN EXT_ET2
AZ-YES_ET2
N1-RADIADORES_ET3
N1-ZOCALOS_ET1
N2-REVEST&SOLADOS_ET4
N2-EQUIP_ET2
N1-GAS_ET3
N1-SANIT_ET2
N2-ABERT INT_ET2
N3-ELEC_ET5
N3-EQUIP_ET1
N4-ELEC_ET4
N4-IMP.LOCAL HUM_ET1
N5-PIN INT_ET1
N6-REVEST&SOLADOS_ET3
N8-REVEST&SOLADOS_ET1
N1-CheckList_ 22/07
N1-Puesta a punto_
N2-MARMOLERIA_ET2
PB-ELEC_ET3
PB-AA_ET2
PB-YES_ET2
N1-PIN INT_ET2
AZ-ELEC_ET4
N2-RADIADORES_ET3
N2-ZOCALOS_ET1
N3-REVEST&SOLADOS_ET4
N3-EQUIP_ET2
N2-GAS_ET3
N2-SANIT_ET2
N3-ABERT INT_ET2
N4-REVEST&SOLADOS_ET1
N5-ABERT EXT_ET2
N6-PIN INT_ET1
N8-REVEST&SOLADOS_ET2
N8-FA_BARANDAS DEFINITIVAS
N8-MARMOLERIA_ET1
N2-CheckList_ 29/07
N2-Puesta a punto_
N3-MARMOLERIA_ET2
PB-ELEC_ET4
N1-ABER EXT_ET3
N2-PIN INT_ET2
N8-FA_PIN EXT_ET2
AZ-REVEST&SOLADOS_ET1
N1-Limpieza Final_
N3-RADIADORES_ET3
N3-ZOCALOS_ET1
N3-GAS_ET3
N3-SANIT_ET2
N4-REVEST&SOLADOS_ET2
N4-FA_BARANDAS DEFINITIVAS
N4-MARMOLERIA_ET1
N5-ELEC_ET5
N5-EQUIP_ET1
N6-ABERT EXT_ET2
N8-REVEST&SOLADOS_ET3
N1-Entrega_ 05/08
N3-CheckList_ 05/08
N3-Puesta a punto_
PB-REVEST&SOLADOS_ET1
N2-ABER EXT_ET3
N3-PIN INT_ET2
N4-FA_PIN EXT_ET2
AZ-REVEST&SOLADOS_ET2
AZ-MARMOLERIA_ET1
N2-Limpieza Final_
N5-REVEST&SOLADOS_ET4
N5-EQUIP_ET2
N4-REVEST&SOLADOS_ET3
N5-ABERT INT_ET2
N6-ELEC_ET5
N6-EQUIP_ET1
N8-PIN INT_ET1
N2-Entrega_ 12/08
N5-MARMOLERIA_ET2
PB-REVEST&SOLADOS_ET2
PB-MARMOLERIA_ET1
N3-ABER EXT_ET3
AZ-REVEST&SOLADOS_ET3
N3-Limpieza Final_
N5-RADIADORES_ET3
N5-ZOCALOS_ET1
N6-REVEST&SOLADOS_ET4
N6-EQUIP_ET2
N5-GAS_ET3
N5-SANIT_ET2
N4-PIN INT_ET1
N6-ABERT INT_ET2
N8-ABERT EXT_ET2
N3-Entrega_ 19/08
N5-CheckList_ 19/08
N5-Puesta a punto_
N6-MARMOLERIA_ET2
PB-REVEST&SOLADOS_ET3
N5-PIN INT_ET2
AZ-PIN INT_ET1
N6-RADIADORES_ET3
N6-ZOCALOS_ET1
N6-GAS_ET3
N6-SANIT_ET2
N4-ABERT EXT_ET2
N8-ELEC_ET5
N8-EQUIP_ET1
N6-CheckList_ 26/08
N6-Puesta a punto_
PB-REVEST&SOLADOS_ET7
N5-ABER EXT_ET3
N6-PIN INT_ET2
AZ-ABERT EXT_ET2
N5-Limpieza Final_
N8-REVEST&SOLADOS_ET4
N8-EQUIP_ET2
Bombeos N7-8-AZ 01/09
N7-BOMBEO_ 01/09
N4-ELEC_ET5
N4-EQUIP_ET1
N7-YES_ET1
N8-ABERT INT_ET2
N5-Entrega_ 02/09
N8-MARMOLERIA_ET2
PB-PIN INT_ET1
N6-ABER EXT_ET3
AZ-ELEC_ET5
N4-REVEST&SOLADOS_ET4
N4-EQUIP_ET2
N6-Limpieza Final_
N8-RADIADORES_ET3
N8-ZOCALOS_ET1
N8-GAS_ET3
N8-SANIT_ET2
N4-ABERT INT_ET2
N7-ELEC_ET3
N7-AA_ET2
N7-YES_ET2
N6-Entrega_ 09/09
N8-CheckList_ 09/09
N4-MARMOLERIA_ET2
N8-Puesta a punto_
PB-ABERT EXT_ET2
PB-RADIADORES_ET3
N8-PIN INT_ET2
AZ-ABERT INT_ET2
N4-RADIADORES_ET3
N4-ZOCALOS_ET1
N4-GAS_ET3
N4-SANIT_ET2
N7-ELEC_ET4
N7-IMP.LOCAL HUM_ET1
AZ-EQUIP_ET1
AZ-EQUIP_ET2
AZ-RADIADORES_ET3
N4-CheckList_ 16/09
N4-Puesta a punto_
PB-VIDRIOS_ESP
PB-ELEC_ET5
PB-EQUIP_ET1
N4-PIN INT_ET2
N8-ABER EXT_ET3
N8-Limpieza Final_
AZ-REVEST&SOLADOS_ET4
AZ-ZOCALOS_ET1
PB-REVEST&SOLADOS_ET4
PB-EQUIP_ET2
N7-REVEST&SOLADOS_ET1
N8-Entrega_ 23/09
AZ-MARMOLERIA_ET2
AZ-PIN INT_ET2
PB-ABERT INT_ET2
N4-ABER EXT_ET3
PB-MARMOLERIA_ET2
PB-GAS_ET3
PB-SANIT_ET2
PB-ZOCALOS_ET1
N4-Limpieza Final_
AZ-GAS_ET3
AZ-SANIT_ET2
N7-REVEST&SOLADOS_ET2
N7-FA_BARANDAS DEFINITIVAS
N7-MARMOLERIA_ET1
PB-PIN INT_ET2
N4-Entrega_ 30/09
AZ-ABER EXT_ET3
N7-FA_PIN EXT_ET2
AZ-Limpieza Final
EC-SANIT_ET3
AZ-CheckList 06/10
N7-REVEST&SOLADOS_ET3
AZ-Puesta a punto
PB-ABER EXT_ET3
PB-Desarme de cerco de obra
EC-ALB_ET5
PB-Retoques finales (sector desarme cerco de obra)

PB-REVEST&SOLADOS

AZ-Entrega 13/10
N7-PIN INT_ET1
PB-Limpieza Final
N7-ABERT EXT_ET2
PB-CheckList 22/10
EC-GAS_ET2
PB-Puesta a punto
N7-ELEC_ET5
N7-EQUIP_ET1
EC-AGUA_ET3
N7-REVEST&SOLADOS_ET4
N7-EQUIP_ET2
N7-ABERT INT_ET2
N7-MARMOLERIA_ET2
EC-YESERIA_ET3
N7-RADIADORES_ET3
N7-ZOCALOS_ET1
N7-GAS_ET3
N7-SANIT_ET2
N7-CheckList_ 11/11
N7-Puesta a punto_
N7-PIN INT_ET2
EC-YESERIA_ET4
N7-ABER EXT_ET3
N7-Limpieza Final_
Ingreso Ascensor 24/11
EC-ASCENSOR_ET1
EC-HERRERIA_ET1
N7-Entrega_ 25/11
EC-ASCENSOR_ET2
EC-HERRERIA_ET2
EC-ASCENSOR_ET3
EC-ALB_ET6
EC-ELEC_ET6
EC-PIN INT_ET3
EC-REVEST&SOL_ET6
EC-ASCENSOR_ET4
EC-PIN INT_ET4
EC-GAS_ET4
PB-Entrega 27/01

T-1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15

JUJUY - Plan General - PH Comitente: ODDINO GESTARQO - PEWMA DESARROLLOS

PLAN POR CADENA CRITICA Página 1 112_JUJUY_PG - LB / NOD