ALBAÑILERIA

GESTARQO

Etapa por rubro	ID	Orden productivo por piso al %100
ETAPA 1	1	Mampostería gruesa
ETAPA 2	1	Revoque bajo revestimiento
	2	Impermeables con salpicados (interiores)
	3	Mocheta de puertas interiores
	4	Colocación premarcos con umbrales
	5	Impermeabilización + Grueso Exterior (Fachada desde balcones)
	6	Verificación y corrección de deformaciones estructurales
	7	Colocación de marcos metalicos para puertas
	8	Dinteles armados
	9	Revision y Recepcion de piso por parte de la Dir. Obra (para ingreso instalaciones)
ETAPA 3	1	Tapado de cañerias sobre revoques en nucleos humedos
	2	Tapado de cañerias sobre mamposterias
	3	Cierre de mamposteria en espacios técnicos
	4	Revoque bajo revestimiento y grueso en espacios tecnicos
	5	Contrapiso de pendiente balcones
	6	Contrapiso de pendiente baños
	7	Banquina de cocinas (s/proyecto)
	8	Instalacion de marcos metalicos puertas escaleras
	9	Instalacion de puertas montante de gas
	10	Instalacion de puertas montante de electricidad
	11	Colocación rejilla ventilacion aprobada para gas
	12	Colocación ventilaciones Artefactos gas (calefones y calefactores)
	13	Correcciones y maquilaje de Hº visto
	14	Contrapiso mortero controlado (bombeo)
ETAPA 4	1	Medianeras Armado de balancines
	2	Medianeras Recepcion y distribucion por piso insumos medianera lad visto
	3	Medianeras Impermeabilizacion
	4	Medianeras Pintura asfaltica
	5	Medianeras Mamposteria con barrera termica
	6	Medianeras Desarme de bandeja y ajustes finales
	7	Medianeras Desarme de balancines
	8	Fachadas desde balancines Impermeabilizacion y revoque grueso con mochetas, alfeizars y dinteles
ETAPA 5	1	Cierre de mamposteria sobre frentes de ascensor
	2	Revoques especiales s/proyecto sobre frentes de ascensor
	3	Ajustes menores por eventualidades especificas. Revision por piso