UF TERMINACIONES

GESTARQO

Etapa por rubro	Etapa	Orden productivo por piso completo	Rubro interviniente
ABERTURAS EXTERIORES	ET 1	Recepción y control en obra según planillas de aberturas	
	ET 1	Distribución correspondiente	
	ET 1	Instalación de marcos (previo sellado)	
	ET 1	Instalación de hojas (con vidrios)	
	ET 1	Ajustes de cierre + sellados (verificación)	
DRYWALL	ET 2	Recepción y control en obra según cómputo	
	ET 2	Replanteo de niveles y escuadras tabiques y cielo rasos (perfileria galvanizada)	
	ET 2	Ejecución	
	ET 2	Verificar espacios entre perfileria	
	ET 2	Verificar anclajes y refuerzos en losa	
	ET 2	Emplacados y encitados en baños	
ELECTRICIDAD	ET 2	Cajas y cañerias por tabiqueria drywall	
	ET 2	Cajas y cañerias por c raso drywall	
	ET 2	Prueba final de continuidad para conexionado electricas	
	ET 2	Prueba final de continuidad para señales debiles	
DRYWALL	ET 2	Emplacados cocinas	
	ET 2	Masillado con cinta y terminacion para enduido y pintura	
	ET 2	Colocacion de molduras	
	ET 2	Ajustes de buñas y encuentros criticos especificos	
DRYWALL	ET 3	Emplacados pendientes (estar, comedor, dormitorios, pasos, etc) FINAL	
	ET 3	Masillado con cinta y terminacion para enduido y pintura	
	ET 3	Colocacion de molduras	
	ET 3	Ajustes de buñas y encuentros criticos especificos	
ABERTURAS INTERIOR	ET 1	Colocacion de puertas interiores (dormitorios y baños)	
REVESTIMIENTO INTERIOR	ET 1	Colocación de piso ducha y ménsulas mesadas	
	ET 1	Colocación de zócalo ducha (pieza granítica)	
	ET 1	Rectificación base coat mamposterías y carpetas (previo alisado microcemento)	
SANTARIA	ET 1	Conexión desagüe ducha	
	ET 1	Colocación pieza desagüe lineal	
ABERTURAS EXTERIOR	ET 2	Sellados exteriores de terminacion	
	ET 2	Tapines de terminacion para tornilleria	
	ET 2	Tirador exterior	
	ET 2	Prueba final de cierres hermeticos	
	ET 2	Certificacion	
EQUIPAMIENTO_COCINA	ET 1	Colocacion modulos bajo mesada	
	ET 1	Colocacion alacenas	
	ET 1	Colocacion ajustes, tapas y zocalos de terminacion	
	ET 1	Relevamiento y elaboracion de listado de pendientes	
ABERTURAS INTERIOR	ET 2	Colocacion puerta ingreso ppal	
	ET 2	Responsable de obra (mantener con Llave)	
PINTURA INTERIOR	ET 1	Preparacion de superficies (enmascarado)	
	ET 1	Enduido completo	
	ET 1	Lijado y limpieza de restos	
	ET 1	Fijador	
	ET 1	2 Manos de pintura	
EQUIPAMIENTO_PLACARD	ET 1	Colocacion de banquina	
	ET 1	Colocacion de modulo interior con barrales y cajones	
	ET 1	Colocacion de frente corredizo	
REVESTIMIENTO INTERIOR	ET 2	Limpieza de superficies - Baños	
	ET 2	Planchado de microcemento - Baños	
	ET 2	Fratachado y terminacion - Baños	
	ET 2	Laqueado final - Baños	
	ET 2	Limpieza de superficies - Cocinas	
	ET 2	Planchado de microcemento - Cocinas	
	ET 2	Fratachado y terminacion - Cocinas	
	ET 2	Laqueado final - Cocinas	
REVESTIMIENTO INTERIOR	ET 3	Colocacion de mesadas en Baños	
	ET 3	Colocacion de mesadas en Cocinas	
	ET 3	Cableado	

ELECTRICIDAD	ET 3	Empalmes y colocacion de mecanismos y bastidores
	ET 3	Colocacion de puntos, tomas, mod ciegos.
EQUIPAMIENTO_COCINA	ET 2	Regulacion de puertas y frentes de cajon
SANITARIA	ET 2	Colocacion de artefactos sanitarios - Baños
	ET 2	Colocacion de vanitory - Baños
	ET 2	Colocacion de griferias - Baños
	ET 2	Colocacion de sifon desague - Baños
	ET 2	Colocacion de accesorios de baños
	ET 2	Colocacion de bacha - Lavaderos
	ET 2	Colocacion de griferia - Llavaderos
	ET 2	Colocacion de sifon desague - Lavaderos
	ET 2	Colocacion de griferia - Cocinas
	ET 2	Colocacion de sifon desague - Cocinas
SANITARIA	ET 3	Pruebas hidraulicas finales (Según manual de certificacion de la calidad)
ZOCALOS	ET 1	Instalacion de zocalos de madera con tornillo y tarugo
	ET 1	Sellados de correccion sobre mamposterias (silicona blanca pintable)
	ET 1	Sellados de correccion sobre pisos ceramicos (sellador poliuretanico color madera similar al zocalo instalado)
	ET 1	Terminacion solicitada: Tornillos frezados a la vista - NO MASILLAR -
PINTURA INTERIOR	ET 2	Ajustes finales menores:
	ET 2	Encuentro con mesadas
	ET 2	Verificar eventualidades en la instalacion de placares
	ET 2	Detalles por la instalacion de zocalos
	ET 2	Pintura final
EQUIPAMIENTO_PLACARD	ET 2	Regulación de puertas
ELECTRICIDAD	ET 4	Colocacion tapas de bastidores
	ET 4	Colocacion de unidad interior de aire acondicionado
	ET 4	Colocacion de extractores
	ET 4	Colocacion de hornos
	ET 4	Colocacion de anafes
LIMPIEZA FINAL		
CHEKLIST		Jefatura de obra, Según planilla de verificacion: Definir listado de tareas a realizar para mejorar terminaciones, corregir daños y completar faltantes. Repetir limpieza Revision de check list, y listado de tareas hasta que la jefatura lo considere terminado Ajuste de limpieza final Verificacion con Direccion de obra y preparativos para entrega a Fiduciario o adherente según corresponda.