JUJUY · Programación R3 · Ajuste LPS

Plan recalculado: 2026-11-10 — 2027-10-14. Base: Gantt R2 y confirmaciones LPS del usuario.

09/11/2026 no laborable confirmado. Se mantiene el cierre de vacaciones 24/12/2026–10/01/2027 inclusive. Otros feriados no descontados.

Red FS/SS y duraciones de R2 conservadas, incluido el vínculo SS+2. Antes del ajuste el motor reprodujo exactamente las 395 fechas y todas las holguras R2.

Contrapisos P5/P6 del 27/11/2026 y límite de medianeras 20/02/2027 se mantienen. No se trasladan todos los hitos indiscriminadamente.

ET1 hasta P8: fin previsto 10/11/2026, corrigiendo la referencia 10/10 de R2. No se da por ejecutada una promesa.

Los partes y restricciones privados no se modifican. Compromisos LPS sin cumplimiento confirmado; PPC pendiente.

Compromisos fijos y variaciones

Referencia	R2	R3
ET2 P1	2026-11-13	2026-11-16
ET2 P8	2027-01-19	2027-01-20
Contrapiso P5	2026-11-27	2026-11-27
Contrapiso P6	2026-11-27	2026-11-27
Medianera Norte	2027-02-19	2027-02-19
Hormigón sala máquinas / azotea	2026-11-16	2026-11-16
Liberación P9	2026-11-30	2026-11-30
Entrega general	2027-10-13	2027-10-14

395 actividades e hitos · Red FS/SS y Gantt

Barras: rojo = HT cero de la red recalculada; azul = resto. No representan avance real. Escala noviembre 2026 a octubre 2027.

ID	Frente	Actividad	Inicio	Fin	Dur.	HT	Nov 26 Ene 27 Mar 27 May 27 Jul 27 Sep 27
44	N1	P1 - ET2: premarcos y revoques interiores	2026-11-10	2026-11-16	5	0	
51	N1	P1 - Contrapiso terminado	2026-11-13	2026-11-13	0	156	
L1	N1	P1 - Instalaciones liberadas para contrapiso	2026-11-13	2026-11-13	0	156	
H16	General	Hormigonado azotea y sala de máquinas	2026-11-16	2026-11-16	0	30	
86	N2	P2 - ET2: premarcos y revoques interiores	2026-11-17	2026-11-23	5	0	
50	N1	P1 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	2026-11-17	2026-11-30	10	155	
93	N2	P2 - Contrapiso terminado	2026-11-20	2026-11-20	0	151	
L2	N2	P2 - Instalaciones liberadas para contrapiso	2026-11-20	2026-11-20	0	151	
128	N3	P3 - ET2: premarcos y revoques interiores	2026-11-24	2026-11-30	5	0	
92	N2	P2 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	2026-11-24	2026-12-07	10	150	
135	N3	P3 - Contrapiso terminado	2026-11-27	2026-11-27	0	146	
223	N5	P5 - Contrapiso terminado	2026-11-27	2026-11-27	0	146	
265	N6	P6 - Contrapiso terminado	2026-11-27	2026-11-27	0	146	
L3	N3	P3 - Instalaciones liberadas para contrapiso	2026-11-27	2026-11-27	0	146	
L5	N5	P5 - Instalaciones liberadas para contrapiso	2026-11-27	2026-11-27	0	146	
L6	N6	P6 - Instalaciones liberadas para contrapiso	2026-11-27	2026-11-27	0	146	
LIB	P9	Liberación de frente P9 por Dirección de Obra	2026-11-30	2026-11-30	0	21	
383	P9	P9 - ET1 albañilería	2026-11-30	2026-12-04	5	21	
58	N1	N1-FA_PIN EXT_ET1	2026-12-01	2026-12-04	4	206	
52	N1	N1-YES_ET1	2026-12-01	2026-12-07	5	155	
174	N4	P4 - ET2: premarcos y revoques interiores	2026-12-01	2026-12-07	5	0	
134	N3	P3 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	2026-12-01	2026-12-14	10	145	
446	Medianeras	ALB_ET4 - Patio y Luz Este	2026-12-02	2026-12-22	15	200	
444	Medianeras	ALB_ET4 - Medianera Este	2026-12-02	2027-01-19	23	169	
181	N4	P4 - Contrapiso terminado	2026-12-04	2026-12-04	0	141	
L4	N4	P4 - Instalaciones liberadas para contrapiso	2026-12-04	2026-12-04	0	141	

ID	Frente	Actividad	Inicio	Fin	Dur.	HT	Nov 26 Ene 27 Mar 27 May 27 Jul 27 Sep 27
59	N1	N1-FA_HER PESADA_ET1	2026-12-07	2026-12-08	2	206	
53	N1	N1-ELEC_ET3	2026-12-08	2026-12-08	1	155	
54	N1	N1-AA_ET2	2026-12-08	2026-12-08	1	155	
100	N2	N2-FA_PIN EXT_ET1	2026-12-08	2026-12-11	4	201	
55	N1	N1-YES_ET2	2026-12-08	2026-12-14	5	155	
94	N2	N2-YES_ET1	2026-12-08	2026-12-14	5	150	
216	N5	P5 - ET2: premarcos y revoques interiores	2026-12-08	2026-12-14	5	0	
180	N4	P4 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	2026-12-08	2026-12-21	10	140	
307	N7	P7 - Contrapiso terminado	2026-12-11	2026-12-11	0	136	
L7	N7	P7 - Instalaciones liberadas para contrapiso	2026-12-11	2026-12-11	0	136	
101	N2	N2-FA_HER PESADA_ET1	2026-12-14	2026-12-15	2	201	
95	N2	N2-ELEC_ET3	2026-12-15	2026-12-15	1	150	
96	N2	N2-AA_ET2	2026-12-15	2026-12-15	1	150	
57	N1	N1-IMP.LOCAL HUM_ET1	2026-12-15	2026-12-17	3	157	
142	N3	N3-FA_PIN EXT_ET1	2026-12-15	2026-12-18	4	196	
56	N1	N1-ELEC_ET4	2026-12-15	2026-12-21	5	155	
97	N2	N2-YES_ET2	2026-12-15	2026-12-21	5	150	
136	N3	N3-YES_ET1	2026-12-15	2026-12-21	5	145	
258	N6	P6 - ET2: premarcos y revoques interiores	2026-12-15	2026-12-21	5	0	
222	N5	P5 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	2026-12-15	2027-01-13	10	135	
349	N8	P8 - Contrapiso terminado	2026-12-18	2026-12-18	0	131	
L8	N8	P8 - Instalaciones liberadas para contrapiso	2026-12-18	2026-12-18	0	131	
143	N3	N3-FA_HER PESADA_ET1	2026-12-21	2026-12-22	2	196	
137	N3	N3-ELEC_ET3	2026-12-22	2026-12-22	1	145	
138	N3	N3-AA_ET2	2026-12-22	2026-12-22	1	145	
99	N2	N2-IMP.LOCAL HUM_ET1	2026-12-22	2027-01-11	3	152	
188	N4	N4-FA_PIN EXT_ET1	2026-12-22	2027-01-12	4	191	
60	N1	N1-REVEST&SOLADOS_ET1	2026-12-22	2027-01-13	5	155	
98	N2	N2-ELEC_ET4	2026-12-22	2027-01-13	5	150	

ID	Frente	Actividad	Inicio	Fin	Dur.	HT	Nov 26 Ene 27 Mar 27 May 27 Jul 27 Sep 27
139	N3	N3-YES_ET2	2026-12-22	2027-01-13	5	145	
182	N4	N4-YES_ET1	2026-12-22	2027-01-13	5	140	
300	N7	P7 - ET2: premarcos y revoques interiores	2026-12-22	2027-01-13	5	0	
264	N6	P6 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	2026-12-22	2027-01-20	10	130	
189	N4	N4-FA_HER PESADA_ET1	2027-01-13	2027-01-14	2	191	
183	N4	N4-ELEC_ET3	2027-01-14	2027-01-14	1	140	
184	N4	N4-AA_ET2	2027-01-14	2027-01-14	1	140	
63	N1	N1-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2027-01-14	2027-01-15	2	192	
65	N1	N1-MARMOLERIA_ET1	2027-01-14	2027-01-18	3	178	
141	N3	N3-IMP.LOCAL HUM_ET1	2027-01-14	2027-01-18	3	147	
230	N5	N5-FA_PIN EXT_ET1	2027-01-14	2027-01-19	4	186	
61	N1	N1-REVEST&SOLADOS_ET2	2027-01-14	2027-01-20	5	155	
102	N2	N2-REVEST&SOLADOS_ET1	2027-01-14	2027-01-20	5	150	
140	N3	N3-ELEC_ET4	2027-01-14	2027-01-20	5	145	
185	N4	N4-YES_ET2	2027-01-14	2027-01-20	5	140	
224	N5	N5-YES_ET1	2027-01-14	2027-01-20	5	135	
342	N8	P8 - ET2: premarcos y revoques interiores	2027-01-14	2027-01-20	5	0	
306	N7	P7 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	2027-01-14	2027-01-27	10	125	
64	N1	N1-FA_PIN EXT_ET2	2027-01-18	2027-01-19	2	192	
231	N5	N5-FA_HER PESADA_ET1	2027-01-20	2027-01-21	2	186	
447	Medianeras	ALB_ET4 - Patio y Luz Oeste	2027-01-20	2027-02-09	15	177	
445	Medianeras	ALB_ET4 - Medianera Norte	2027-01-20	2027-02-19	23	169	
225	N5	N5-ELEC_ET3	2027-01-21	2027-01-21	1	135	
226	N5	N5-AA_ET2	2027-01-21	2027-01-21	1	135	
105	N2	N2-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2027-01-21	2027-01-22	2	187	
107	N2	N2-MARMOLERIA_ET1	2027-01-21	2027-01-25	3	173	
187	N4	N4-IMP.LOCAL HUM_ET1	2027-01-21	2027-01-25	3	142	
272	N6	N6-FA_PIN EXT_ET1	2027-01-21	2027-01-26	4	181	
62	N1	N1-REVEST&SOLADOS_ET3	2027-01-21	2027-01-27	5	155	

ID	Frente	Actividad	Inicio	Fin	Dur.	HT	Nov 26 Ene 27 Mar 27 May 27 Jul 27 Sep 27
103	N2	N2-REVEST&SOLADOS_ET2	2027-01-21	2027-01-27	5	150	
144	N3	N3-REVEST&SOLADOS_ET1	2027-01-21	2027-01-27	5	145	
186	N4	N4-ELEC_ET4	2027-01-21	2027-01-27	5	140	
227	N5	N5-YES_ET2	2027-01-21	2027-01-27	5	135	
266	N6	N6-YES_ET1	2027-01-21	2027-01-27	5	130	
384	P9	P9 - ET2 premarcos y revoques	2027-01-21	2027-01-27	5	0	
348	N8	P8 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	2027-01-21	2027-02-03	10	120	
106	N2	N2-FA_PIN EXT_ET2	2027-01-25	2027-01-26	2	187	
273	N6	N6-FA_HER PESADA_ET1	2027-01-27	2027-01-28	2	181	
267	N6	N6-ELEC_ET3	2027-01-28	2027-01-28	1	130	
268	N6	N6-AA_ET2	2027-01-28	2027-01-28	1	130	
147	N3	N3-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2027-01-28	2027-01-29	2	182	
149	N3	N3-MARMOLERIA_ET1	2027-01-28	2027-02-01	3	168	
229	N5	N5-IMP.LOCAL HUM_ET1	2027-01-28	2027-02-01	3	137	
314	N7	N7-FA_PIN EXT_ET1	2027-01-28	2027-02-02	4	176	
66	N1	N1-PIN INT_ET1	2027-01-28	2027-02-03	5	155	
104	N2	N2-REVEST&SOLADOS_ET3	2027-01-28	2027-02-03	5	150	
145	N3	N3-REVEST&SOLADOS_ET2	2027-01-28	2027-02-03	5	145	
190	N4	N4-REVEST&SOLADOS_ET1	2027-01-28	2027-02-03	5	140	
228	N5	N5-ELEC_ET4	2027-01-28	2027-02-03	5	135	
269	N6	N6-YES_ET2	2027-01-28	2027-02-03	5	130	
308	N7	N7-YES_ET1	2027-01-28	2027-02-03	5	125	
385	P9	AZ-SANIT_ET1	2027-01-28	2027-02-03	5	0	
148	N3	N3-FA_PIN EXT_ET2	2027-02-01	2027-02-02	2	182	
386	P9	AZ-ELEC_ET2	2027-02-01	2027-02-05	5	0	
315	N7	N7-FA_HER PESADA_ET1	2027-02-03	2027-02-04	2	176	
309	N7	N7-ELEC_ET3	2027-02-04	2027-02-04	1	125	
310	N7	N7-AA_ET2	2027-02-04	2027-02-04	1	125	
193	N4	N4-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2027-02-04	2027-02-05	2	177	

ID	Frente	Actividad	Inicio	Fin	Dur.	HT	Nov 26 Ene 27 Mar 27 May 27 Jul 27 Sep 27
195	N4	N4-MARMOLERIA_ET1	2027-02-04	2027-02-08	3	163	
271	N6	N6-IMP.LOCAL HUM_ET1	2027-02-04	2027-02-08	3	132	
356	N8	N8-FA_PIN EXT_ET1	2027-02-04	2027-02-09	4	171	
67	N1	N1-ABERT EXT_ET2	2027-02-04	2027-02-10	5	155	
108	N2	N2-PIN INT_ET1	2027-02-04	2027-02-10	5	150	
146	N3	N3-REVEST&SOLADOS_ET3	2027-02-04	2027-02-10	5	145	
191	N4	N4-REVEST&SOLADOS_ET2	2027-02-04	2027-02-10	5	140	
232	N5	N5-REVEST&SOLADOS_ET1	2027-02-04	2027-02-10	5	135	
270	N6	N6-ELEC_ET4	2027-02-04	2027-02-10	5	130	
311	N7	N7-YES_ET2	2027-02-04	2027-02-10	5	125	
350	N8	N8-YES_ET1	2027-02-04	2027-02-10	5	120	
194	N4	N4-FA_PIN EXT_ET2	2027-02-08	2027-02-09	2	177	
387	P9	AZ-AA_ET1	2027-02-08	2027-02-10	3	0	
388	P9	AZ-RADIADORES_ET1-2	2027-02-08	2027-02-10	3	0	
357	N8	N8-FA_HER PESADA_ET1	2027-02-10	2027-02-11	2	171	
351	N8	N8-ELEC_ET3	2027-02-11	2027-02-11	1	120	
352	N8	N8-AA_ET2	2027-02-11	2027-02-11	1	120	
235	N5	N5-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2027-02-11	2027-02-12	2	172	
390	P9	AZ-AISLACION TERMICA S/ HIGROTERMIA	2027-02-11	2027-02-12	2	0	
70	N1	N1-EQUIP_ET1	2027-02-11	2027-02-15	3	155	
237	N5	N5-MARMOLERIA_ET1	2027-02-11	2027-02-15	3	158	
313	N7	N7-IMP.LOCAL HUM_ET1	2027-02-11	2027-02-15	3	127	
68	N1	N1-ELEC_ET5	2027-02-11	2027-02-17	5	159	
109	N2	N2-ABERT EXT_ET2	2027-02-11	2027-02-17	5	150	
150	N3	N3-PIN INT_ET1	2027-02-11	2027-02-17	5	145	
192	N4	N4-REVEST&SOLADOS_ET3	2027-02-11	2027-02-17	5	140	
233	N5	N5-REVEST&SOLADOS_ET2	2027-02-11	2027-02-17	5	135	
274	N6	N6-REVEST&SOLADOS_ET1	2027-02-11	2027-02-17	5	130	
312	N7	N7-ELEC_ET4	2027-02-11	2027-02-17	5	125	

ID	Frente	Actividad	Inicio	Fin	Dur.	HT	Nov 26 Ene 27 Mar 27 May 27 Jul 27 Sep 27
353	N8	N8-YES_ET2	2027-02-11	2027-02-17	5	120	
449	PB	PB-ALB_ET1	2027-02-11	2027-02-17	5	74	
236	N5	N5-FA_PIN EXT_ET2	2027-02-15	2027-02-16	2	172	
391	P9	AZ-CONTRAPISO DE PENDIENTE CON CARPETA	2027-02-15	2027-02-17	3	0	
71	N1	N1-REVEST&SOLADOS_ET4	2027-02-16	2027-02-18	3	155	
72	N1	N1-EQUIP_ET2	2027-02-16	2027-02-22	5	156	
277	N6	N6-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2027-02-18	2027-02-19	2	167	
69	N1	N1-ABERT INT_ET2	2027-02-18	2027-02-22	3	159	
112	N2	N2-EQUIP_ET1	2027-02-18	2027-02-22	3	150	
279	N6	N6-MARMOLERIA_ET1	2027-02-18	2027-02-22	3	153	
355	N8	N8-IMP.LOCAL HUM_ET1	2027-02-18	2027-02-22	3	122	
110	N2	N2-ELEC_ET5	2027-02-18	2027-02-24	5	154	
151	N3	N3-ABERT EXT_ET2	2027-02-18	2027-02-24	5	145	
196	N4	N4-PIN INT_ET1	2027-02-18	2027-02-24	5	140	
234	N5	N5-REVEST&SOLADOS_ET3	2027-02-18	2027-02-24	5	135	
275	N6	N6-REVEST&SOLADOS_ET2	2027-02-18	2027-02-24	5	130	
316	N7	N7-REVEST&SOLADOS_ET1	2027-02-18	2027-02-24	5	125	
354	N8	N8-ELEC_ET4	2027-02-18	2027-02-24	5	120	
450	PB	PB-ALB_ET2	2027-02-18	2027-02-24	5	74	
389	P9	P9 - ET3 tapados, marcos y espacios técnicos	2027-02-18	2027-03-03	10	0	
74	N1	N1-MARMOLERIA_ET2	2027-02-19	2027-02-23	3	155	
278	N6	N6-FA_PIN EXT_ET2	2027-02-22	2027-02-23	2	167	
73	N1	N1-RADIADORES_ET3	2027-02-23	2027-02-25	3	156	
77	N1	N1-ZOCALOS_ET1	2027-02-23	2027-02-25	3	156	
113	N2	N2-REVEST&SOLADOS_ET4	2027-02-23	2027-02-25	3	150	
114	N2	N2-EQUIP_ET2	2027-02-23	2027-03-01	5	151	
452	PB	PB-HERR_ESP	2027-02-24	2027-02-24	0	166	
75	N1	N1-GAS_ET3	2027-02-24	2027-02-26	3	155	
76	N1	N1-SANIT_ET2	2027-02-24	2027-02-26	3	155	

ID	Frente	Actividad	Inicio	Fin	Dur.	HT	Nov 26 Ene 27 Mar 27 May 27 Jul 27 Sep 27
81	N1	N1-CheckList_	2027-02-25	2027-02-25	0	160	
319	N7	N7-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2027-02-25	2027-02-26	2	162	
111	N2	N2-ABERT INT_ET2	2027-02-25	2027-03-01	3	154	
154	N3	N3-EQUIP_ET1	2027-02-25	2027-03-01	3	145	
321	N7	N7-MARMOLERIA_ET1	2027-02-25	2027-03-01	3	148	
152	N3	N3-ELEC_ET5	2027-02-25	2027-03-03	5	149	
197	N4	N4-ABERT EXT_ET2	2027-02-25	2027-03-03	5	140	
238	N5	N5-PIN INT_ET1	2027-02-25	2027-03-03	5	135	
276	N6	N6-REVEST&SOLADOS_ET3	2027-02-25	2027-03-03	5	130	
317	N7	N7-REVEST&SOLADOS_ET2	2027-02-25	2027-03-03	5	125	
358	N8	N8-REVEST&SOLADOS_ET1	2027-02-25	2027-03-03	5	120	
451	PB	PB-GAS_ET1	2027-02-25	2027-03-03	5	74	
453	PB	PB-SANIT_ET1	2027-02-25	2027-03-03	5	74	
454	PB	PB-ELEC_ET2	2027-02-25	2027-03-03	5	74	
116	N2	N2-MARMOLERIA_ET2	2027-02-26	2027-03-02	3	150	
82	N1	N1-Puesta a punto_	2027-02-26	2027-03-04	5	160	
320	N7	N7-FA_PIN EXT_ET2	2027-03-01	2027-03-02	2	162	
78	N1	N1-PIN INT_ET2	2027-03-01	2027-03-05	5	155	
115	N2	N2-RADIADORES_ET3	2027-03-02	2027-03-04	3	151	
119	N2	N2-ZOCALOS_ET1	2027-03-02	2027-03-04	3	151	
155	N3	N3-REVEST&SOLADOS_ET4	2027-03-02	2027-03-04	3	145	
156	N3	N3-EQUIP_ET2	2027-03-02	2027-03-08	5	146	
117	N2	N2-GAS_ET3	2027-03-03	2027-03-05	3	150	
118	N2	N2-SANIT_ET2	2027-03-03	2027-03-05	3	150	
123	N2	N2-CheckList_	2027-03-04	2027-03-04	0	155	
361	N8	N8-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2027-03-04	2027-03-05	2	157	
153	N3	N3-ABERT INT_ET2	2027-03-04	2027-03-08	3	149	
200	N4	N4-EQUIP_ET1	2027-03-04	2027-03-08	3	140	
363	N8	N8-MARMOLERIA_ET1	2027-03-04	2027-03-08	3	143	

ID	Frente	Actividad	Inicio	Fin	Dur.	HT	Nov 26 Ene 27 Mar 27 May 27 Jul 27 Sep 27
392	P9	AZ-IMPERMEABILIZACION (Imprimación y membrana)	2027-03-04	2027-03-08	3	0	
455	PB	PB-AA_ET1	2027-03-04	2027-03-08	3	74	
456	PB	PB-RADIADORES_ET1-2	2027-03-04	2027-03-08	3	74	
198	N4	N4-ELEC_ET5	2027-03-04	2027-03-10	5	144	
239	N5	N5-ABERT EXT_ET2	2027-03-04	2027-03-10	5	135	
280	N6	N6-PIN INT_ET1	2027-03-04	2027-03-10	5	130	
318	N7	N7-REVEST&SOLADOS_ET3	2027-03-04	2027-03-10	5	125	
359	N8	N8-REVEST&SOLADOS_ET2	2027-03-04	2027-03-10	5	120	
158	N3	N3-MARMOLERIA_ET2	2027-03-05	2027-03-09	3	145	
124	N2	N2-Puesta a punto_	2027-03-05	2027-03-11	5	155	
79	N1	N1-ABER EXT_ET3	2027-03-08	2027-03-08	1	155	
362	N8	N8-FA_PIN EXT_ET2	2027-03-08	2027-03-09	2	157	
120	N2	N2-PIN INT_ET2	2027-03-08	2027-03-12	5	150	
393	P9	AZ-PRUEBA HIDRAULICA	2027-03-09	2027-03-10	2	0	
80	N1	N1-Limpieza Final_	2027-03-09	2027-03-11	3	155	
157	N3	N3-RADIADORES_ET3	2027-03-09	2027-03-11	3	146	
161	N3	N3-ZOCALOS_ET1	2027-03-09	2027-03-11	3	146	
201	N4	N4-REVEST&SOLADOS_ET4	2027-03-09	2027-03-11	3	140	
458	PB	PB-CONTRAPISO	2027-03-09	2027-03-11	3	74	
202	N4	N4-EQUIP_ET2	2027-03-09	2027-03-15	5	141	
394	General	Fin Impermeabilización Azotea	2027-03-10	2027-03-10	0	0	
159	N3	N3-GAS_ET3	2027-03-10	2027-03-12	3	145	
160	N3	N3-SANIT_ET2	2027-03-10	2027-03-12	3	145	
83	N1	N1-Entrega_	2027-03-11	2027-03-11	0	155	
165	N3	N3-CheckList_	2027-03-11	2027-03-11	0	150	
199	N4	N4-ABERT INT_ET2	2027-03-11	2027-03-15	3	144	
242	N5	N5-EQUIP_ET1	2027-03-11	2027-03-15	3	135	
240	N5	N5-ELEC_ET5	2027-03-11	2027-03-17	5	139	
281	N6	N6-ABERT EXT_ET2	2027-03-11	2027-03-17	5	130	

ID	Frente	Actividad	Inicio	Fin	Dur.	HT	Nov 26 Ene 27 Mar 27 May 27 Jul 27 Sep 27
322	N7	N7-PIN INT_ET1	2027-03-11	2027-03-17	5	125	
360	N8	N8-REVEST&SOLADOS_ET3	2027-03-11	2027-03-17	5	120	
395	P9	AZ-TERMINACION (A DESARROLLAR PROG. SEGÚN PROYECTO)	2027-03-11	2027-03-24	10	0	
204	N4	N4-MARMOLERIA_ET2	2027-03-12	2027-03-16	3	140	
166	N3	N3-Puesta a punto_	2027-03-12	2027-03-18	5	150	
457	PB	PB - ET3 tapados, marcos y espacios técnicos	2027-03-12	2027-03-18	5	74	
121	N2	N2-ABER EXT_ET3	2027-03-15	2027-03-15	1	150	
162	N3	N3-PIN INT_ET2	2027-03-15	2027-03-19	5	145	
122	N2	N2-Limpieza Final_	2027-03-16	2027-03-18	3	150	
203	N4	N4-RADIADORES_ET3	2027-03-16	2027-03-18	3	141	
207	N4	N4-ZOCALOS_ET1	2027-03-16	2027-03-18	3	141	
243	N5	N5-REVEST&SOLADOS_ET4	2027-03-16	2027-03-18	3	135	
244	N5	N5-EQUIP_ET2	2027-03-16	2027-03-22	5	136	
205	N4	N4-GAS_ET3	2027-03-17	2027-03-19	3	140	
206	N4	N4-SANIT_ET2	2027-03-17	2027-03-19	3	140	
125	N2	N2-Entrega_	2027-03-18	2027-03-18	0	150	
211	N4	N4-CheckList_	2027-03-18	2027-03-18	0	145	
241	N5	N5-ABERT INT_ET2	2027-03-18	2027-03-22	3	139	
284	N6	N6-EQUIP_ET1	2027-03-18	2027-03-22	3	130	
282	N6	N6-ELEC_ET5	2027-03-18	2027-03-24	5	134	
323	N7	N7-ABERT EXT_ET2	2027-03-18	2027-03-24	5	125	
364	N8	N8-PIN INT_ET1	2027-03-18	2027-03-24	5	120	
246	N5	N5-MARMOLERIA_ET2	2027-03-19	2027-03-23	3	135	
212	N4	N4-Puesta a punto_	2027-03-19	2027-03-25	5	145	
459	PB	PB-YES_ET1	2027-03-19	2027-03-25	5	74	
163	N3	N3-ABER EXT_ET3	2027-03-22	2027-03-22	1	145	
208	N4	N4-PIN INT_ET2	2027-03-22	2027-03-26	5	140	
164	N3	N3-Limpieza Final_	2027-03-23	2027-03-25	3	145	
245	N5	N5-RADIADORES_ET3	2027-03-23	2027-03-25	3	136	

ID	Frente	Actividad	Inicio	Fin	Dur.	HT	Nov 26 Ene 27 Mar 27 May 27 Jul 27 Sep 27
249	N5	N5-ZOCALOS_ET1	2027-03-23	2027-03-25	3	136	
285	N6	N6-REVEST&SOLADOS_ET4	2027-03-23	2027-03-25	3	130	
286	N6	N6-EQUIP_ET2	2027-03-23	2027-03-29	5	131	
247	N5	N5-GAS_ET3	2027-03-24	2027-03-26	3	135	
248	N5	N5-SANIT_ET2	2027-03-24	2027-03-26	3	135	
167	N3	N3-Entrega_	2027-03-25	2027-03-25	0	145	
253	N5	N5-CheckList_	2027-03-25	2027-03-25	0	140	
283	N6	N6-ABERT INT_ET2	2027-03-25	2027-03-29	3	134	
326	N7	N7-EQUIP_ET1	2027-03-25	2027-03-29	3	125	
324	N7	N7-ELEC_ET5	2027-03-25	2027-03-31	5	129	
365	N8	N8-ABERT EXT_ET2	2027-03-25	2027-03-31	5	120	
396	P9	AZ-YES_ET1	2027-03-25	2027-03-31	5	0	
460	PB	PB-ELEC_ET3	2027-03-26	2027-03-26	1	74	
461	PB	PB-AA_ET2	2027-03-26	2027-03-26	1	74	
288	N6	N6-MARMOLERIA_ET2	2027-03-26	2027-03-30	3	130	
254	N5	N5-Puesta a punto_	2027-03-26	2027-04-01	5	140	
462	PB	PB-YES_ET2	2027-03-26	2027-04-01	5	74	
209	N4	N4-ABER EXT_ET3	2027-03-29	2027-03-29	1	140	
250	N5	N5-PIN INT_ET2	2027-03-29	2027-04-02	5	135	
210	N4	N4-Limpieza Final_	2027-03-30	2027-04-01	3	140	
287	N6	N6-RADIADORES_ET3	2027-03-30	2027-04-01	3	131	
291	N6	N6-ZOCALOS_ET1	2027-03-30	2027-04-01	3	131	
327	N7	N7-REVEST&SOLADOS_ET4	2027-03-30	2027-04-01	3	125	
328	N7	N7-EQUIP_ET2	2027-03-30	2027-04-05	5	126	
289	N6	N6-GAS_ET3	2027-03-31	2027-04-02	3	130	
290	N6	N6-SANIT_ET2	2027-03-31	2027-04-02	3	130	
213	N4	N4-Entrega_	2027-04-01	2027-04-01	0	140	
295	N6	N6-CheckList_	2027-04-01	2027-04-01	0	135	
397	P9	AZ-ELEC_ET3	2027-04-01	2027-04-01	1	0	

ID	Frente	Actividad	Inicio	Fin	Dur.	HT	Nov 26 Ene 27 Mar 27 May 27 Jul 27 Sep 27
325	N7	N7-ABERT INT_ET2	2027-04-01	2027-04-05	3	129	
368	N8	N8-EQUIP_ET1	2027-04-01	2027-04-05	3	120	
366	N8	N8-ELEC_ET5	2027-04-01	2027-04-07	5	124	
398	P9	AZ-AA_ET2	2027-04-02	2027-04-02	1	0	
330	N7	N7-MARMOLERIA_ET2	2027-04-02	2027-04-06	3	125	
296	N6	N6-Puesta a punto_	2027-04-02	2027-04-08	5	135	
463	PB	PB-ELEC_ET4	2027-04-02	2027-04-08	5	74	
251	N5	N5-ABER EXT_ET3	2027-04-05	2027-04-05	1	135	
292	N6	N6-PIN INT_ET2	2027-04-05	2027-04-09	5	130	
399	P9	AZ-YES_ET2	2027-04-05	2027-04-09	5	0	
252	N5	N5-Limpieza Final_	2027-04-06	2027-04-08	3	135	
329	N7	N7-RADIADORES_ET3	2027-04-06	2027-04-08	3	126	
333	N7	N7-ZOCALOS_ET1	2027-04-06	2027-04-08	3	126	
369	N8	N8-REVEST&SOLADOS_ET4	2027-04-06	2027-04-08	3	120	
370	N8	N8-EQUIP_ET2	2027-04-06	2027-04-12	5	121	
331	N7	N7-GAS_ET3	2027-04-07	2027-04-09	3	125	
332	N7	N7-SANIT_ET2	2027-04-07	2027-04-09	3	125	
255	N5	N5-Entrega_	2027-04-08	2027-04-08	0	135	
337	N7	N7-CheckList_	2027-04-08	2027-04-08	0	130	
367	N8	N8-ABERT INT_ET2	2027-04-08	2027-04-12	3	124	
372	N8	N8-MARMOLERIA_ET2	2027-04-09	2027-04-13	3	120	
338	N7	N7-Puesta a punto_	2027-04-09	2027-04-15	5	130	
464	PB	PB-REVEST&SOLADOS_ET1	2027-04-09	2027-04-15	5	74	
293	N6	N6-ABER EXT_ET3	2027-04-12	2027-04-12	1	130	
334	N7	N7-PIN INT_ET2	2027-04-12	2027-04-16	5	125	
400	P9	AZ-ELEC_ET4	2027-04-12	2027-04-16	5	0	
294	N6	N6-Limpieza Final_	2027-04-13	2027-04-15	3	130	
371	N8	N8-RADIADORES_ET3	2027-04-13	2027-04-15	3	121	
375	N8	N8-ZOCALOS_ET1	2027-04-13	2027-04-15	3	121	

ID	Frente	Actividad	Inicio	Fin	Dur.	HT	Nov 26 Ene 27 Mar 27 May 27 Jul 27 Sep 27
373	N8	N8-GAS_ET3	2027-04-14	2027-04-16	3	120	
374	N8	N8-SANIT_ET2	2027-04-14	2027-04-16	3	120	
297	N6	N6-Entrega_	2027-04-15	2027-04-15	0	130	
379	N8	N8-CheckList_	2027-04-15	2027-04-15	0	125	
468	PB	PB-MARMOLERIA_ET1	2027-04-16	2027-04-20	3	127	
380	N8	N8-Puesta a punto_	2027-04-16	2027-04-22	5	125	
465	PB	PB-REVEST&SOLADOS_ET2	2027-04-16	2027-04-22	5	74	
335	N7	N7-ABER EXT_ET3	2027-04-19	2027-04-19	1	125	
376	N8	N8-PIN INT_ET2	2027-04-19	2027-04-23	5	120	
401	P9	AZ-REVEST&SOLADOS_ET1	2027-04-19	2027-04-23	5	0	
336	N7	N7-Limpieza Final_	2027-04-20	2027-04-22	3	125	
339	N7	N7-Entrega_	2027-04-22	2027-04-22	0	125	
466	PB	PB-REVEST&SOLADOS_ET3	2027-04-23	2027-04-29	5	74	
377	N8	N8-ABER EXT_ET3	2027-04-26	2027-04-26	1	120	
404	P9	AZ-MARMOLERIA_ET1	2027-04-26	2027-04-28	3	121	
402	P9	AZ-REVEST&SOLADOS_ET2	2027-04-26	2027-04-30	5	0	
378	N8	N8-Limpieza Final_	2027-04-27	2027-04-29	3	120	
381	N8	N8-Entrega_	2027-04-29	2027-04-29	0	120	
467	PB	PB-REVEST&SOLADOS_ET7	2027-04-30	2027-05-06	5	74	
403	P9	AZ-REVEST&SOLADOS_ET3	2027-05-03	2027-05-07	5	0	
469	PB	PB-PIN INT_ET1	2027-05-07	2027-05-13	5	74	
405	P9	AZ-PIN INT_ET1	2027-05-10	2027-05-14	5	0	
477	PB	PB-RADIADORES_ET3	2027-05-14	2027-05-18	3	85	
470	PB	PB-ABERT EXT_ET2	2027-05-14	2027-05-20	5	74	
406	P9	AZ-ABERT EXT_ET2	2027-05-17	2027-05-21	5	0	
474	PB	PB-EQUIP_ET1	2027-05-21	2027-05-25	3	74	
471	PB	PB-VIDRIOS_ESP	2027-05-21	2027-05-27	5	78	
472	PB	PB-ELEC_ET5	2027-05-21	2027-05-27	5	75	
407	P9	AZ-ELEC_ET5	2027-05-24	2027-05-28	5	0	

ID	Frente	Actividad	Inicio	Fin	Dur.	HT	Nov 26 Ene 27 Mar 27 May 27 Jul 27 Sep 27
475	PB	PB-REVEST&SOLADOS_ET4	2027-05-26	2027-05-28	3	74	
476	PB	PB-EQUIP_ET2	2027-05-26	2027-05-28	3	74	
473	PB	PB-ABERT INT_ET2	2027-05-28	2027-06-01	3	75	
408	P9	AZ-ABERT INT_ET2	2027-05-31	2027-06-02	3	0	
478	PB	PB-MARMOLERIA_ET2	2027-05-31	2027-06-02	3	74	
479	PB	PB-GAS_ET3	2027-05-31	2027-06-02	3	74	
480	PB	PB-SANIT_ET2	2027-05-31	2027-06-02	3	74	
481	PB	PB-ZOCALOS_ET1	2027-05-31	2027-06-02	3	74	
409	P9	AZ-EQUIP_ET1	2027-06-03	2027-06-07	3	0	
411	P9	AZ-EQUIP_ET2	2027-06-03	2027-06-07	3	93	
412	P9	AZ-RADIADORES_ET3	2027-06-03	2027-06-07	3	93	
482	PB	PB-PIN INT_ET2	2027-06-03	2027-06-09	5	74	
410	P9	AZ-REVEST&SOLADOS_ET4	2027-06-08	2027-06-10	3	0	
416	P9	AZ-ZOCALOS_ET1	2027-06-08	2027-06-10	3	0	
483	PB	PB-ABER EXT_ET3	2027-06-10	2027-06-10	1	74	
484	PB	PB-Desarme de cerco de obra	2027-06-11	2027-06-11	1	74	
413	P9	AZ-MARMOLERIA_ET2	2027-06-11	2027-06-15	3	0	
417	P9	AZ-PIN INT_ET2	2027-06-11	2027-06-17	5	0	
485	PB	PB-Retoques finales (sector desarme cerco de obra)	2027-06-14	2027-06-15	2	74	
414	P9	AZ-GAS_ET3	2027-06-16	2027-06-18	3	0	
415	P9	AZ-SANIT_ET2	2027-06-16	2027-06-18	3	0	
486	PB	PB-REVEST&SOLADOS	2027-06-16	2027-06-22	5	74	
418	P9	AZ-ABER EXT_ET3	2027-06-18	2027-06-18	1	0	
419	P9	AZ-Limpieza Final	2027-06-21	2027-06-23	3	0	
425	EC	EC-SANIT_ET3	2027-06-21	2027-06-25	5	0	
420	P9	AZ-CheckList	2027-06-23	2027-06-23	0	76	
487	PB	PB-Limpieza Final	2027-06-23	2027-06-25	3	74	
421	P9	AZ-Puesta a punto	2027-06-24	2027-06-30	5	76	
488	PB	PB-CheckList	2027-06-25	2027-06-25	0	74	

ID	Frente	Actividad	Inicio	Fin	Dur.	HT	Nov 26 Ene 27 Mar 27 May 27 Jul 27 Sep 27
489	PB	PB-Puesta a punto	2027-06-28	2027-07-02	5	74	
426	EC	EC-ALB_ET5	2027-06-28	2027-07-09	10	0	
422	P9	AZ-Entrega	2027-06-30	2027-06-30	0	76	
427	EC	EC-GAS_ET2	2027-07-12	2027-07-16	5	0	
428	EC	EC-AGUA_ET3	2027-07-19	2027-07-23	5	0	
429	EC	EC-YESERIA_ET3	2027-07-26	2027-07-30	5	0	
430	EC	EC-YESERIA_ET4	2027-08-02	2027-08-11	8	0	
424	General	Ingreso Ascensor	2027-08-11	2027-08-11	0	0	
431	EC	EC-ASCENSOR_ET1	2027-08-12	2027-08-16	3	0	
435	EC	EC-HERRERIA_ET1	2027-08-12	2027-08-16	3	37	
436	EC	EC-HERRERIA_ET2	2027-08-17	2027-08-19	3	37	
432	EC	EC-ASCENSOR_ET2	2027-08-17	2027-08-23	5	0	
433	EC	EC-ASCENSOR_ET3	2027-08-24	2027-08-30	5	0	
434	EC	EC-ALB_ET6	2027-08-31	2027-09-06	5	0	
437	EC	EC-ELEC_ET6	2027-09-07	2027-09-13	5	0	
438	EC	EC-PIN INT_ET3	2027-09-14	2027-09-20	5	0	
439	EC	EC-REVEST&SOL_ET6	2027-09-21	2027-10-04	10	0	
440	EC	EC-ASCENSOR_ET4	2027-10-05	2027-10-07	3	2	
441	EC	EC-PIN INT_ET4	2027-10-05	2027-10-11	5	0	
442	EC	EC-GAS_ET4	2027-10-12	2027-10-14	3	0	
490	PB	Entrega general y planta baja	2027-10-14	2027-10-14	0	0	

LPS · Noviembre 2026 · Compromisos, no ejecución

Transcripción de compromisos. Las fotografías originales no se publican. Los colores de origen son rubros, no estados de semáforo.

Fecha	Código	Rubro / frente	Compromiso	Observación
2026-11-02	ALB-01	Albañilería · P8	Inicio ET1 piso 8	La flecha se conserva como indicación de continuidad, sin asumir duración.
2026-11-04	COM-01	Compras · Sin piso indicado	Ladrillos huecos: 8 palets	No se distingue si la tarjeta significa compra, pedido o entrega.
2026-11-06	COM-03	Compras · Sin piso indicado	Compra caños […] lavarropas	La palabra o abreviatura entre caños y lavarropas no se lee con seguridad.
2026-11-10	ALB-01	Albañilería · P8	Fin ET1 piso 8	Es un compromiso de fin, no una certificación de cumplimiento.
2026-11-10	ALB-04	Albañilería · P5, P6	Revoques P5 y P6	No se indica porcentaje ni alcance de terminación.
2026-11-12	ALB-02	Albañilería · P1, P2	Colocación de premarcos P1 y P2	No implica completar toda ET2.
2026-11-13	CAL-01	Calderas · P5, P6	Fin ET1 P5 y P6	Etapa del rubro Calderas según la leyenda de colores.
2026-11-13	AA-01	Aire acondicionado · P5, P6	Fin ET1 P5 y P6	Etapa del rubro Aire acondicionado.
2026-11-13	SAN-01	Instalación sanitaria · P5, P6	Fin ET1 P5 y P6	Etapa del rubro Sanitaria.
2026-11-13	ELE-02	Electricidad · P3, P4	Fin ET2 P3 y P4	No equivale a fin ET2 de albañilería.
2026-11-13	DO-01	Dirección de obra · General	Ajustar programación general	Acción de coordinación, no avance físico de una tarea.
2026-11-14	EST-02	Estructura H°A · SH+T	Fin SH+T — sala de máquinas y tanques	SH+T aclarado por el usuario. La tarjeta dice Fin; no se infiere si refiere armado, encofrado u otro cierre previo al hormigonado.
2026-11-16	Sin ID legible / HA	Estructura H°A · SH+T	Hormigón de sala de máquinas y tanques	Significado de H. SH+T confirmado por el usuario. Compromiso, sin ejecución informada.
2026-11-18	ALB-03	Albañilería · P5, P6	Fajas p/ ET2 P5 y P6	Lectura ET2 probable; confirmar la abreviatura manuscrita.
2026-11-18	SAN-02	Gas · P5, P6	Inspección ocular de instalación de gas	Texto confirmado por el usuario. Se conserva código SAN-02; se clasifica el alcance como Gas y no se atribuye cumplimiento.
2026-11-20	ELE-01	Electricidad · P5, P6	Fin etapa 2 P5 y P6	El código ELE-01 no se asimila automáticamente a ELE_ET1: la tarjeta dice etapa 2.
2026-11-25	COM-02	Compras · Sin piso indicado	Ladrillos huecos: 8 palets	No se distingue si la tarjeta significa compra, pedido o entrega.
2026-11-27	BO	Bombeo RDC + H° · P5, P6	RDC […] P5–P6	Código/alcance a confirmar. Posible relación con contrapisos P5/P6, sin asignación definitiva.
2026-11-27	ALB-04	Albañilería · P1, P2	Subir vistos P1 y P2	Confirmar que vistos significa ladrillo visto y el alcance de provisión/subida.
2026-11-28	ALB-05	Albañilería · PB - Este	Ejec. Med. PB-Este	Posible medianera; no equiparar automáticamente con toda la medianera Este del Gantt.