JUJUY | Programación completa R2

Versión PDF del Excel. Cierre por vacaciones: 24/12/2026 al 10/01/2027 inclusive. Reinicio: 11/01/2027.

1. Control general | Cierre calculado: 13/10/27

Piso	Fin ET2	Contrapiso	Inicio ET3	Fin ET3	Inicio yesería	Entrega sector	Observación
P1	13/11/26	13/11/26	16/11/26	27/11/26	30/11/26	10/03/27	Contrapiso propuesto
P2	20/11/26	20/11/26	23/11/26	04/12/26	07/12/26	17/03/27	Contrapiso propuesto
P3	27/11/26	27/11/26	30/11/26	11/12/26	14/12/26	24/03/27	Contrapiso propuesto
P4	04/12/26	04/12/26	07/12/26	18/12/26	21/12/26	31/03/27	Contrapiso propuesto
P5	11/12/26	27/11/26	14/12/26	12/01/27	13/01/27	07/04/27	Contrapiso 27/11 obligatorio
P6	18/12/26	27/11/26	21/12/26	19/01/27	20/01/27	14/04/27	Contrapiso 27/11 obligatorio
P7	12/01/27	11/12/26	13/01/27	26/01/27	27/01/27	21/04/27	ET2 interrumpida por vacaciones
P8	19/01/27	18/12/26	20/01/27	02/02/27	03/02/27	28/04/27	ET2 después del reinicio

Sector / hito	Inicio	Fin	Condición
P9 / quincho y azotea	30/11/26	29/06/27	Inicio sujeto a liberación de DO
Medianeras	02/12/26	19/02/27	Compromiso 20/02; ejecución hasta 19/02
PB: ejecución y puesta a punto	10/02/27	01/07/27	Entrega ligada a fin general
Comunes y ascensor	18/06/27	13/10/27	Inicio propuesto con limpieza de P9

Anclajes y supuestos editables	Fecha	Origen	Aplicación
Fin ET2 P1	13/11/26	Usuario	Desplaza ET2 de los demás pisos cada 5 días laborables
Fin contrapiso P1	13/11/26	Propuesto	Hito de liberación; no es duración de ejecución
Fin contrapiso P2	20/11/26	Propuesto	Hito de liberación; no es duración de ejecución
Fin contrapiso P3	27/11/26	Propuesto	Hito de liberación; no es duración de ejecución
Fin contrapiso P4	04/12/26	Propuesto	Hito de liberación; no es duración de ejecución
Fin contrapiso P5	27/11/26	Usuario: obligatorio	Hito de liberación; no es duración de ejecución
Fin contrapiso P6	27/11/26	Usuario: obligatorio	Hito de liberación; no es duración de ejecución
Fin contrapiso P7	11/12/26	Propuesto	Hito de liberación; no es duración de ejecución
Fin contrapiso P8	18/12/26	Propuesto	Hito de liberación; no es duración de ejecución
Hormigonado AZ / SM	16/11/26	Usuario	No equivale a liberación del frente
Liberación P9 para trabajar	30/11/26	SUPUESTO	Confirmar con DO. No es plazo de curado
Límite medianeras	20/02/27	Usuario	Se calcula hacia atrás desde el último día laborable anterior

Control | Alcances y supuestos

Lectura de la hoja Control del Excel; fechas calculadas con el calendario R2.

ET1 terminada hasta P8 el 10/10/2026. No se inventan fechas reales de los pisos anteriores.

ET3: tapados de cañerías, marcos de chapa y espacios técnicos. Se ejecuta después de ET2 y contrapiso.

P9 prolonga ET2 después de P8. Instalaciones iniciales de P9 y PB conservan sus duraciones por falta de avance informado.

Comunes inician con la limpieza final de P9 (SS), conservando el solape de la base. Revisar si pueden adelantarse.

Calendario L-V: cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01. Otros feriados no descontados.

ET3 dura 10 días y arranca un piso cada 5: requiere dos frentes simultáneos o capacidad equivalente.

HT es holgura hasta el fin general; NO autoriza a incumplir contrapisos 27/11 ni medianeras 20/02.

Las instalaciones iniciales de P1-P8 se agrupan en hitos de liberación. El saldo real de ejecución no fue informado.

Validar disponibilidad del ascensor, suministros, secado, pruebas y liberaciones antes de convertir el modelo en compromiso.

Cambiar las celdas amarillas recalcula fechas, holguras y Gantt dentro del calendario 2026-2028. Duraciones en Programa también son editables.

FS = fin a inicio. SS = inicio a inicio. Los vínculos son reconstruidos; no se extrajeron de un archivo nativo de MS Project.

La entrega de sectores no implica habilitación de uso. Trámites y conexiones definitivas sin duración informada no se incluyen.

Origen: PDFs JUJUY LB Niveles A0 y LB Curva A0 (260831), más correcciones de Marcelo en esta conversación.

Impacto R2: 12 días laborables excluidos; cierre 13/10/2027 (antes 27/09). Medianeras: adelantar inicio al 02/12/2026 para sostener fin 19/02/2027.

Contenido: control general; programación completa con vínculos y holguras; Gantt semanal; base original y trazabilidad. Los índices internos F/G/J se incluyen para conservar la lectura del modelo. El calendario auxiliar se expresa como regla: lunes a viernes de 2026 a 2028, excluyendo el cierre indicado; otros feriados no descontados.

2. Programación completa | 395 actividades e hitos

Fechas y valores calculados del Excel. Duración y HT en días laborables. FS: fin a inicio. SS: inicio a inicio.

ID	Sector	Actividad	Duración restante	Disponibilidad mínima	Inicio índice	Fin índice	Inicio	Fin	Inicio tardío índice	HT días	Criticidad	Predecesoras	Observación
H16	Estructura	Hormigonado azotea y sala de máquinas	0	17/11/26	228	228	16/11/26	16/11/26	257	29	No crítica		Fecha fijada por Marcelo. No equivale a liberación para trabajar.
44	P1	P1 - ET2: premarcos y revoques interiores	5	09/11/26	222	227	09/11/26	13/11/26	222	0	Crítica modelo		Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
L1	P1	P1 - Instalaciones liberadas para contrapiso	0	16/11/26	227	227	13/11/26	13/11/26	382	155	No crítica		Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
L2	P2	P2 - Instalaciones liberadas para contrapiso	0	23/11/26	232	232	20/11/26	20/11/26	382	150	No crítica		Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
L3	P3	P3 - Instalaciones liberadas para contrapiso	0	30/11/26	237	237	27/11/26	27/11/26	382	145	No crítica		Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
L4	P4	P4 - Instalaciones liberadas para contrapiso	0	07/12/26	242	242	04/12/26	04/12/26	382	140	No crítica		Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
L5	P5	P5 - Instalaciones liberadas para contrapiso	0	30/11/26	237	237	27/11/26	27/11/26	382	145	No crítica		Compromiso del usuario para P5/P6. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
L6	P6	P6 - Instalaciones liberadas para contrapiso	0	30/11/26	237	237	27/11/26	27/11/26	382	145	No crítica		Compromiso del usuario para P5/P6. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
L7	P7	P7 - Instalaciones liberadas para contrapiso	0	14/12/26	247	247	11/12/26	11/12/26	382	135	No crítica		Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
L8	P8	P8 - Instalaciones liberadas para contrapiso	0	21/12/26	252	252	18/12/26	18/12/26	382	130	No crítica		Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
444	General	ALB_ET4 - Medianera Este	23	02/12/26	239	262	02/12/26	19/01/27	407	168	No crítica		Retroprogramada 46 días hasta 19/02. Objetivo usuario 20/02/27 (sábado). Cuadrilla exterior independiente.
LIB	P9 / quincho y azotea	Liberación de frente P9 por Dirección de Obra	0	30/11/26	237	237	30/11/26	30/11/26	257	20	No crítica	H16:FS	SUPUESTO de programación: frente disponible el 30/11/26 al inicio del día. No es plazo técnico de curado; validar con DO.
51	P1	P1 - Contrapiso terminado	0		227	227	13/11/26	13/11/26	382	155	No crítica	L1:FS	Fecha propuesta por continuidad del tren. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.
86	P2	P2 - ET2: premarcos y revoques interiores	5		227	232	16/11/26	20/11/26	227	0	Crítica modelo	44:FS	Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
93	P2	P2 - Contrapiso terminado	0		232	232	20/11/26	20/11/26	382	150	No crítica	L2:FS	Fecha propuesta por continuidad del tren. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.
135	P3	P3 - Contrapiso terminado	0		237	237	27/11/26	27/11/26	382	145	No crítica	L3:FS	Fecha propuesta por continuidad del tren. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.
181	P4	P4 - Contrapiso terminado	0		242	242	04/12/26	04/12/26	382	140	No crítica	L4:FS	Fecha propuesta por continuidad del tren. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.
223	P5	P5 - Contrapiso terminado	0		237	237	27/11/26	27/11/26	382	145	No crítica	L5:FS	OBLIGATORIO: 27/11/26. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.
265	P6	P6 - Contrapiso terminado	0		237	237	27/11/26	27/11/26	382	145	No crítica	L6:FS	OBLIGATORIO: 27/11/26. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.
307	P7	P7 - Contrapiso terminado	0		247	247	11/12/26	11/12/26	382	135	No crítica	L7:FS	Fecha propuesta por continuidad del tren. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.
349	P8	P8 - Contrapiso terminado	0		252	252	18/12/26	18/12/26	382	130	No crítica	L8:FS	Fecha propuesta por continuidad del tren. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.
445	General	ALB_ET4 - Medianera Norte	23		262	285	20/01/27	19/02/27	430	168	No crítica	444:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
446	General	ALB_ET4 - Patio y Luz Este	15		239	254	02/12/26	22/12/26	438	199	No crítica	444:SS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
50	P1	P1 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	10		227	237	16/11/26	27/11/26	382	155	No crítica	44:FS; 51:FS	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.

ID	Sector	Actividad	Duración restante	Disponibilidad mínima	Inicio índice	Fin índice	Inicio	Fin	Inicio tardío índice	HT días	Criticidad	Predecesoras	Observación
92	P2	P2 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	10		232	242	23/11/26	04/12/26	382	150	No crítica	86:FS; 93:FS	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.
128	P3	P3 - ET2: premarcos y revoques interiores	5		232	237	23/11/26	27/11/26	232	0	Crítica modelo	86:FS	Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
383	P9 / quincho y azotea	P9 - ET1 albañilería	5		237	242	30/11/26	04/12/26	257	20	No crítica	LIB:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
447	General	ALB_ET4 - Patio y Luz Oeste	15		262	277	20/01/27	09/02/27	438	176	No crítica	445:SS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
52	P1	N1-YES_ET1	5		237	242	30/11/26	04/12/26	392	155	No crítica	50:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
58	P1	N1-FA_PIN EXT_ET1	4		237	241	30/11/26	03/12/26	443	206	No crítica	50:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
94	P2	N2-YES_ET1	5		242	247	07/12/26	11/12/26	392	150	No crítica	92:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
100	P2	N2-FA_PIN EXT_ET1	4		242	246	07/12/26	10/12/26	443	201	No crítica	92:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
134	P3	P3 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	10		237	247	30/11/26	11/12/26	382	145	No crítica	128:FS; 135:FS	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.
174	P4	P4 - ET2: premarcos y revoques interiores	5		237	242	30/11/26	04/12/26	237	0	Crítica modelo	128:FS	Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
53	P1	N1-ELEC_ET3	1		242	243	07/12/26	07/12/26	397	155	No crítica	52:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
54	P1	N1-AA_ET2	1		242	243	07/12/26	07/12/26	397	155	No crítica	52:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
59	P1	N1-FA_HER PESADA_ET1	2		241	243	04/12/26	07/12/26	447	206	No crítica	58:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
95	P2	N2-ELEC_ET3	1		247	248	14/12/26	14/12/26	397	150	No crítica	94:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
96	P2	N2-AA_ET2	1		247	248	14/12/26	14/12/26	397	150	No crítica	94:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
101	P2	N2-FA_HER PESADA_ET1	2		246	248	11/12/26	14/12/26	447	201	No crítica	100:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
136	P3	N3-YES_ET1	5		247	252	14/12/26	18/12/26	392	145	No crítica	134:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
142	P3	N3-FA_PIN EXT_ET1	4		247	251	14/12/26	17/12/26	443	196	No crítica	134:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
180	P4	P4 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	10		242	252	07/12/26	18/12/26	382	140	No crítica	174:FS; 181:FS	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.
216	P5	P5 - ET2: premarcos y revoques interiores	5		242	247	07/12/26	11/12/26	242	0	Crítica modelo	174:FS	Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
55	P1	N1-YES_ET2	5		242	247	07/12/26	11/12/26	397	155	No crítica	53:SS; 54:SS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
97	P2	N2-YES_ET2	5		247	252	14/12/26	18/12/26	397	150	No crítica	95:SS; 96:SS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
137	P3	N3-ELEC_ET3	1		252	253	21/12/26	21/12/26	397	145	No crítica	136:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
138	P3	N3-AA_ET2	1		252	253	21/12/26	21/12/26	397	145	No crítica	136:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
143	P3	N3-FA_HER PESADA_ET1	2		251	253	18/12/26	21/12/26	447	196	No crítica	142:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
182	P4	N4-YES_ET1	5		252	257	21/12/26	12/01/27	392	140	No crítica	180:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
188	P4	N4-FA_PIN EXT_ET1	4		252	256	21/12/26	11/01/27	443	191	No crítica	180:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
222	P5	P5 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	10		247	257	14/12/26	12/01/27	382	135	No crítica	216:FS; 223:FS	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.
258	P6	P6 - ET2: premarcos y revoques interiores	5		247	252	14/12/26	18/12/26	247	0	Crítica modelo	216:FS	Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
56	P1	N1-ELEC_ET4	5		247	252	14/12/26	18/12/26	402	155	No crítica	55:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
57	P1	N1-IMP.LOCAL HUM_ET1	3		247	250	14/12/26	16/12/26	404	157	No crítica	55:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
98	P2	N2-ELEC_ET4	5		252	257	21/12/26	12/01/27	402	150	No crítica	97:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
99	P2	N2-IMP.LOCAL HUM_ET1	3		252	255	21/12/26	23/12/26	404	152	No crítica	97:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID	Sector	Actividad	Duración restante	Disponibilidad mínima	Inicio índice	Fin índice	Inicio	Fin	Inicio tardío índice	HT días	Criticidad	Predecesoras	Observación
139	P3	N3-YES_ET2	5		252	257	21/12/26	12/01/27	397	145	No crítica	137:SS; 138:SS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
183	P4	N4-ELEC_ET3	1		257	258	13/01/27	13/01/27	397	140	No crítica	182:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
184	P4	N4-AA_ET2	1		257	258	13/01/27	13/01/27	397	140	No crítica	182:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
189	P4	N4-FA_HER PESADA_ET1	2		256	258	12/01/27	13/01/27	447	191	No crítica	188:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
224	P5	N5-YES_ET1	5		257	262	13/01/27	19/01/27	392	135	No crítica	222:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
230	P5	N5-FA_PIN EXT_ET1	4		257	261	13/01/27	18/01/27	443	186	No crítica	222:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
264	P6	P6 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	10		252	262	21/12/26	19/01/27	382	130	No crítica	258:FS; 265:FS	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.
300	P7	P7 - ET2: premarcos y revoques interiores	5		252	257	21/12/26	12/01/27	252	0	Crítica modelo	258:FS	Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
60	P1	N1-REVEST&SOLADOS_ET1	5		252	257	21/12/26	12/01/27	407	155	No crítica	56:FS; 57:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
102	P2	N2-REVEST&SOLADOS_ET1	5		257	262	13/01/27	19/01/27	407	150	No crítica	98:FS; 99:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
140	P3	N3-ELEC_ET4	5		257	262	13/01/27	19/01/27	402	145	No crítica	139:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
141	P3	N3-IMP.LOCAL HUM_ET1	3		257	260	13/01/27	15/01/27	404	147	No crítica	139:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
185	P4	N4-YES_ET2	5		257	262	13/01/27	19/01/27	397	140	No crítica	183:SS; 184:SS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
225	P5	N5-ELEC_ET3	1		262	263	20/01/27	20/01/27	397	135	No crítica	224:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
226	P5	N5-AA_ET2	1		262	263	20/01/27	20/01/27	397	135	No crítica	224:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
231	P5	N5-FA_HER PESADA_ET1	2		261	263	19/01/27	20/01/27	447	186	No crítica	230:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
266	P6	N6-YES_ET1	5		262	267	20/01/27	26/01/27	392	130	No crítica	264:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
272	P6	N6-FA_PIN EXT_ET1	4		262	266	20/01/27	25/01/27	443	181	No crítica	264:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
306	P7	P7 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	10		257	267	13/01/27	26/01/27	382	125	No crítica	300:FS; 307:FS	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.
342	P8	P8 - ET2: premarcos y revoques interiores	5		257	262	13/01/27	19/01/27	257	0	Crítica modelo	300:FS	Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
61	P1	N1-REVEST&SOLADOS_ET2	5		257	262	13/01/27	19/01/27	412	155	No crítica	60:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
63	P1	N1-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2		257	259	13/01/27	14/01/27	449	192	No crítica	60:FS; 59:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
65	P1	N1-MARMOLERIA_ET1	3		257	260	13/01/27	15/01/27	435	178	No crítica	60:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
103	P2	N2-REVEST&SOLADOS_ET2	5		262	267	20/01/27	26/01/27	412	150	No crítica	102:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
105	P2	N2-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2		262	264	20/01/27	21/01/27	449	187	No crítica	102:FS; 101:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
107	P2	N2-MARMOLERIA_ET1	3		262	265	20/01/27	22/01/27	435	173	No crítica	102:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
144	P3	N3-REVEST&SOLADOS_ET1	5		262	267	20/01/27	26/01/27	407	145	No crítica	140:FS; 141:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
186	P4	N4-ELEC_ET4	5		262	267	20/01/27	26/01/27	402	140	No crítica	185:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
187	P4	N4-IMP.LOCAL HUM_ET1	3		262	265	20/01/27	22/01/27	404	142	No crítica	185:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
227	P5	N5-YES_ET2	5		262	267	20/01/27	26/01/27	397	135	No crítica	225:SS; 226:SS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
267	P6	N6-ELEC_ET3	1		267	268	27/01/27	27/01/27	397	130	No crítica	266:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
268	P6	N6-AA_ET2	1		267	268	27/01/27	27/01/27	397	130	No crítica	266:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
273	P6	N6-FA_HER PESADA_ET1	2		266	268	26/01/27	27/01/27	447	181	No crítica	272:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
308	P7	N7-YES_ET1	5		267	272	27/01/27	02/02/27	392	125	No crítica	306:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
314	P7	N7-FA_PIN EXT_ET1	4		267	271	27/01/27	01/02/27	443	176	No crítica	306:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID	Sector	Actividad	Duración restante	Disponibilidad mínima	Inicio índice	Fin índice	Inicio	Fin	Inicio tardío índice	HT días	Criticidad	Predecesoras	Observación
348	P8	P8 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos	10		262	272	20/01/27	02/02/27	382	120	No crítica	342:FS; 349:FS	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.
384	P9 / quincho y azotea	P9 - ET2 premarcos y revoques	5		262	267	20/01/27	26/01/27	262	0	Crítica modelo	383:FS; 342:FS	Continúa el tren después de P8, 5 días laborables.
62	P1	N1-REVEST&SOLADOS_ET3	5		262	267	20/01/27	26/01/27	417	155	No crítica	61:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
64	P1	N1-FA_PIN EXT_ET2	2		259	261	15/01/27	18/01/27	451	192	No crítica	63:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
104	P2	N2-REVEST&SOLADOS_ET3	5		267	272	27/01/27	02/02/27	417	150	No crítica	103:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
106	P2	N2-FA_PIN EXT_ET2	2		264	266	22/01/27	25/01/27	451	187	No crítica	105:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
145	P3	N3-REVEST&SOLADOS_ET2	5		267	272	27/01/27	02/02/27	412	145	No crítica	144:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
147	P3	N3-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2		267	269	27/01/27	28/01/27	449	182	No crítica	144:FS; 143:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
149	P3	N3-MARMOLERIA_ET1	3		267	270	27/01/27	29/01/27	435	168	No crítica	144:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
190	P4	N4-REVEST&SOLADOS_ET1	5		267	272	27/01/27	02/02/27	407	140	No crítica	186:FS; 187:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
228	P5	N5-ELEC_ET4	5		267	272	27/01/27	02/02/27	402	135	No crítica	227:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
229	P5	N5-IMP.LOCAL HUM_ET1	3		267	270	27/01/27	29/01/27	404	137	No crítica	227:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
269	P6	N6-YES_ET2	5		267	272	27/01/27	02/02/27	397	130	No crítica	267:SS; 268:SS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
309	P7	N7-ELEC_ET3	1		272	273	03/02/27	03/02/27	397	125	No crítica	308:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
310	P7	N7-AA_ET2	1		272	273	03/02/27	03/02/27	397	125	No crítica	308:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
315	P7	N7-FA_HER PESADA_ET1	2		271	273	02/02/27	03/02/27	447	176	No crítica	314:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
350	P8	N8-YES_ET1	5		272	277	03/02/27	09/02/27	392	120	No crítica	348:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
356	P8	N8-FA_PIN EXT_ET1	4		272	276	03/02/27	08/02/27	443	171	No crítica	348:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
385	P9 / quincho y azotea	AZ-SANIT_ET1	5		267	272	27/01/27	02/02/27	267	0	Crítica modelo	384:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
66	P1	N1-PIN INT_ET1	5		267	272	27/01/27	02/02/27	422	155	No crítica	62:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
108	P2	N2-PIN INT_ET1	5		272	277	03/02/27	09/02/27	422	150	No crítica	104:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
146	P3	N3-REVEST&SOLADOS_ET3	5		272	277	03/02/27	09/02/27	417	145	No crítica	145:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
148	P3	N3-FA_PIN EXT_ET2	2		269	271	29/01/27	01/02/27	451	182	No crítica	147:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
191	P4	N4-REVEST&SOLADOS_ET2	5		272	277	03/02/27	09/02/27	412	140	No crítica	190:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
193	P4	N4-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2		272	274	03/02/27	04/02/27	449	177	No crítica	190:FS; 189:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
195	P4	N4-MARMOLERIA_ET1	3		272	275	03/02/27	05/02/27	435	163	No crítica	190:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
232	P5	N5-REVEST&SOLADOS_ET1	5		272	277	03/02/27	09/02/27	407	135	No crítica	228:FS; 229:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
270	P6	N6-ELEC_ET4	5		272	277	03/02/27	09/02/27	402	130	No crítica	269:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
271	P6	N6-IMP.LOCAL HUM_ET1	3		272	275	03/02/27	05/02/27	404	132	No crítica	269:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
311	P7	N7-YES_ET2	5		272	277	03/02/27	09/02/27	397	125	No crítica	309:SS; 310:SS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
351	P8	N8-ELEC_ET3	1		277	278	10/02/27	10/02/27	397	120	No crítica	350:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
352	P8	N8-AA_ET2	1		277	278	10/02/27	10/02/27	397	120	No crítica	350:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
357	P8	N8-FA_HER PESADA_ET1	2		276	278	09/02/27	10/02/27	447	171	No crítica	356:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
386	P9 / quincho y azotea	AZ-ELEC_ET2	5		269	274	29/01/27	04/02/27	269	0	Crítica modelo	385:SS+2	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
67	P1	N1-ABERT EXT_ET2	5		272	277	03/02/27	09/02/27	427	155	No crítica	66:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
109	P2	N2-ABERT EXT_ET2	5		277	282	10/02/27	16/02/27	427	150	No crítica	108:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID	Sector	Actividad	Duración restante	Disponibilidad mínima	Inicio índice	Fin índice	Inicio	Fin	Inicio tardío índice	HT días	Criticidad	Predecesoras	Observación
150	P3	N3-PIN INT_ET1	5		277	282	10/02/27	16/02/27	422	145	No crítica	146:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
192	P4	N4-REVEST&SOLADOS_ET3	5		277	282	10/02/27	16/02/27	417	140	No crítica	191:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
194	P4	N4-FA_PIN EXT_ET2	2		274	276	05/02/27	08/02/27	451	177	No crítica	193:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
233	P5	N5-REVEST&SOLADOS_ET2	5		277	282	10/02/27	16/02/27	412	135	No crítica	232:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
235	P5	N5-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2		277	279	10/02/27	11/02/27	449	172	No crítica	232:FS; 231:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
237	P5	N5-MARMOLERIA_ET1	3		277	280	10/02/27	12/02/27	435	158	No crítica	232:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
274	P6	N6-REVEST&SOLADOS_ET1	5		277	282	10/02/27	16/02/27	407	130	No crítica	270:FS; 271:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
312	P7	N7-ELEC_ET4	5		277	282	10/02/27	16/02/27	402	125	No crítica	311:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
313	P7	N7-IMP.LOCAL HUM_ET1	3		277	280	10/02/27	12/02/27	404	127	No crítica	311:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
353	P8	N8-YES_ET2	5		277	282	10/02/27	16/02/27	397	120	No crítica	351:SS; 352:SS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
387	P9 / quincho y azotea	AZ-AA_ET1	3		274	277	05/02/27	09/02/27	274	0	Crítica modelo	386:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
388	P9 / quincho y azotea	AZ-RADIADORES_ET1-2	3		274	277	05/02/27	09/02/27	274	0	Crítica modelo	386:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
68	P1	N1-ELEC_ET5	5		277	282	10/02/27	16/02/27	436	159	No crítica	67:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
70	P1	N1-EQUIP_ET1	3		277	280	10/02/27	12/02/27	432	155	No crítica	67:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
110	P2	N2-ELEC_ET5	5		282	287	17/02/27	23/02/27	436	154	No crítica	109:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
112	P2	N2-EQUIP_ET1	3		282	285	17/02/27	19/02/27	432	150	No crítica	109:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
151	P3	N3-ABERT EXT_ET2	5		282	287	17/02/27	23/02/27	427	145	No crítica	150:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
196	P4	N4-PIN INT_ET1	5		282	287	17/02/27	23/02/27	422	140	No crítica	192:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
234	P5	N5-REVEST&SOLADOS_ET3	5		282	287	17/02/27	23/02/27	417	135	No crítica	233:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
236	P5	N5-FA_PIN EXT_ET2	2		279	281	12/02/27	15/02/27	451	172	No crítica	235:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
275	P6	N6-REVEST&SOLADOS_ET2	5		282	287	17/02/27	23/02/27	412	130	No crítica	274:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
277	P6	N6-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2		282	284	17/02/27	18/02/27	449	167	No crítica	274:FS; 273:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
279	P6	N6-MARMOLERIA_ET1	3		282	285	17/02/27	19/02/27	435	153	No crítica	274:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
316	P7	N7-REVEST&SOLADOS_ET1	5		282	287	17/02/27	23/02/27	407	125	No crítica	312:FS; 313:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
354	P8	N8-ELEC_ET4	5		282	287	17/02/27	23/02/27	402	120	No crítica	353:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
355	P8	N8-IMP.LOCAL HUM_ET1	3		282	285	17/02/27	19/02/27	404	122	No crítica	353:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
390	P9 / quincho y azotea	AZ-AISLACION TERMICA S/ HIGROTERMIA	2		277	279	10/02/27	11/02/27	277	0	Crítica modelo	387:FS; 388:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
69	P1	N1-ABERT INT_ET2	3		282	285	17/02/27	19/02/27	441	159	No crítica	68:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
71	P1	N1-REVEST&SOLADOS_ET4	3		280	283	15/02/27	17/02/27	435	155	No crítica	70:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
72	P1	N1-EQUIP_ET2	5		280	285	15/02/27	19/02/27	436	156	No crítica	70:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
111	P2	N2-ABERT INT_ET2	3		287	290	24/02/27	26/02/27	441	154	No crítica	110:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
113	P2	N2-REVEST&SOLADOS_ET4	3		285	288	22/02/27	24/02/27	435	150	No crítica	112:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
114	P2	N2-EQUIP_ET2	5		285	290	22/02/27	26/02/27	436	151	No crítica	112:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
152	P3	N3-ELEC_ET5	5		287	292	24/02/27	02/03/27	436	149	No crítica	151:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
154	P3	N3-EQUIP_ET1	3		287	290	24/02/27	26/02/27	432	145	No crítica	151:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
197	P4	N4-ABERT EXT_ET2	5		287	292	24/02/27	02/03/27	427	140	No crítica	196:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID	Sector	Actividad	Duración restante	Disponibilidad mínima	Inicio índice	Fin índice	Inicio	Fin	Inicio tardío índice	HT días	Criticidad	Predecesoras	Observación
238	P5	N5-PIN INT_ET1	5		287	292	24/02/27	02/03/27	422	135	No crítica	234:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
276	P6	N6-REVEST&SOLADOS_ET3	5		287	292	24/02/27	02/03/27	417	130	No crítica	275:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
278	P6	N6-FA_PIN EXT_ET2	2		284	286	19/02/27	22/02/27	451	167	No crítica	277:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
317	P7	N7-REVEST&SOLADOS_ET2	5		287	292	24/02/27	02/03/27	412	125	No crítica	316:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
319	P7	N7-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2		287	289	24/02/27	25/02/27	449	162	No crítica	316:FS; 315:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
321	P7	N7-MARMOLERIA_ET1	3		287	290	24/02/27	26/02/27	435	148	No crítica	316:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
358	P8	N8-REVEST&SOLADOS_ET1	5		287	292	24/02/27	02/03/27	407	120	No crítica	354:FS; 355:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
391	P9 / quincho y azotea	AZ-CONTRAPISO DE PENDIENTE CON CARPETA	3		279	282	12/02/27	16/02/27	279	0	Crítica modelo	390:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
449	Planta baja	PB-ALB_ET1	5		277	282	10/02/27	16/02/27	351	74	No crítica	390:SS	Inicio propuesto coincidente con aislación de azotea, como en el original. Confirmar recursos independientes.
73	P1	N1-RADIADORES_ET3	3		285	288	22/02/27	24/02/27	441	156	No crítica	72:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
74	P1	N1-MARMOLERIA_ET2	3		283	286	18/02/27	22/02/27	438	155	No crítica	71:FS; 65:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
77	P1	N1-ZOCALOS_ET1	3		285	288	22/02/27	24/02/27	441	156	No crítica	72:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
115	P2	N2-RADIADORES_ET3	3		290	293	01/03/27	03/03/27	441	151	No crítica	114:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
116	P2	N2-MARMOLERIA_ET2	3		288	291	25/02/27	01/03/27	438	150	No crítica	113:FS; 107:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
119	P2	N2-ZOCALOS_ET1	3		290	293	01/03/27	03/03/27	441	151	No crítica	114:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
153	P3	N3-ABERT INT_ET2	3		292	295	03/03/27	05/03/27	441	149	No crítica	152:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
155	P3	N3-REVEST&SOLADOS_ET4	3		290	293	01/03/27	03/03/27	435	145	No crítica	154:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
156	P3	N3-EQUIP_ET2	5		290	295	01/03/27	05/03/27	436	146	No crítica	154:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
198	P4	N4-ELEC_ET5	5		292	297	03/03/27	09/03/27	436	144	No crítica	197:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
200	P4	N4-EQUIP_ET1	3		292	295	03/03/27	05/03/27	432	140	No crítica	197:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
239	P5	N5-ABERT EXT_ET2	5		292	297	03/03/27	09/03/27	427	135	No crítica	238:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
280	P6	N6-PIN INT_ET1	5		292	297	03/03/27	09/03/27	422	130	No crítica	276:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
318	P7	N7-REVEST&SOLADOS_ET3	5		292	297	03/03/27	09/03/27	417	125	No crítica	317:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
320	P7	N7-FA_PIN EXT_ET2	2		289	291	26/02/27	01/03/27	451	162	No crítica	319:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
359	P8	N8-REVEST&SOLADOS_ET2	5		292	297	03/03/27	09/03/27	412	120	No crítica	358:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
361	P8	N8-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2		292	294	03/03/27	04/03/27	449	157	No crítica	358:FS; 357:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
363	P8	N8-MARMOLERIA_ET1	3		292	295	03/03/27	05/03/27	435	143	No crítica	358:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
389	P9 / quincho y azotea	P9 - ET3 tapados, marcos y espacios técnicos	10		282	292	17/02/27	02/03/27	282	0	Crítica modelo	391:FS	ET3 posterior al contrapiso; se mantiene duración de 10 días.
450	Planta baja	PB-ALB_ET2	5		282	287	17/02/27	23/02/27	356	74	No crítica	449:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
75	P1	N1-GAS_ET3	3		286	289	23/02/27	25/02/27	441	155	No crítica	74:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
76	P1	N1-SANIT_ET2	3		286	289	23/02/27	25/02/27	441	155	No crítica	74:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
81	P1	N1-CheckList_	0		288	288	24/02/27	24/02/27	448	160	No crítica	73:FS; 77:FS	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.
117	P2	N2-GAS_ET3	3		291	294	02/03/27	04/03/27	441	150	No crítica	116:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
118	P2	N2-SANIT_ET2	3		291	294	02/03/27	04/03/27	441	150	No crítica	116:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
123	P2	N2-CheckList_	0		293	293	03/03/27	03/03/27	448	155	No crítica	115:FS; 119:FS	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.
157	P3	N3-RADIADORES_ET3	3		295	298	08/03/27	10/03/27	441	146	No crítica	156:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID	Sector	Actividad	Duración restante	Disponibilidad mínima	Inicio índice	Fin índice	Inicio	Fin	Inicio tardío índice	HT días	Criticidad	Predecesoras	Observación
158	P3	N3-MARMOLERIA_ET2	3		293	296	04/03/27	08/03/27	438	145	No crítica	155:FS; 149:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
161	P3	N3-ZOCALOS_ET1	3		295	298	08/03/27	10/03/27	441	146	No crítica	156:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
199	P4	N4-ABERT INT_ET2	3		297	300	10/03/27	12/03/27	441	144	No crítica	198:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
201	P4	N4-REVEST&SOLADOS_ET4	3		295	298	08/03/27	10/03/27	435	140	No crítica	200:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
202	P4	N4-EQUIP_ET2	5		295	300	08/03/27	12/03/27	436	141	No crítica	200:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
240	P5	N5-ELEC_ET5	5		297	302	10/03/27	16/03/27	436	139	No crítica	239:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
242	P5	N5-EQUIP_ET1	3		297	300	10/03/27	12/03/27	432	135	No crítica	239:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
281	P6	N6-ABERT EXT_ET2	5		297	302	10/03/27	16/03/27	427	130	No crítica	280:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
322	P7	N7-PIN INT_ET1	5		297	302	10/03/27	16/03/27	422	125	No crítica	318:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
360	P8	N8-REVEST&SOLADOS_ET3	5		297	302	10/03/27	16/03/27	417	120	No crítica	359:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
362	P8	N8-FA_PIN EXT_ET2	2		294	296	05/03/27	08/03/27	451	157	No crítica	361:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
392	P9 / quincho y azotea	AZ-IMPERMEABILIZACION (Imprimación y membrana)	3		292	295	03/03/27	05/03/27	292	0	Crítica modelo	389:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
452	Planta baja	PB-HERR_ESP	0		287	287	23/02/27	23/02/27	453	166	No crítica	450:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
451	Planta baja	PB-GAS_ET1	5		287	292	24/02/27	02/03/27	361	74	No crítica	450:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
453	Planta baja	PB-SANIT_ET1	5		287	292	24/02/27	02/03/27	361	74	No crítica	450:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
454	Planta baja	PB-ELEC_ET2	5		287	292	24/02/27	02/03/27	361	74	No crítica	450:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
78	P1	N1-PIN INT_ET2	5		289	294	26/02/27	04/03/27	444	155	No crítica	75:FS; 76:FS; 73:FS; 77:FS; 69:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
82	P1	N1-Puesta a punto_	5		288	293	25/02/27	03/03/27	448	160	No crítica	81:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
120	P2	N2-PIN INT_ET2	5		294	299	05/03/27	11/03/27	444	150	No crítica	117:FS; 118:FS; 115:FS; 119:FS; 111:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
124	P2	N2-Puesta a punto_	5		293	298	04/03/27	10/03/27	448	155	No crítica	123:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
159	P3	N3-GAS_ET3	3		296	299	09/03/27	11/03/27	441	145	No crítica	158:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
160	P3	N3-SANIT_ET2	3		296	299	09/03/27	11/03/27	441	145	No crítica	158:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
165	P3	N3-CheckList_	0		298	298	10/03/27	10/03/27	448	150	No crítica	157:FS; 161:FS	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.
203	P4	N4-RADIADORES_ET3	3		300	303	15/03/27	17/03/27	441	141	No crítica	202:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
204	P4	N4-MARMOLERIA_ET2	3		298	301	11/03/27	15/03/27	438	140	No crítica	201:FS; 195:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
207	P4	N4-ZOCALOS_ET1	3		300	303	15/03/27	17/03/27	441	141	No crítica	202:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
241	P5	N5-ABERT INT_ET2	3		302	305	17/03/27	19/03/27	441	139	No crítica	240:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
243	P5	N5-REVEST&SOLADOS_ET4	3		300	303	15/03/27	17/03/27	435	135	No crítica	242:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
244	P5	N5-EQUIP_ET2	5		300	305	15/03/27	19/03/27	436	136	No crítica	242:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
282	P6	N6-ELEC_ET5	5		302	307	17/03/27	23/03/27	436	134	No crítica	281:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
284	P6	N6-EQUIP_ET1	3		302	305	17/03/27	19/03/27	432	130	No crítica	281:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
323	P7	N7-ABERT EXT_ET2	5		302	307	17/03/27	23/03/27	427	125	No crítica	322:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
364	P8	N8-PIN INT_ET1	5		302	307	17/03/27	23/03/27	422	120	No crítica	360:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
393	P9 / quincho y azotea	AZ-PRUEBA HIDRAULICA	2		295	297	08/03/27	09/03/27	295	0	Crítica modelo	392:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
455	Planta baja	PB-AA_ET1	3		292	295	03/03/27	05/03/27	366	74	No crítica	451:FS; 453:FS; 454:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
456	Planta baja	PB-RADIADORES_ET1-2	3		292	295	03/03/27	05/03/27	366	74	No crítica	451:FS; 453:FS; 454:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID	Sector	Actividad	Duración restante	Disponibilidad mínima	Inicio índice	Fin índice	Inicio	Fin	Inicio tardío índice	HT días	Criticidad	Predecesoras	Observación
79	P1	N1-ABER EXT_ET3	1		294	295	05/03/27	05/03/27	449	155	No crítica	78:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
121	P2	N2-ABER EXT_ET3	1		299	300	12/03/27	12/03/27	449	150	No crítica	120:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
162	P3	N3-PIN INT_ET2	5		299	304	12/03/27	18/03/27	444	145	No crítica	159:FS; 160:FS; 157:FS; 161:FS; 153:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
166	P3	N3-Puesta a punto_	5		298	303	11/03/27	17/03/27	448	150	No crítica	165:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
205	P4	N4-GAS_ET3	3		301	304	16/03/27	18/03/27	441	140	No crítica	204:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
206	P4	N4-SANIT_ET2	3		301	304	16/03/27	18/03/27	441	140	No crítica	204:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
211	P4	N4-CheckList_	0		303	303	17/03/27	17/03/27	448	145	No crítica	203:FS; 207:FS	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.
245	P5	N5-RADIADORES_ET3	3		305	308	22/03/27	24/03/27	441	136	No crítica	244:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
246	P5	N5-MARMOLERIA_ET2	3		303	306	18/03/27	22/03/27	438	135	No crítica	243:FS; 237:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
249	P5	N5-ZOCALOS_ET1	3		305	308	22/03/27	24/03/27	441	136	No crítica	244:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
283	P6	N6-ABERT INT_ET2	3		307	310	24/03/27	26/03/27	441	134	No crítica	282:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
285	P6	N6-REVEST&SOLADOS_ET4	3		305	308	22/03/27	24/03/27	435	130	No crítica	284:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
286	P6	N6-EQUIP_ET2	5		305	310	22/03/27	26/03/27	436	131	No crítica	284:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
324	P7	N7-ELEC_ET5	5		307	312	24/03/27	30/03/27	436	129	No crítica	323:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
326	P7	N7-EQUIP_ET1	3		307	310	24/03/27	26/03/27	432	125	No crítica	323:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
365	P8	N8-ABERT EXT_ET2	5		307	312	24/03/27	30/03/27	427	120	No crítica	364:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
394	General	Fin Impermeabilización Azotea	0		297	297	09/03/27	09/03/27	297	0	Crítica modelo	393:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
458	Planta baja	PB-CONTRAPISO	3		295	298	08/03/27	10/03/27	369	74	No crítica	455:FS; 456:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
80	P1	N1-Limpieza Final_	3		295	298	08/03/27	10/03/27	450	155	No crítica	79:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
122	P2	N2-Limpieza Final_	3		300	303	15/03/27	17/03/27	450	150	No crítica	121:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
163	P3	N3-ABER EXT_ET3	1		304	305	19/03/27	19/03/27	449	145	No crítica	162:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
208	P4	N4-PIN INT_ET2	5		304	309	19/03/27	25/03/27	444	140	No crítica	205:FS; 206:FS; 203:FS; 207:FS; 199:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
212	P4	N4-Puesta a punto_	5		303	308	18/03/27	24/03/27	448	145	No crítica	211:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
247	P5	N5-GAS_ET3	3		306	309	23/03/27	25/03/27	441	135	No crítica	246:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
248	P5	N5-SANIT_ET2	3		306	309	23/03/27	25/03/27	441	135	No crítica	246:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
253	P5	N5-CheckList_	0		308	308	24/03/27	24/03/27	448	140	No crítica	245:FS; 249:FS	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.
287	P6	N6-RADIADORES_ET3	3		310	313	29/03/27	31/03/27	441	131	No crítica	286:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
288	P6	N6-MARMOLERIA_ET2	3		308	311	25/03/27	29/03/27	438	130	No crítica	285:FS; 279:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
291	P6	N6-ZOCALOS_ET1	3		310	313	29/03/27	31/03/27	441	131	No crítica	286:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
325	P7	N7-ABERT INT_ET2	3		312	315	31/03/27	02/04/27	441	129	No crítica	324:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
327	P7	N7-REVEST&SOLADOS_ET4	3		310	313	29/03/27	31/03/27	435	125	No crítica	326:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
328	P7	N7-EQUIP_ET2	5		310	315	29/03/27	02/04/27	436	126	No crítica	326:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
366	P8	N8-ELEC_ET5	5		312	317	31/03/27	06/04/27	436	124	No crítica	365:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
368	P8	N8-EQUIP_ET1	3		312	315	31/03/27	02/04/27	432	120	No crítica	365:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
395	P9 / quincho y azotea	AZ-TERMINACION (A DESARROLLAR PROG. SEGÚN PROYECTO)	10		297	307	10/03/27	23/03/27	297	0	Crítica modelo	394:FS	10 días conservados. Definir alcance de terminación de azotea.
457	Planta baja	PB - ET3 tapados, marcos y espacios técnicos	5		298	303	11/03/27	17/03/27	372	74	No crítica	458:FS	ET3 posterior a contrapiso; conserva duración de 5 días.

ID	Sector	Actividad	Duración restante	Disponibilidad mínima	Inicio índice	Fin índice	Inicio	Fin	Inicio tardío índice	HT días	Criticidad	Predecesoras	Observación
83	P1	N1-Entrega_	0		298	298	10/03/27	10/03/27	453	155	No crítica	80:FS; 82:FS; 64:FS	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.
125	P2	N2-Entrega_	0		303	303	17/03/27	17/03/27	453	150	No crítica	122:FS; 124:FS; 106:FS	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.
164	P3	N3-Limpieza Final_	3		305	308	22/03/27	24/03/27	450	145	No crítica	163:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
209	P4	N4-ABER EXT_ET3	1		309	310	26/03/27	26/03/27	449	140	No crítica	208:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
250	P5	N5-PIN INT_ET2	5		309	314	26/03/27	01/04/27	444	135	No crítica	247:FS; 248:FS; 245:FS; 249:FS; 241:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
254	P5	N5-Puesta a punto_	5		308	313	25/03/27	31/03/27	448	140	No crítica	253:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
289	P6	N6-GAS_ET3	3		311	314	30/03/27	01/04/27	441	130	No crítica	288:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
290	P6	N6-SANIT_ET2	3		311	314	30/03/27	01/04/27	441	130	No crítica	288:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
295	P6	N6-CheckList_	0		313	313	31/03/27	31/03/27	448	135	No crítica	287:FS; 291:FS	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.
329	P7	N7-RADIADORES_ET3	3		315	318	05/04/27	07/04/27	441	126	No crítica	328:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
330	P7	N7-MARMOLERIA_ET2	3		313	316	01/04/27	05/04/27	438	125	No crítica	327:FS; 321:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
333	P7	N7-ZOCALOS_ET1	3		315	318	05/04/27	07/04/27	441	126	No crítica	328:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
367	P8	N8-ABERT INT_ET2	3		317	320	07/04/27	09/04/27	441	124	No crítica	366:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
369	P8	N8-REVEST&SOLADOS_ET4	3		315	318	05/04/27	07/04/27	435	120	No crítica	368:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
370	P8	N8-EQUIP_ET2	5		315	320	05/04/27	09/04/27	436	121	No crítica	368:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
396	P9 / quincho y azotea	AZ-YES_ET1	5		307	312	24/03/27	30/03/27	307	0	Crítica modelo	395:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
459	Planta baja	PB-YES_ET1	5		303	308	18/03/27	24/03/27	377	74	No crítica	457:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
167	P3	N3-Entrega_	0		308	308	24/03/27	24/03/27	453	145	No crítica	164:FS; 166:FS; 148:FS	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.
210	P4	N4-Limpieza Final_	3		310	313	29/03/27	31/03/27	450	140	No crítica	209:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
251	P5	N5-ABER EXT_ET3	1		314	315	02/04/27	02/04/27	449	135	No crítica	250:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
292	P6	N6-PIN INT_ET2	5		314	319	02/04/27	08/04/27	444	130	No crítica	289:FS; 290:FS; 287:FS; 291:FS; 283:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
296	P6	N6-Puesta a punto_	5		313	318	01/04/27	07/04/27	448	135	No crítica	295:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
331	P7	N7-GAS_ET3	3		316	319	06/04/27	08/04/27	441	125	No crítica	330:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
332	P7	N7-SANIT_ET2	3		316	319	06/04/27	08/04/27	441	125	No crítica	330:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
337	P7	N7-CheckList_	0		318	318	07/04/27	07/04/27	448	130	No crítica	329:FS; 333:FS	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.
371	P8	N8-RADIADORES_ET3	3		320	323	12/04/27	14/04/27	441	121	No crítica	370:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
372	P8	N8-MARMOLERIA_ET2	3		318	321	08/04/27	12/04/27	438	120	No crítica	369:FS; 363:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
375	P8	N8-ZOCALOS_ET1	3		320	323	12/04/27	14/04/27	441	121	No crítica	370:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
397	P9 / quincho y azotea	AZ-ELEC_ET3	1		312	313	31/03/27	31/03/27	312	0	Crítica modelo	396:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
460	Planta baja	PB-ELEC_ET3	1		308	309	25/03/27	25/03/27	382	74	No crítica	459:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
461	Planta baja	PB-AA_ET2	1		308	309	25/03/27	25/03/27	382	74	No crítica	459:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
213	P4	N4-Entrega_	0		313	313	31/03/27	31/03/27	453	140	No crítica	210:FS; 212:FS; 194:FS	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.
252	P5	N5-Limpieza Final_	3		315	318	05/04/27	07/04/27	450	135	No crítica	251:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
293	P6	N6-ABER EXT_ET3	1		319	320	09/04/27	09/04/27	449	130	No crítica	292:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
334	P7	N7-PIN INT_ET2	5		319	324	09/04/27	15/04/27	444	125	No crítica	331:FS; 332:FS; 329:FS; 333:FS; 325:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID	Sector	Actividad	Duración restante	Disponibilidad mínima	Inicio índice	Fin índice	Inicio	Fin	Inicio tardío índice	HT días	Criticidad	Predecesoras	Observación
338	P7	N7-Puesta a punto_	5		318	323	08/04/27	14/04/27	448	130	No crítica	337:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
373	P8	N8-GAS_ET3	3		321	324	13/04/27	15/04/27	441	120	No crítica	372:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
374	P8	N8-SANIT_ET2	3		321	324	13/04/27	15/04/27	441	120	No crítica	372:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
379	P8	N8-CheckList_	0		323	323	14/04/27	14/04/27	448	125	No crítica	371:FS; 375:FS	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.
398	P9 / quincho y azotea	AZ-AA_ET2	1		313	314	01/04/27	01/04/27	313	0	Crítica modelo	397:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
462	Planta baja	PB-YES_ET2	5		308	313	25/03/27	31/03/27	382	74	No crítica	460:SS; 461:SS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
255	P5	N5-Entrega_	0		318	318	07/04/27	07/04/27	453	135	No crítica	252:FS; 254:FS; 236:FS	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.
294	P6	N6-Limpieza Final_	3		320	323	12/04/27	14/04/27	450	130	No crítica	293:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
335	P7	N7-ABER EXT_ET3	1		324	325	16/04/27	16/04/27	449	125	No crítica	334:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
376	P8	N8-PIN INT_ET2	5		324	329	16/04/27	22/04/27	444	120	No crítica	373:FS; 374:FS; 371:FS; 375:FS; 367:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
380	P8	N8-Puesta a punto_	5		323	328	15/04/27	21/04/27	448	125	No crítica	379:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
399	P9 / quincho y azotea	AZ-YES_ET2	5		314	319	02/04/27	08/04/27	314	0	Crítica modelo	398:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
463	Planta baja	PB-ELEC_ET4	5		313	318	01/04/27	07/04/27	387	74	No crítica	462:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
297	P6	N6-Entrega_	0		323	323	14/04/27	14/04/27	453	130	No crítica	294:FS; 296:FS; 278:FS	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.
336	P7	N7-Limpieza Final_	3		325	328	19/04/27	21/04/27	450	125	No crítica	335:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
377	P8	N8-ABER EXT_ET3	1		329	330	23/04/27	23/04/27	449	120	No crítica	376:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
400	P9 / quincho y azotea	AZ-ELEC_ET4	5		319	324	09/04/27	15/04/27	319	0	Crítica modelo	399:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
464	Planta baja	PB-REVEST&SOLADOS_ET1	5		318	323	08/04/27	14/04/27	392	74	No crítica	463:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
339	P7	N7-Entrega_	0		328	328	21/04/27	21/04/27	453	125	No crítica	336:FS; 338:FS; 320:FS	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.
378	P8	N8-Limpieza Final_	3		330	333	26/04/27	28/04/27	450	120	No crítica	377:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
401	P9 / quincho y azotea	AZ-REVEST&SOLADOS_ET1	5		324	329	16/04/27	22/04/27	324	0	Crítica modelo	400:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
465	Planta baja	PB-REVEST&SOLADOS_ET2	5		323	328	15/04/27	21/04/27	397	74	No crítica	464:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
468	Planta baja	PB-MARMOLERIA_ET1	3		323	326	15/04/27	19/04/27	450	127	No crítica	464:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
381	P8	N8-Entrega_	0		333	333	28/04/27	28/04/27	453	120	No crítica	378:FS; 380:FS; 362:FS	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.
402	P9 / quincho y azotea	AZ-REVEST&SOLADOS_ET2	5		329	334	23/04/27	29/04/27	329	0	Crítica modelo	401:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
404	P9 / quincho y azotea	AZ-MARMOLERIA_ET1	3		329	332	23/04/27	27/04/27	450	121	No crítica	401:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
466	Planta baja	PB-REVEST&SOLADOS_ET3	5		328	333	22/04/27	28/04/27	402	74	No crítica	465:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
403	P9 / quincho y azotea	AZ-REVEST&SOLADOS_ET3	5		334	339	30/04/27	06/05/27	334	0	Crítica modelo	402:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
467	Planta baja	PB-REVEST&SOLADOS_ET7	5		333	338	29/04/27	05/05/27	407	74	No crítica	466:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
405	P9 / quincho y azotea	AZ-PIN INT_ET1	5		339	344	07/05/27	13/05/27	339	0	Crítica modelo	403:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
469	Planta baja	PB-PIN INT_ET1	5		338	343	06/05/27	12/05/27	412	74	No crítica	467:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
406	P9 / quincho y azotea	AZ-ABERT EXT_ET2	5		344	349	14/05/27	20/05/27	344	0	Crítica modelo	405:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
470	Planta baja	PB-ABERT EXT_ET2	5		343	348	13/05/27	19/05/27	417	74	No crítica	469:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID	Sector	Actividad	Duración restante	Disponibilidad mínima	Inicio índice	Fin índice	Inicio	Fin	Inicio tardío índice	HT días	Criticidad	Predecesoras	Observación
407	P9 / quincho y azotea	AZ-ELEC_ET5	5		349	354	21/05/27	27/05/27	349	0	Crítica modelo	406:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
471	Planta baja	PB-VIDRIOS_ESP	5		348	353	20/05/27	26/05/27	426	78	No crítica	470:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
472	Planta baja	PB-ELEC_ET5	5		348	353	20/05/27	26/05/27	423	75	No crítica	470:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
474	Planta baja	PB-EQUIP_ET1	3		348	351	20/05/27	24/05/27	422	74	No crítica	470:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
477	Planta baja	PB-RADIADORES_ET3	3		343	346	13/05/27	17/05/27	428	85	No crítica	470:SS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
408	P9 / quincho y azotea	AZ-ABERT INT_ET2	3		354	357	28/05/27	01/06/27	354	0	Crítica modelo	407:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
473	Planta baja	PB-ABERT INT_ET2	3		353	356	27/05/27	31/05/27	428	75	No crítica	472:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
475	Planta baja	PB-REVEST&SOLADOS_ET4	3		351	354	25/05/27	27/05/27	425	74	No crítica	474:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
476	Planta baja	PB-EQUIP_ET2	3		351	354	25/05/27	27/05/27	425	74	No crítica	474:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
409	P9 / quincho y azotea	AZ-EQUIP_ET1	3		357	360	02/06/27	04/06/27	357	0	Crítica modelo	408:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
411	P9 / quincho y azotea	AZ-EQUIP_ET2	3		357	360	02/06/27	04/06/27	450	93	No crítica	408:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
412	P9 / quincho y azotea	AZ-RADIADORES_ET3	3		357	360	02/06/27	04/06/27	450	93	No crítica	408:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
478	Planta baja	PB-MARMOLERIA_ET2	3		354	357	28/05/27	01/06/27	428	74	No crítica	475:FS; 476:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
479	Planta baja	PB-GAS_ET3	3		354	357	28/05/27	01/06/27	428	74	No crítica	475:FS; 476:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
480	Planta baja	PB-SANIT_ET2	3		354	357	28/05/27	01/06/27	428	74	No crítica	475:FS; 476:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
481	Planta baja	PB-ZOCALOS_ET1	3		354	357	28/05/27	01/06/27	428	74	No crítica	475:FS; 476:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
410	P9 / quincho y azotea	AZ-REVEST&SOLADOS_ET4	3		360	363	07/06/27	09/06/27	360	0	Crítica modelo	409:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
416	P9 / quincho y azotea	AZ-ZOCALOS_ET1	3		360	363	07/06/27	09/06/27	360	0	Crítica modelo	409:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
482	Planta baja	PB-PIN INT_ET2	5		357	362	02/06/27	08/06/27	431	74	No crítica	478:FS; 479:FS; 480:FS; 481:FS; 473:FS; 471:FS; 477:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
413	P9 / quincho y azotea	AZ-MARMOLERIA_ET2	3		363	366	10/06/27	14/06/27	363	0	Crítica modelo	410:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
417	P9 / quincho y azotea	AZ-PIN INT_ET2	5		363	368	10/06/27	16/06/27	363	0	Crítica modelo	410:FS; 416:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
483	Planta baja	PB-ABER EXT_ET3	1		362	363	09/06/27	09/06/27	436	74	No crítica	482:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
414	P9 / quincho y azotea	AZ-GAS_ET3	3		366	369	15/06/27	17/06/27	366	0	Crítica modelo	413:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
415	P9 / quincho y azotea	AZ-SANIT_ET2	3		366	369	15/06/27	17/06/27	366	0	Crítica modelo	413:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
418	P9 / quincho y azotea	AZ-ABER EXT_ET3	1		368	369	17/06/27	17/06/27	368	0	Crítica modelo	417:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
484	Planta baja	PB-Desarme de cerco de obra	1		363	364	10/06/27	10/06/27	437	74	No crítica	483:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
419	P9 / quincho y azotea	AZ-Limpieza Final	3		369	372	18/06/27	22/06/27	369	0	Crítica modelo	418:FS; 414:FS; 415:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
485	Planta baja	PB-Retoques finales (sector desarme cerco de obra)	2		364	366	11/06/27	14/06/27	438	74	No crítica	484:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
420	P9 / quincho y azotea	AZ-CheckList	0		372	372	22/06/27	22/06/27	448	76	No crítica	419:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID	Sector	Actividad	Duración restante	Disponibilidad mínima	Inicio índice	Fin índice	Inicio	Fin	Inicio tardío índice	HT días	Criticidad	Predecesoras	Observación
486	Planta baja	PB-REVEST&SOLADOS	5		366	371	15/06/27	21/06/27	440	74	No crítica	485:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
425	Comunes	EC-SANIT_ET3	5		369	374	18/06/27	24/06/27	369	0	Crítica modelo	419:SS	Vínculo propuesto SS con limpieza final P9, reproduce el solape del original. Validar prioridad de frentes comunes.
421	P9 / quincho y azotea	AZ-Puesta a punto	5		372	377	23/06/27	29/06/27	448	76	No crítica	420:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
487	Planta baja	PB-Limpieza Final	3		371	374	22/06/27	24/06/27	445	74	No crítica	486:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
426	Comunes	EC-ALB_ET5	10		374	384	25/06/27	08/07/27	374	0	Crítica modelo	425:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
422	P9 / quincho y azotea	AZ-Entrega	0		377	377	29/06/27	29/06/27	453	76	No crítica	421:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
488	Planta baja	PB-CheckList	0		374	374	24/06/27	24/06/27	448	74	No crítica	487:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
427	Comunes	EC-GAS_ET2	5		384	389	09/07/27	15/07/27	384	0	Crítica modelo	426:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
489	Planta baja	PB-Puesta a punto	5		374	379	25/06/27	01/07/27	448	74	No crítica	488:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
428	Comunes	EC-AGUA_ET3	5		389	394	16/07/27	22/07/27	389	0	Crítica modelo	427:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
429	Comunes	EC-YESERIA_ET3	5		394	399	23/07/27	29/07/27	394	0	Crítica modelo	428:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
430	Comunes	EC-YESERIA_ET4	8		399	407	30/07/27	10/08/27	399	0	Crítica modelo	429:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
424	General	Ingreso Ascensor	0		407	407	10/08/27	10/08/27	407	0	Crítica modelo	430:FS	Ingreso de ascensor. Entrega de proveedor debe confirmar esta fecha.
431	Comunes	EC-ASCENSOR_ET1	3		407	410	11/08/27	13/08/27	407	0	Crítica modelo	424:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
435	Comunes	EC-HERRERIA_ET1	3		407	410	11/08/27	13/08/27	444	37	No crítica	424:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
432	Comunes	EC-ASCENSOR_ET2	5		410	415	16/08/27	20/08/27	410	0	Crítica modelo	431:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
436	Comunes	EC-HERRERIA_ET2	3		410	413	16/08/27	18/08/27	447	37	No crítica	435:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
433	Comunes	EC-ASCENSOR_ET3	5		415	420	23/08/27	27/08/27	415	0	Crítica modelo	432:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
434	Comunes	EC-ALB_ET6	5		420	425	30/08/27	03/09/27	420	0	Crítica modelo	433:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
437	Comunes	EC-ELEC_ET6	5		425	430	06/09/27	10/09/27	425	0	Crítica modelo	434:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
438	Comunes	EC-PIN INT_ET3	5		430	435	13/09/27	17/09/27	430	0	Crítica modelo	437:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
439	Comunes	EC-REVEST&SOL_ET6	10		435	445	20/09/27	01/10/27	435	0	Crítica modelo	438:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
440	Comunes	EC-ASCENSOR_ET4	3		445	448	04/10/27	06/10/27	447	2	No crítica	439:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
441	Comunes	EC-PIN INT_ET4	5		445	450	04/10/27	08/10/27	445	0	Crítica modelo	439:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
442	Comunes	EC-GAS_ET4	3		450	453	11/10/27	13/10/27	450	0	Crítica modelo	441:FS; 440:FS; 436:FS	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
490	Planta baja	Entrega general y planta baja	0		453	453	13/10/27	13/10/27	453	0	Crítica modelo	489:FS; 442:FS; 422:FS; 445:FS; 447:FS; 83:FS; 125:FS; 167:FS; 213:FS; 255:FS; 297:FS; 339:FS; 381:FS	Fin calculado del modelo reconstruido, sujeto a supuestos y calendario. No incluye trámites de habilitación no informados.

3. Gantt semanal completo

Semanas: día / mes del lunes, noviembre 2026 a noviembre 2027. Rojo: crítica. Verde: otras. Gris: cierre completo. Semana 21/12: trabajo hasta 23/12.

ID	Sector / actividad	02 11	09 11	16 11	23 11	30 11	07 12	14 12	21 12	28 12	04 01	11 01	18 01	25 01	01 02	08 02	15 02	22 02	01 03	08 03	15 03	22 03	29 03	05 04	12 04	19 04	26 04	03 05	10 05	17 05	24 05	31 05	07 06	14 06	21 06	28 06	05 07	12 07	19 07	26 07	02 08	09 08	16 08	23 08	30 08	06 09	13 09	20 09	27 09	04 10	11 10	18 10	25 10	01 11
H16	Estructura | Hormigonado azotea y sala de máquinas																																																						
44	P1 | P1 - ET2: premarcos y revoques interiores																																																					
L1	P1 | P1 - Instalaciones liberadas para contrapiso																																																					
L2	P2 | P2 - Instalaciones liberadas para contrapiso																																																					
L3	P3 | P3 - Instalaciones liberadas para contrapiso																																																				
L4	P4 | P4 - Instalaciones liberadas para contrapiso																																																				
L5	P5 | P5 - Instalaciones liberadas para contrapiso																																																				
L6	P6 | P6 - Instalaciones liberadas para contrapiso																																																				
L7	P7 | P7 - Instalaciones liberadas para contrapiso																																																				
L8	P8 | P8 - Instalaciones liberadas para contrapiso																																																				
444	General | ALB_ET4 - Medianera Este																																																				
LIB	P9 / quincho y azotea | Liberación de frente P9 por Dirección de Obra																																																				
51	P1 | P1 - Contrapiso terminado																																																				
86	P2 | P2 - ET2: premarcos y revoques interiores																																																				
93	P2 | P2 - Contrapiso terminado																																																				
135	P3 | P3 - Contrapiso terminado																																																				
181	P4 | P4 - Contrapiso terminado																																																				
223	P5 | P5 - Contrapiso terminado																																																				
265	P6 | P6 - Contrapiso terminado																																																				
307	P7 | P7 - Contrapiso terminado																																																				
349	P8 | P8 - Contrapiso terminado																																																				
445	General | ALB_ET4 - Medianera Norte																																																				
446	General | ALB_ET4 - Patio y Luz Este																																																				
50	P1 | P1 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos																																																				
92	P2 | P2 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos																																																				
128	P3 | P3 - ET2: premarcos y revoques interiores																																																				
383	P9 / quincho y azotea | P9 - ET1 albañilería																																																				
447	General | ALB_ET4 - Patio y Luz Oeste																																																				
52	P1 | N1-YES_ET1																																																				
58	P1 | N1-FA_PIN EXT_ET1																																																				
94	P2 | N2-YES_ET1																																																				
100	P2 | N2-FA_PIN EXT_ET1																																																				
134	P3 | P3 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos																																																				
174	P4 | P4 - ET2: premarcos y revoques interiores																																																				
53	P1 | N1-ELEC_ET3																																																				

ID	Sector / actividad	02 11	09 11	16 11	23 11	30 11	07 12	14 12	21 12	28 12	04 01	11 01	18 01	25 01	01 02	08 02	15 02	22 02	01 03	08 03	15 03	22 03	29 03	05 04	12 04	19 04	26 04	03 05	10 05	17 05	24 05	31 05	07 06	14 06	21 06	28 06	05 07	12 07	19 07	26 07	02 08	09 08	16 08	23 08	30 08	06 09	13 09	20 09	27 09	04 10	11 10	18 10	25 10	01 11
54	P1 | N1-AA_ET2																																																				
59	P1 | N1-FA_HER PESADA_ET1																																																				
95	P2 | N2-ELEC_ET3																																																				
96	P2 | N2-AA_ET2																																																				
101	P2 | N2-FA_HER PESADA_ET1																																																				
136	P3 | N3-YES_ET1																																																				
142	P3 | N3-FA_PIN EXT_ET1																																																				
180	P4 | P4 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos																																																				
216	P5 | P5 - ET2: premarcos y revoques interiores																																																				
55	P1 | N1-YES_ET2																																																				
97	P2 | N2-YES_ET2																																																				
137	P3 | N3-ELEC_ET3																																																				
138	P3 | N3-AA_ET2																																																				
143	P3 | N3-FA_HER PESADA_ET1																																																				
182	P4 | N4-YES_ET1																																																				
188	P4 | N4-FA_PIN EXT_ET1																																																				
222	P5 | P5 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos																																																				
258	P6 | P6 - ET2: premarcos y revoques interiores																																																				
56	P1 | N1-ELEC_ET4																																																				
57	P1 | N1-IMP.LOCAL HUM_ET1																																																				
98	P2 | N2-ELEC_ET4																																																				
99	P2 | N2-IMP.LOCAL HUM_ET1																																																				
139	P3 | N3-YES_ET2																																																				
183	P4 | N4-ELEC_ET3																																																				
184	P4 | N4-AA_ET2																																																				
189	P4 | N4-FA_HER PESADA_ET1																																																				
224	P5 | N5-YES_ET1																																																				
230	P5 | N5-FA_PIN EXT_ET1																																																				
264	P6 | P6 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos																																																				
300	P7 | P7 - ET2: premarcos y revoques interiores																																																				
60	P1 | N1-REVEST&SOLADOS_ET1																																																				
102	P2 | N2-REVEST&SOLADOS_ET1																																																				
140	P3 | N3-ELEC_ET4																																																				
141	P3 | N3-IMP.LOCAL HUM_ET1																																																				
185	P4 | N4-YES_ET2																																																				
225	P5 | N5-ELEC_ET3																																																				
226	P5 | N5-AA_ET2																																																				
231	P5 | N5-FA_HER PESADA_ET1																																																				

ID	Sector / actividad	02 11	09 11	16 11	23 11	30 11	07 12	14 12	21 12	28 12	04 01	11 01	18 01	25 01	01 02	08 02	15 02	22 02	01 03	08 03	15 03	22 03	29 03	05 04	12 04	19 04	26 04	03 05	10 05	17 05	24 05	31 05	07 06	14 06	21 06	28 06	05 07	12 07	19 07	26 07	02 08	09 08	16 08	23 08	30 08	06 09	13 09	20 09	27 09	04 10	11 10	18 10	25 10	01 11
266	P6 | N6-YES_ET1																																																			
272	P6 | N6-FA_PIN EXT_ET1																																																			
306	P7 | P7 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos																																																			
342	P8 | P8 - ET2: premarcos y revoques interiores																																																		
61	P1 | N1-REVEST&SOLADOS_ET2																																																		
63	P1 | N1-FA_BARANDAS DEFINITIVAS																																																		
65	P1 | N1-MARMOLERIA_ET1																																																		
103	P2 | N2-REVEST&SOLADOS_ET2																																																		
105	P2 | N2-FA_BARANDAS DEFINITIVAS																																																		
107	P2 | N2-MARMOLERIA_ET1																																																		
144	P3 | N3-REVEST&SOLADOS_ET1																																																		
186	P4 | N4-ELEC_ET4																																																		
187	P4 | N4-IMP.LOCAL HUM_ET1																																																		
227	P5 | N5-YES_ET2																																																		
267	P6 | N6-ELEC_ET3																																																		
268	P6 | N6-AA_ET2																																																		
273	P6 | N6-FA_HER PESADA_ET1																																																	
308	P7 | N7-YES_ET1																																																		
314	P7 | N7-FA_PIN EXT_ET1																																																	
348	P8 | P8 - ET3: tapados, marcos y espacios técnicos																																																	
384	P9 / quincho y azotea | P9 - ET2 premarcos y revoques																																																	
62	P1 | N1-REVEST&SOLADOS_ET3																																																	
64	P1 | N1-FA_PIN EXT_ET2																																																	
104	P2 | N2-REVEST&SOLADOS_ET3																																																	
106	P2 | N2-FA_PIN EXT_ET2																																																	
145	P3 | N3-REVEST&SOLADOS_ET2																																																	
147	P3 | N3-FA_BARANDAS DEFINITIVAS																																																	
149	P3 | N3-MARMOLERIA_ET1																																																	
190	P4 | N4-REVEST&SOLADOS_ET1																																																	
228	P5 | N5-ELEC_ET4																																																	
229	P5 | N5-IMP.LOCAL HUM_ET1																																																	
269	P6 | N6-YES_ET2																																																		
309	P7 | N7-ELEC_ET3																																																	
310	P7 | N7-AA_ET2																																																	
315	P7 | N7-FA_HER PESADA_ET1																																																
350	P8 | N8-YES_ET1																																																	
356	P8 | N8-FA_PIN EXT_ET1																																																
385	P9 / quincho y azotea | AZ-SANIT_ET1																																																

ID	Sector / actividad	02 11	09 11	16 11	23 11	30 11	07 12	14 12	21 12	28 12	04 01	11 01	18 01	25 01	01 02	08 02	15 02	22 02	01 03	08 03	15 03	22 03	29 03	05 04	12 04	19 04	26 04	03 05	10 05	17 05	24 05	31 05	07 06	14 06	21 06	28 06	05 07	12 07	19 07	26 07	02 08	09 08	16 08	23 08	30 08	06 09	13 09	20 09	27 09	04 10	11 10	18 10	25 10	01 11
66	P1 | N1-PIN INT_ET1																																																						
108	P2 | N2-PIN INT_ET1																																																					
146	P3 | N3-REVEST&SOLADOS_ET3																																																					
148	P3 | N3-FA_PIN EXT_ET2																																																				
191	P4 | N4-REVEST&SOLADOS_ET2																																																				
193	P4 | N4-FA_BARANDAS DEFINITIVAS																																																				
195	P4 | N4-MARMOLERIA_ET1																																																				
232	P5 | N5-REVEST&SOLADOS_ET1																																																				
270	P6 | N6-ELEC_ET4																																																				
271	P6 | N6-IMP.LOCAL HUM_ET1																																																				
311	P7 | N7-YES_ET2																																																				
351	P8 | N8-ELEC_ET3																																																				
352	P8 | N8-AA_ET2																																																				
357	P8 | N8-FA_HER PESADA_ET1																																																				
386	P9 / quincho y azotea | AZ-ELEC_ET2																																																				
67	P1 | N1-ABERT EXT_ET2																																																				
109	P2 | N2-ABERT EXT_ET2																																																				
150	P3 | N3-PIN INT_ET1																																																				
192	P4 | N4-REVEST&SOLADOS_ET3																																																				
194	P4 | N4-FA_PIN EXT_ET2																																																				
233	P5 | N5-REVEST&SOLADOS_ET2																																																				
235	P5 | N5-FA_BARANDAS DEFINITIVAS																																																				
237	P5 | N5-MARMOLERIA_ET1																																																				
274	P6 | N6-REVEST&SOLADOS_ET1																																																				
312	P7 | N7-ELEC_ET4																																																				
313	P7 | N7-IMP.LOCAL HUM_ET1																																																				
353	P8 | N8-YES_ET2																																																				
387	P9 / quincho y azotea | AZ-AA_ET1																																																				
388	P9 / quincho y azotea | AZ-RADIADORES_ET1-2																																																				
68	P1 | N1-ELEC_ET5																																																				
70	P1 | N1-EQUIP_ET1																																																				
110	P2 | N2-ELEC_ET5																																																				
112	P2 | N2-EQUIP_ET1																																																				
151	P3 | N3-ABERT EXT_ET2																																																				
196	P4 | N4-PIN INT_ET1																																																				
234	P5 | N5-REVEST&SOLADOS_ET3																																																				
236	P5 | N5-FA_PIN EXT_ET2																																																				
275	P6 | N6-REVEST&SOLADOS_ET2																																																				

ID	Sector / actividad	02 11	09 11	16 11	23 11	30 11	07 12	14 12	21 12	28 12	04 01	11 01	18 01	25 01	01 02	08 02	15 02	22 02	01 03	08 03	15 03	22 03	29 03	05 04	12 04	19 04	26 04	03 05	10 05	17 05	24 05	31 05	07 06	14 06	21 06	28 06	05 07	12 07	19 07	26 07	02 08	09 08	16 08	23 08	30 08	06 09	13 09	20 09	27 09	04 10	11 10	18 10	25 10	01 11
277	P6 | N6-FA_BARANDAS DEFINITIVAS																																																					
279	P6 | N6-MARMOLERIA_ET1																																																				
316	P7 | N7-REVEST&SOLADOS_ET1																																																				
354	P8 | N8-ELEC_ET4																																																				
355	P8 | N8-IMP.LOCAL HUM_ET1																																																				
390	P9 / quincho y azotea | AZ-AISLACION TERMICA S/ HIGROTERMIA																																																				
69	P1 | N1-ABERT INT_ET2																																																				
71	P1 | N1-REVEST&SOLADOS_ET4																																																				
72	P1 | N1-EQUIP_ET2																																																				
111	P2 | N2-ABERT INT_ET2																																																				
113	P2 | N2-REVEST&SOLADOS_ET4																																																				
114	P2 | N2-EQUIP_ET2																																																				
152	P3 | N3-ELEC_ET5																																																				
154	P3 | N3-EQUIP_ET1																																																				
197	P4 | N4-ABERT EXT_ET2																																																				
238	P5 | N5-PIN INT_ET1																																																				
276	P6 | N6-REVEST&SOLADOS_ET3																																																				
278	P6 | N6-FA_PIN EXT_ET2																																																				
317	P7 | N7-REVEST&SOLADOS_ET2																																																				
319	P7 | N7-FA_BARANDAS DEFINITIVAS																																																				
321	P7 | N7-MARMOLERIA_ET1																																																				
358	P8 | N8-REVEST&SOLADOS_ET1																																																				
391	P9 / quincho y azotea | AZ-CONTRAPISO DE PENDIENTE CON CARPETA																																																				
449	Planta baja | PB-ALB_ET1																																																				
73	P1 | N1-RADIADORES_ET3																																																				
74	P1 | N1-MARMOLERIA_ET2																																																				
77	P1 | N1-ZOCALOS_ET1																																																				
115	P2 | N2-RADIADORES_ET3																																																				
116	P2 | N2-MARMOLERIA_ET2																																																				
119	P2 | N2-ZOCALOS_ET1																																																				
153	P3 | N3-ABERT INT_ET2																																																				
155	P3 | N3-REVEST&SOLADOS_ET4																																																				
156	P3 | N3-EQUIP_ET2																																																				
198	P4 | N4-ELEC_ET5																																																				
200	P4 | N4-EQUIP_ET1																																																				
239	P5 | N5-ABERT EXT_ET2																																																				
280	P6 | N6-PIN INT_ET1																																																				
318	P7 | N7-REVEST&SOLADOS_ET3																																																				


ID	Sector / actividad	02 11	09 11	16 11	23 11	30 11	07 12	14 12	21 12	28 12	04 01	11 01	18 01	25 01	01 02	08 02	15 02	22 02	01 03	08 03	15 03	22 03	29 03	05 04	12 04	19 04	26 04	03 05	10 05	17 05	24 05	31 05	07 06	14 06	21 06	28 06	05 07	12 07	19 07	26 07	02 08	09 08	16 08	23 08	30 08	06 09	13 09	20 09	27 09	04 10	11 10	18 10	25 10	01 11
320	P7 | N7-FA_PIN EXT_ET2																																																					
359	P8 | N8-REVEST&SOLADOS_ET2																																																				
361	P8 | N8-FA_BARANDAS DEFINITIVAS																																																				
363	P8 | N8-MARMOLERIA_ET1																																																			
389	P9 / quincho y azotea | P9 - ET3 tapados, marcos y espacios técnicos																																																			
450	Planta baja | PB-ALB_ET2																																																			
75	P1 | N1-GAS_ET3																																																			
76	P1 | N1-SANIT_ET2																																																			
81	P1 | N1-CheckList_																																																			
117	P2 | N2-GAS_ET3																																																			
118	P2 | N2-SANIT_ET2																																																			
123	P2 | N2-CheckList_																																																			
157	P3 | N3-RADIADORES_ET3																																																			
158	P3 | N3-MARMOLERIA_ET2																																																			
161	P3 | N3-ZOCALOS_ET1																																																			
199	P4 | N4-ABERT INT_ET2																																																			
201	P4 | N4-REVEST&SOLADOS_ET4																																																			
202	P4 | N4-EQUIP_ET2																																																			
240	P5 | N5-ELEC_ET5																																																			
242	P5 | N5-EQUIP_ET1																																																			
281	P6 | N6-ABERT EXT_ET2																																																			
322	P7 | N7-PIN INT_ET1																																																			
360	P8 | N8-REVEST&SOLADOS_ET3																																																			
362	P8 | N8-FA_PIN EXT_ET2																																																			
392	P9 / quincho y azotea | AZ-IMPERMEABILIZACION (Imprimación y membrana)																																																			
452	Planta baja | PB-HERR_ESP																																																			
451	Planta baja | PB-GAS_ET1																																																			
453	Planta baja | PB-SANIT_ET1																																																			
454	Planta baja | PB-ELEC_ET2																																																			
78	P1 | N1-PIN INT_ET2																																																			
82	P1 | N1-Puesta a punto_																																																			
120	P2 | N2-PIN INT_ET2																																																			
124	P2 | N2-Puesta a punto_																																																			
159	P3 | N3-GAS_ET3																																																			
160	P3 | N3-SANIT_ET2																																																			
165	P3 | N3-CheckList_																																																			
203	P4 | N4-RADIADORES_ET3																																																			

ID	Sector / actividad	02 11	09 11	16 11	23 11	30 11	07 12	14 12	21 12	28 12	04 01	11 01	18 01	25 01	01 02	08 02	15 02	22 02	01 03	08 03	15 03	22 03	29 03	05 04	12 04	19 04	26 04	03 05	10 05	17 05	24 05	31 05	07 06	14 06	21 06	28 06	05 07	12 07	19 07	26 07	02 08	09 08	16 08	23 08	30 08	06 09	13 09	20 09	27 09	04 10	11 10	18 10	25 10	01 11
204	P4 | N4-MARMOLERIA_ET2																																																						
207	P4 | N4-ZOCALOS_ET1																																																					
241	P5 | N5-ABERT INT_ET2																																																					
243	P5 | N5-REVEST&SOLADOS_ET4																																																					
244	P5 | N5-EQUIP_ET2																																																					
282	P6 | N6-ELEC_ET5																																																					
284	P6 | N6-EQUIP_ET1																																																					
323	P7 | N7-ABERT EXT_ET2																																																					
364	P8 | N8-PIN INT_ET1																																																					
393	P9 / quincho y azotea | AZ-PRUEBA HIDRAULICA																																																					
455	Planta baja | PB-AA_ET1																																																					
456	Planta baja | PB-RADIADORES_ET1-2																																																					
79	P1 | N1-ABER EXT_ET3																																																					
121	P2 | N2-ABER EXT_ET3																																																					
162	P3 | N3-PIN INT_ET2																																																					
166	P3 | N3-Puesta a punto_																																																					
205	P4 | N4-GAS_ET3																																																					
206	P4 | N4-SANIT_ET2																																																					
211	P4 | N4-CheckList_																																																					
245	P5 | N5-RADIADORES_ET3																																																					
246	P5 | N5-MARMOLERIA_ET2																																																					
249	P5 | N5-ZOCALOS_ET1																																																					
283	P6 | N6-ABERT INT_ET2																																																					
285	P6 | N6-REVEST&SOLADOS_ET4																																																					
286	P6 | N6-EQUIP_ET2																																																					
324	P7 | N7-ELEC_ET5																																																					
326	P7 | N7-EQUIP_ET1																																																					
365	P8 | N8-ABERT EXT_ET2																																																					
394	General | Fin Impermeabilización Azotea																																																					
458	Planta baja | PB-CONTRAPISO																																																					
80	P1 | N1-Limpieza Final_																																																					
122	P2 | N2-Limpieza Final_																																																					
163	P3 | N3-ABER EXT_ET3																																																					
208	P4 | N4-PIN INT_ET2																																																					
212	P4 | N4-Puesta a punto_																																																					
247	P5 | N5-GAS_ET3																																																					
248	P5 | N5-SANIT_ET2																																																					
253	P5 | N5-CheckList_																																																					

ID	Sector / actividad	02 11	09 11	16 11	23 11	30 11	07 12	14 12	21 12	28 12	04 01	11 01	18 01	25 01	01 02	08 02	15 02	22 02	01 03	08 03	15 03	22 03	29 03	05 04	12 04	19 04	26 04	03 05	10 05	17 05	24 05	31 05	07 06	14 06	21 06	28 06	05 07	12 07	19 07	26 07	02 08	09 08	16 08	23 08	30 08	06 09	13 09	20 09	27 09	04 10	11 10	18 10	25 10	01 11
287	P6 | N6-RADIADORES_ET3																																																						
288	P6 | N6-MARMOLERIA_ET2																																																					
291	P6 | N6-ZOCALOS_ET1																																																					
325	P7 | N7-ABERT INT_ET2																																																					
327	P7 | N7-REVEST&SOLADOS_ET4																																																					
328	P7 | N7-EQUIP_ET2																																																					
366	P8 | N8-ELEC_ET5																																																					
368	P8 | N8-EQUIP_ET1																																																					
395	P9 / quincho y azotea | AZ-TERMINACION (A DESARROLLAR PROG. SEGÚN PROYECTO)																																																					
457	Planta baja | PB - ET3 tapados, marcos y espacios técnicos																																																					
83	P1 | N1-Entrega_																																																					
125	P2 | N2-Entrega_																																																					
164	P3 | N3-Limpieza Final_																																																					
209	P4 | N4-ABER EXT_ET3																																																					
250	P5 | N5-PIN INT_ET2																																																					
254	P5 | N5-Puesta a punto_																																																					
289	P6 | N6-GAS_ET3																																																					
290	P6 | N6-SANIT_ET2																																																					
295	P6 | N6-CheckList_																																																					
329	P7 | N7-RADIADORES_ET3																																																					
330	P7 | N7-MARMOLERIA_ET2																																																					
333	P7 | N7-ZOCALOS_ET1																																																					
367	P8 | N8-ABERT INT_ET2																																																					
369	P8 | N8-REVEST&SOLADOS_ET4																																																					
370	P8 | N8-EQUIP_ET2																																																					
396	P9 / quincho y azotea | AZ-YES_ET1																																																					
459	Planta baja | PB-YES_ET1																																																					
167	P3 | N3-Entrega_																																																					
210	P4 | N4-Limpieza Final_																																																					
251	P5 | N5-ABER EXT_ET3																																																					
292	P6 | N6-PIN INT_ET2																																																					
296	P6 | N6-Puesta a punto_																																																					
331	P7 | N7-GAS_ET3																																																					
332	P7 | N7-SANIT_ET2																																																					
337	P7 | N7-CheckList_																																																					
371	P8 | N8-RADIADORES_ET3																																																					
372	P8 | N8-MARMOLERIA_ET2																																																					

ID	Sector / actividad	02 11	09 11	16 11	23 11	30 11	07 12	14 12	21 12	28 12	04 01	11 01	18 01	25 01	01 02	08 02	15 02	22 02	01 03	08 03	15 03	22 03	29 03	05 04	12 04	19 04	26 04	03 05	10 05	17 05	24 05	31 05	07 06	14 06	21 06	28 06	05 07	12 07	19 07	26 07	02 08	09 08	16 08	23 08	30 08	06 09	13 09	20 09	27 09	04 10	11 10	18 10	25 10	01 11
375	P8 | N8-ZOCALOS_ET1																																																						
397	P9 / quincho y azotea | AZ-ELEC_ET3																																																						
460	Planta baja | PB-ELEC_ET3																																																						
461	Planta baja | PB-AA_ET2																																																						
213	P4 | N4-Entrega_																																																						
252	P5 | N5-Limpieza Final_																																																						
293	P6 | N6-ABER EXT_ET3																																																						
334	P7 | N7-PIN INT_ET2																																																						
338	P7 | N7-Puesta a punto_																																																						
373	P8 | N8-GAS_ET3																																																						
374	P8 | N8-SANIT_ET2																																																						
379	P8 | N8-CheckList_																																																						
398	P9 / quincho y azotea | AZ-AA_ET2																																																						
462	Planta baja | PB-YES_ET2																																																						
255	P5 | N5-Entrega_																																																						
294	P6 | N6-Limpieza Final_																																																						
335	P7 | N7-ABER EXT_ET3																																																						
376	P8 | N8-PIN INT_ET2																																																						
380	P8 | N8-Puesta a punto_																																																						
399	P9 / quincho y azotea | AZ-YES_ET2																																																						
463	Planta baja | PB-ELEC_ET4																																																						
297	P6 | N6-Entrega_																																																						
336	P7 | N7-Limpieza Final_																																																						
377	P8 | N8-ABER EXT_ET3																																																						
400	P9 / quincho y azotea | AZ-ELEC_ET4																																																						
464	Planta baja | PB-REVEST&SOLADOS_ET1																																																						
339	P7 | N7-Entrega_																																																						
378	P8 | N8-Limpieza Final_																																																						
401	P9 / quincho y azotea | AZ-REVEST&SOLADOS_ET1																																																						
465	Planta baja | PB-REVEST&SOLADOS_ET2																																																						
468	Planta baja | PB-MARMOLERIA_ET1																																																						
381	P8 | N8-Entrega_																																																						
402	P9 / quincho y azotea | AZ-REVEST&SOLADOS_ET2																																																						
404	P9 / quincho y azotea | AZ-MARMOLERIA_ET1																																																						
466	Planta baja | PB-REVEST&SOLADOS_ET3																																																						
403	P9 / quincho y azotea | AZ-REVEST&SOLADOS_ET3																																																						
467	Planta baja | PB-REVEST&SOLADOS_ET7																																																						
405	P9 / quincho y azotea | AZ-PIN INT_ET1																																																						

ID	Sector / actividad
469	Planta baja | PB-PIN INT_ET1
406	P9 / quincho y azotea | AZ-ABERT EXT_ET2
470	Planta baja | PB-ABERT EXT_ET2
407	P9 / quincho y azotea | AZ-ELEC_ET5
471	Planta baja | PB-VIDRIOS_ESP
472	Planta baja | PB-ELEC_ET5
474	Planta baja | PB-EQUIP_ET1
477	Planta baja | PB-RADIADORES_ET3
408	P9 / quincho y azotea | AZ-ABERT INT_ET2
473	Planta baja | PB-ABERT INT_ET2
475	Planta baja | PB-REVEST&SOLADOS_ET4
476	Planta baja | PB-EQUIP_ET2
409	P9 / quincho y azotea | AZ-EQUIP_ET1
411	P9 / quincho y azotea | AZ-EQUIP_ET2
412	P9 / quincho y azotea | AZ-RADIADORES_ET3
478	Planta baja | PB-MARMOLERIA_ET2
479	Planta baja | PB-GAS_ET3
480	Planta baja | PB-SANIT_ET2
481	Planta baja | PB-ZOCALOS_ET1
410	P9 / quincho y azotea | AZ-REVEST&SOLADOS_ET4
416	P9 / quincho y azotea | AZ-ZOCALOS_ET1
482	Planta baja | PB-PIN INT_ET2
413	P9 / quincho y azotea | AZ-MARMOLERIA_ET2
417	P9 / quincho y azotea | AZ-PIN INT_ET2
483	Planta baja | PB-ABER EXT_ET3
414	P9 / quincho y azotea | AZ-GAS_ET3
415	P9 / quincho y azotea | AZ-SANIT_ET2
418	P9 / quincho y azotea | AZ-ABER EXT_ET3
484	Planta baja | PB-Desarme de cerco de obra
419	P9 / quincho y azotea | AZ-Limpieza Final
485	Planta baja | PB-Retoques finales (sector desarme cerco de obra)
420	P9 / quincho y azotea | AZ-CheckList
486	Planta baja | PB-REVEST&SOLADOS
425	Comunes | EC-SANIT_ET3
421	P9 / quincho y azotea | AZ-Puesta a punto
487	Planta baja | PB-Limpieza Final
426	Comunes | EC-ALB_ET5
422	P9 / quincho y azotea | AZ-Entrega



ID	Sector / actividad	02 11	09 11	16 11	23 11	30 11	07 12	14 12	21 12	28 12	04 01	11 01	18 01	25 01	01 02	08 02	15 02	22 02	01 03	08 03	15 03	22 03	29 03	05 04	12 04	19 04	26 04	03 05	10 05	17 05	24 05	31 05	07 06	14 06	21 06	28 06	05 07	12 07	19 07	26 07	02 08	09 08	16 08	23 08	30 08	06 09	13 09	20 09	27 09	04 10	11 10	18 10	25 10	01 11
488	Planta baja | PB-CheckList																																																							
427	Comunes | EC-GAS_ET2																																																							
489	Planta baja | PB-Puesta a punto																																																							
428	Comunes | EC-AGUA_ET3																																																							
429	Comunes | EC-YESERIA_ET3																																																							
430	Comunes | EC-YESERIA_ET4																																																							
424	General | Ingreso Ascensor																																																							
431	Comunes | EC-ASCENSOR_ET1																																																							
435	Comunes | EC-HERRERIA_ET1																																																							
432	Comunes | EC-ASCENSOR_ET2																																																							
436	Comunes | EC-HERRERIA_ET2																																																							
433	Comunes | EC-ASCENSOR_ET3																																																							
434	Comunes | EC-ALB_ET6																																																							
437	Comunes | EC-ELEC_ET6																																																							
438	Comunes | EC-PIN INT_ET3																																																							
439	Comunes | EC-REVEST&SOL_ET6																																																							
440	Comunes | EC-ASCENSOR_ET4																																																							
441	Comunes | EC-PIN INT_ET4																																																							
442	Comunes | EC-GAS_ET4																																																							
490	Planta baja | Entrega general y planta baja																																																							

4. Base original | 491 registros y trazabilidad

Fechas originales y fechas de revisión en columnas separadas. Los campos vacíos se conservan sin inventar fechas.

ID original	Nombre original	Duración original	Duración LB	Inicio original	Fin original	Tratamiento	Inicio revisión	Fin revisión	Observación
0	JUJUY - Plan General - PH	374	512	24/08/26	27/01/28	Resumen	09/11/26	13/10/27	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
1	CONTRATACIONES	179	262	24/08/26	30/04/27	Resumen			Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
2	ALBAÑILERIA	0	0	10/12/26	10/12/26	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
3	INST. SANITARIAS	0	0	24/08/26	24/08/26	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
4	INST. ELECTRICAS	0	0	24/08/26	24/08/26	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
5	INST. GAS	0	0	07/01/27	07/01/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
6	INST. AGUA F Y C	0	0	21/01/27	21/01/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
7	Bombeo Contrapiso	0	0	18/02/27	18/02/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
8	YESERIA TRADICIONAL	0	0	25/02/27	25/02/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
9	HERRERIA	0	0	17/12/26	17/12/26	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
10	ASCENSORES	0	0	07/10/26	07/10/26	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
11	DRYWALL	0	0	25/02/27	25/02/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
12	IMPERMEABILIZACION	0	0	30/03/27	30/03/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
13	REVESTIMIENTO Y SOLADOS	0	0	18/03/27	18/03/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
14	ABERTURAS INTERIORES	0	0	27/04/27	27/04/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
15	ABERTURAS EXTERIORES	0	0	18/02/27	18/02/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
16	PINTURA INTERIOR	0	0	08/04/27	08/04/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
17	PINTURA EXTERIOR	0	0	24/02/27	24/02/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
18	EQUIPAMIENTOS	0	0	20/04/27	20/04/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
19	MARMOLERIA	0	0	23/03/27	23/03/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
20	ZOCALOS	0	0	30/04/27	30/04/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
21	AIRE ACONDICIONADO	0	0	14/01/27	14/01/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
22	RADIADORES	0	0	14/01/27	14/01/27	Contratación a verificar			Estado real no informado. Confirmar contratación y suministro antes del primer uso; no se inventa una fecha histórica.
23	OBRA	374	512	24/08/26	27/01/28	Resumen	09/11/26	13/10/27	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
24	Inicio de obra	0	0	24/08/26	24/08/26	Hito histórico sin fecha real			No se conserva como fecha vigente el inicio del programa anterior.

ID original	Nombre original	Duración original	Duración LB	Inicio original	Fin original	Tratamiento	Inicio revisión	Fin revisión	Observación
25	EST Hº ARMADO	193	258	24/08/26	19/05/27	Resumen	16/11/26	16/11/26	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
26	DESMALEZAMIENTO Y REPLANTEO INICIAL	5	7	24/08/26	28/08/26	Ejecutado según avance informado			Estructura hasta planta P9 terminada. Fechas reales no informadas; no se trasladan las fechas originales.
27	PILOTAJE	14	19	31/08/26	17/09/26	Ejecutado según avance informado			Estructura hasta planta P9 terminada. Fechas reales no informadas; no se trasladan las fechas originales.
28	CABEZALES + VF	14	19	18/09/26	07/10/26	Ejecutado según avance informado			Estructura hasta planta P9 terminada. Fechas reales no informadas; no se trasladan las fechas originales.
29	EST_S/PB	15	20	08/10/26	28/10/26	Ejecutado según avance informado			Estructura hasta planta P9 terminada. Fechas reales no informadas; no se trasladan las fechas originales.
30	EST_S/N1	15	20	29/10/26	18/11/26	Ejecutado según avance informado			Estructura hasta planta P9 terminada. Fechas reales no informadas; no se trasladan las fechas originales.
31	EST_S/N2	15	20	19/11/26	09/12/26	Ejecutado según avance informado			Estructura hasta planta P9 terminada. Fechas reales no informadas; no se trasladan las fechas originales.
32	EST_S/N3	15	20	10/12/26	30/12/26	Ejecutado según avance informado			Estructura hasta planta P9 terminada. Fechas reales no informadas; no se trasladan las fechas originales.
33	EST_S/N4	15	20	31/12/26	20/01/27	Ejecutado según avance informado			Estructura hasta planta P9 terminada. Fechas reales no informadas; no se trasladan las fechas originales.
34	EST_S/N5	15	20	21/01/27	10/02/27	Ejecutado según avance informado			Estructura hasta planta P9 terminada. Fechas reales no informadas; no se trasladan las fechas originales.
35	EST_S/N6	15	20	11/02/27	03/03/27	Ejecutado según avance informado			Estructura hasta planta P9 terminada. Fechas reales no informadas; no se trasladan las fechas originales.
36	EST_S/N7	15	20	04/03/27	24/03/27	Ejecutado según avance informado			Estructura hasta planta P9 terminada. Fechas reales no informadas; no se trasladan las fechas originales.
37	EST_S/N8	15	20	25/03/27	14/04/27	Ejecutado según avance informado			Estructura hasta planta P9 terminada. Fechas reales no informadas; no se trasladan las fechas originales.
38	EST_S/AZ	15	20	15/04/27	05/05/27	Hito agregado	16/11/26	16/11/26	Fecha fijada por Marcelo. No equivale a liberación para trabajar.
39	EST_S/SM	10	13	06/05/27	19/05/27	Hito agregado	16/11/26	16/11/26	Fecha fijada por Marcelo. No equivale a liberación para trabajar.
40	Fin Est HºAº	0	0	19/05/27	19/05/27	Hito agregado	16/11/26	16/11/26	Fecha fijada por Marcelo. No equivale a liberación para trabajar.
41	Inicio Albañileria	0	0	03/03/27	03/03/27	Hito histórico sin fecha real			No se conserva como fecha vigente el inicio del programa anterior.
42	NIVEL 1	111	151	04/03/27	05/08/27	Resumen	09/11/26	10/03/27	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
43	N1-ALB_ET1	5	7	04/03/27	10/03/27	ET1 ejecutada hasta P8			Último piso ET1: 10/10/26. Fechas reales por piso no informadas.
44	N1-ALB_ET2	5	7	11/03/27	17/03/27	Reprogramado	09/11/26	13/11/26	Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
45	N1-GAS_ET1	10	13	18/03/27	31/03/27	Hito agregado	13/11/26	13/11/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
46	N1-SANIT_ET1	10	13	01/04/27	14/04/27	Hito agregado	13/11/26	13/11/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
47	N1-ELEC_ET2	10	13	15/04/27	28/04/27	Hito agregado	13/11/26	13/11/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
48	N1-AA_ET1	5	7	01/04/27	07/04/27	Hito agregado	13/11/26	13/11/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
49	N1-RADIADORES_ET1-2	5	7	01/04/27	07/04/27	Hito agregado	13/11/26	13/11/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
50	N1-ALB_ET3	10	13	29/04/27	12/05/27	Reprogramado	16/11/26	27/11/26	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.
51	N1-BOMBEO_	0	0	12/05/27	12/05/27	Reprogramado	13/11/26	13/11/26	Fecha propuesta por continuidad del tren. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.
52	N1-YES_ET1	5	7	13/05/27	19/05/27	Reprogramado	30/11/26	04/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
53	N1-ELEC_ET3	1	2	20/05/27	20/05/27	Reprogramado	07/12/26	07/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID original	Nombre original	Duración original	Duración LB	Inicio original	Fin original	Tratamiento	Inicio revisión	Fin revisión	Observación
54	N1-AA_ET2	1	2	20/05/27	20/05/27	Reprogramado	07/12/26	07/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
55	N1-YES_ET2	5	7	20/05/27	26/05/27	Reprogramado	07/12/26	11/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
56	N1-ELEC_ET4	5	7	27/05/27	02/06/27	Reprogramado	14/12/26	18/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
57	N1-IMP.LOCAL HUM_ET1	3	4	27/05/27	31/05/27	Reprogramado	14/12/26	16/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
58	N1-FA_PIN EXT_ET1	4	6	13/05/27	18/05/27	Reprogramado	30/11/26	03/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
59	N1-FA_HER PESADA_ET1	2	3	19/05/27	20/05/27	Reprogramado	04/12/26	07/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
60	N1-REVEST&SOLADOS_ET1	5	7	03/06/27	09/06/27	Reprogramado	21/12/26	12/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
61	N1-REVEST&SOLADOS_ET2	5	7	10/06/27	16/06/27	Reprogramado	13/01/27	19/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
62	N1-REVEST&SOLADOS_ET3	5	7	17/06/27	23/06/27	Reprogramado	20/01/27	26/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
63	N1-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2	3	10/06/27	11/06/27	Reprogramado	13/01/27	14/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
64	N1-FA_PIN EXT_ET2	2	3	14/06/27	15/06/27	Reprogramado	15/01/27	18/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
65	N1-MARMOLERIA_ET1	3	4	10/06/27	14/06/27	Reprogramado	13/01/27	15/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
66	N1-PIN INT_ET1	5	7	24/06/27	30/06/27	Reprogramado	27/01/27	02/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
67	N1-ABERT EXT_ET2	5	7	01/07/27	07/07/27	Reprogramado	03/02/27	09/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
68	N1-ELEC_ET5	5	7	08/07/27	14/07/27	Reprogramado	10/02/27	16/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
69	N1-ABERT INT_ET2	3	4	15/07/27	19/07/27	Reprogramado	17/02/27	19/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
70	N1-EQUIP_ET1	3	4	08/07/27	12/07/27	Reprogramado	10/02/27	12/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
71	N1-REVEST&SOLADOS_ET4	3	4	13/07/27	15/07/27	Reprogramado	15/02/27	17/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
72	N1-EQUIP_ET2	5	7	13/07/27	19/07/27	Reprogramado	15/02/27	19/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
73	N1-RADIADORES_ET3	3	4	20/07/27	22/07/27	Reprogramado	22/02/27	24/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
74	N1-MARMOLERIA_ET2	3	4	16/07/27	20/07/27	Reprogramado	18/02/27	22/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
75	N1-GAS_ET3	3	4	21/07/27	23/07/27	Reprogramado	23/02/27	25/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
76	N1-SANIT_ET2	3	4	21/07/27	23/07/27	Reprogramado	23/02/27	25/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
77	N1-ZOCALOS_ET1	3	4	20/07/27	22/07/27	Reprogramado	22/02/27	24/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
78	N1-PIN INT_ET2	5	7	26/07/27	30/07/27	Reprogramado	26/02/27	04/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
79	N1-ABER EXT_ET3	1	2	02/08/27	02/08/27	Reprogramado	05/03/27	05/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
80	N1-Limpieza Final_	3	4	03/08/27	05/08/27	Reprogramado	08/03/27	10/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
81	N1-CheckList_	0	0	22/07/27	22/07/27	Reprogramado	24/02/27	24/02/27	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.
82	N1-Puesta a punto_	5	7	23/07/27	29/07/27	Reprogramado	25/02/27	03/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
83	N1-Entrega_	0	0	05/08/27	05/08/27	Reprogramado	10/03/27	10/03/27	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.
84	NIVEL 2	111	151	11/03/27	12/08/27	Resumen	16/11/26	17/03/27	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
85	N2-ALB_ET1	5	7	11/03/27	17/03/27	ET1 ejecutada hasta P8			Último piso ET1: 10/10/26. Fechas reales por piso no informadas.
86	N2-ALB_ET2	5	7	18/03/27	24/03/27	Reprogramado	16/11/26	20/11/26	Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
87	N2-GAS_ET1	10	13	25/03/27	07/04/27	Hito agregado	20/11/26	20/11/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
88	N2-SANIT_ET1	10	13	08/04/27	21/04/27	Hito agregado	20/11/26	20/11/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
89	N2-ELEC_ET2	10	13	22/04/27	05/05/27	Hito agregado	20/11/26	20/11/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.

ID original	Nombre original	Duración original	Duración LB	Inicio original	Fin original	Tratamiento	Inicio revisión	Fin revisión	Observación
90	N2-AA_ET1	5	7	08/04/27	14/04/27	Hito agregado	20/11/26	20/11/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
91	N2-RADIADORES_ET1-2	5	7	08/04/27	14/04/27	Hito agregado	20/11/26	20/11/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
92	N2-ALB_ET3	10	13	06/05/27	19/05/27	Reprogramado	23/11/26	04/12/26	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.
93	N2-BOMBEO_	0	0	19/05/27	19/05/27	Reprogramado	20/11/26	20/11/26	Fecha propuesta por continuidad del tren. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.
94	N2-YES_ET1	5	7	20/05/27	26/05/27	Reprogramado	07/12/26	11/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
95	N2-ELEC_ET3	1	2	27/05/27	27/05/27	Reprogramado	14/12/26	14/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
96	N2-AA_ET2	1	2	27/05/27	27/05/27	Reprogramado	14/12/26	14/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
97	N2-YES_ET2	5	7	27/05/27	02/06/27	Reprogramado	14/12/26	18/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
98	N2-ELEC_ET4	5	7	03/06/27	09/06/27	Reprogramado	21/12/26	12/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
99	N2-IMP.LOCAL HUM_ET1	3	4	03/06/27	07/06/27	Reprogramado	21/12/26	23/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
100	N2-FA_PIN EXT_ET1	4	6	20/05/27	25/05/27	Reprogramado	07/12/26	10/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
101	N2-FA_HER PESADA_ET1	2	3	26/05/27	27/05/27	Reprogramado	11/12/26	14/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
102	N2-REVEST&SOLADOS_ET1	5	7	10/06/27	16/06/27	Reprogramado	13/01/27	19/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
103	N2-REVEST&SOLADOS_ET2	5	7	17/06/27	23/06/27	Reprogramado	20/01/27	26/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
104	N2-REVEST&SOLADOS_ET3	5	7	24/06/27	30/06/27	Reprogramado	27/01/27	02/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
105	N2-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2	3	17/06/27	18/06/27	Reprogramado	20/01/27	21/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
106	N2-FA_PIN EXT_ET2	2	3	21/06/27	22/06/27	Reprogramado	22/01/27	25/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
107	N2-MARMOLERIA_ET1	3	4	17/06/27	21/06/27	Reprogramado	20/01/27	22/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
108	N2-PIN INT_ET1	5	7	01/07/27	07/07/27	Reprogramado	03/02/27	09/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
109	N2-ABERT EXT_ET2	5	7	08/07/27	14/07/27	Reprogramado	10/02/27	16/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
110	N2-ELEC_ET5	5	7	15/07/27	21/07/27	Reprogramado	17/02/27	23/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
111	N2-ABERT INT_ET2	3	4	22/07/27	26/07/27	Reprogramado	24/02/27	26/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
112	N2-EQUIP_ET1	3	4	15/07/27	19/07/27	Reprogramado	17/02/27	19/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
113	N2-REVEST&SOLADOS_ET4	3	4	20/07/27	22/07/27	Reprogramado	22/02/27	24/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
114	N2-EQUIP_ET2	5	7	20/07/27	26/07/27	Reprogramado	22/02/27	26/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
115	N2-RADIADORES_ET3	3	4	27/07/27	29/07/27	Reprogramado	01/03/27	03/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
116	N2-MARMOLERIA_ET2	3	4	23/07/27	27/07/27	Reprogramado	25/02/27	01/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
117	N2-GAS_ET3	3	4	28/07/27	30/07/27	Reprogramado	02/03/27	04/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
118	N2-SANIT_ET2	3	4	28/07/27	30/07/27	Reprogramado	02/03/27	04/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
119	N2-ZOCALOS_ET1	3	4	27/07/27	29/07/27	Reprogramado	01/03/27	03/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
120	N2-PIN INT_ET2	5	7	02/08/27	06/08/27	Reprogramado	05/03/27	11/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
121	N2-ABER EXT_ET3	1	2	09/08/27	09/08/27	Reprogramado	12/03/27	12/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
122	N2-Limpieza Final_	3	4	10/08/27	12/08/27	Reprogramado	15/03/27	17/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
123	N2-CheckList_	0	0	29/07/27	29/07/27	Reprogramado	03/03/27	03/03/27	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.
124	N2-Puesta a punto_	5	7	30/07/27	05/08/27	Reprogramado	04/03/27	10/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
125	N2-Entrega_	0	0	12/08/27	12/08/27	Reprogramado	17/03/27	17/03/27	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.

ID original	Nombre original	Duración original	Duración LB	Inicio original	Fin original	Tratamiento	Inicio revisión	Fin revisión	Observación
126	NIVEL 3	111	151	18/03/27	19/08/27	Resumen	23/11/26	24/03/27	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
127	N3-ALB_ET1	5	7	18/03/27	24/03/27	ET1 ejecutada hasta P8			Último piso ET1: 10/10/26. Fechas reales por piso no informadas.
128	N3-ALB_ET2	5	7	25/03/27	31/03/27	Reprogramado	23/11/26	27/11/26	Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
129	N3-GAS_ET1	10	13	01/04/27	14/04/27	Hito agregado	27/11/26	27/11/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
130	N3-SANIT_ET1	10	13	15/04/27	28/04/27	Hito agregado	27/11/26	27/11/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
131	N3-ELEC_ET2	10	13	29/04/27	12/05/27	Hito agregado	27/11/26	27/11/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
132	N3-AA_ET1	5	7	15/04/27	21/04/27	Hito agregado	27/11/26	27/11/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
133	N3-RADIADORES_ET1-2	5	7	15/04/27	21/04/27	Hito agregado	27/11/26	27/11/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
134	N3-ALB_ET3	10	13	13/05/27	26/05/27	Reprogramado	30/11/26	11/12/26	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.
135	N3-BOMBEO_	0	0	26/05/27	26/05/27	Reprogramado	27/11/26	27/11/26	Fecha propuesta por continuidad del tren. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.
136	N3-YES_ET1	5	7	27/05/27	02/06/27	Reprogramado	14/12/26	18/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
137	N3-ELEC_ET3	1	2	03/06/27	03/06/27	Reprogramado	21/12/26	21/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
138	N3-AA_ET2	1	2	03/06/27	03/06/27	Reprogramado	21/12/26	21/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
139	N3-YES_ET2	5	7	03/06/27	09/06/27	Reprogramado	21/12/26	12/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
140	N3-ELEC_ET4	5	7	10/06/27	16/06/27	Reprogramado	13/01/27	19/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
141	N3-IMP.LOCAL HUM_ET1	3	4	10/06/27	14/06/27	Reprogramado	13/01/27	15/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
142	N3-FA_PIN EXT_ET1	4	6	27/05/27	01/06/27	Reprogramado	14/12/26	17/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
143	N3-FA_HER PESADA_ET1	2	3	02/06/27	03/06/27	Reprogramado	18/12/26	21/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
144	N3-REVEST&SOLADOS_ET1	5	7	17/06/27	23/06/27	Reprogramado	20/01/27	26/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
145	N3-REVEST&SOLADOS_ET2	5	7	24/06/27	30/06/27	Reprogramado	27/01/27	02/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
146	N3-REVEST&SOLADOS_ET3	5	7	01/07/27	07/07/27	Reprogramado	03/02/27	09/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
147	N3-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2	3	24/06/27	25/06/27	Reprogramado	27/01/27	28/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
148	N3-FA_PIN EXT_ET2	2	3	28/06/27	29/06/27	Reprogramado	29/01/27	01/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
149	N3-MARMOLERIA_ET1	3	4	24/06/27	28/06/27	Reprogramado	27/01/27	29/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
150	N3-PIN INT_ET1	5	7	08/07/27	14/07/27	Reprogramado	10/02/27	16/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
151	N3-ABERT EXT_ET2	5	7	15/07/27	21/07/27	Reprogramado	17/02/27	23/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
152	N3-ELEC_ET5	5	7	22/07/27	28/07/27	Reprogramado	24/02/27	02/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
153	N3-ABERT INT_ET2	3	4	29/07/27	02/08/27	Reprogramado	03/03/27	05/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
154	N3-EQUIP_ET1	3	4	22/07/27	26/07/27	Reprogramado	24/02/27	26/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
155	N3-REVEST&SOLADOS_ET4	3	4	27/07/27	29/07/27	Reprogramado	01/03/27	03/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
156	N3-EQUIP_ET2	5	7	27/07/27	02/08/27	Reprogramado	01/03/27	05/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
157	N3-RADIADORES_ET3	3	4	03/08/27	05/08/27	Reprogramado	08/03/27	10/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
158	N3-MARMOLERIA_ET2	3	4	30/07/27	03/08/27	Reprogramado	04/03/27	08/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
159	N3-GAS_ET3	3	4	04/08/27	06/08/27	Reprogramado	09/03/27	11/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
160	N3-SANIT_ET2	3	4	04/08/27	06/08/27	Reprogramado	09/03/27	11/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID original	Nombre original	Duración original	Duración LB	Inicio original	Fin original	Tratamiento	Inicio revisión	Fin revisión	Observación
161	N3-ZOCALOS_ET1	3	4	03/08/27	05/08/27	Reprogramado	08/03/27	10/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
162	N3-PIN INT_ET2	5	7	09/08/27	13/08/27	Reprogramado	12/03/27	18/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
163	N3-ABER EXT_ET3	1	2	16/08/27	16/08/27	Reprogramado	19/03/27	19/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
164	N3-Limpieza Final_	3	4	17/08/27	19/08/27	Reprogramado	22/03/27	24/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
165	N3-CheckList_	0	0	05/08/27	05/08/27	Reprogramado	10/03/27	10/03/27	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.
166	N3-Puesta a punto_	5	7	06/08/27	12/08/27	Reprogramado	11/03/27	17/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
167	N3-Entrega_	0	0	19/08/27	19/08/27	Reprogramado	24/03/27	24/03/27	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.
168	BOMBEOS CONTRAPISO	80	80	12/05/27	01/09/27	Resumen	13/11/26	18/12/26	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
169	Bombeos N1-2-3	0	0	12/05/27	12/05/27	Resumen	13/11/26	27/11/26	Ventana de bombeos, no fecha única. P9 tiene contrapiso de pendiente independiente (ID391).
170	Bombeos N4-5-6	0	0	07/07/27	07/07/27	Resumen	27/11/26	04/12/26	Ventana de bombeos, no fecha única. P9 tiene contrapiso de pendiente independiente (ID391).
171	Bombeos N7-8-AZ	0	0	01/09/27	01/09/27	Resumen	11/12/26	18/12/26	Ventana de bombeos, no fecha única. P9 tiene contrapiso de pendiente independiente (ID391).
172	NIVEL 4	136	170	25/03/27	30/09/27	Resumen	30/11/26	31/03/27	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
173	N4-ALB_ET1	5	7	25/03/27	31/03/27	ET1 ejecutada hasta P8			Último piso ET1: 10/10/26. Fechas reales por piso no informadas.
174	N4-ALB_ET2	5	7	01/04/27	07/04/27	Reprogramado	30/11/26	04/12/26	Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
175	N4-GAS_ET1	10	13	08/04/27	21/04/27	Hito agregado	04/12/26	04/12/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
176	N4-SANIT_ET1	10	13	22/04/27	05/05/27	Hito agregado	04/12/26	04/12/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
177	N4-ELEC_ET2	10	13	06/05/27	19/05/27	Hito agregado	04/12/26	04/12/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
178	N4-AA_ET1	5	7	22/04/27	28/04/27	Hito agregado	04/12/26	04/12/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
179	N4-RADIADORES_ET1-2	5	7	22/04/27	28/04/27	Hito agregado	04/12/26	04/12/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
180	N4-ALB_ET3	10	13	20/05/27	02/06/27	Reprogramado	07/12/26	18/12/26	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.
181	N4-BOMBEO_	0	0	07/07/27	07/07/27	Reprogramado	04/12/26	04/12/26	Fecha propuesta por continuidad del tren. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.
182	N4-YES_ET1	5	7	08/07/27	14/07/27	Reprogramado	21/12/26	12/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
183	N4-ELEC_ET3	1	2	15/07/27	15/07/27	Reprogramado	13/01/27	13/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
184	N4-AA_ET2	1	2	15/07/27	15/07/27	Reprogramado	13/01/27	13/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
185	N4-YES_ET2	5	7	15/07/27	21/07/27	Reprogramado	13/01/27	19/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
186	N4-ELEC_ET4	5	7	22/07/27	28/07/27	Reprogramado	20/01/27	26/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
187	N4-IMP.LOCAL HUM_ET1	3	4	22/07/27	26/07/27	Reprogramado	20/01/27	22/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
188	N4-FA_PIN EXT_ET1	4	6	03/06/27	08/06/27	Reprogramado	21/12/26	11/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
189	N4-FA_HER PESADA_ET1	2	3	09/06/27	10/06/27	Reprogramado	12/01/27	13/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
190	N4-REVEST&SOLADOS_ET1	5	7	29/07/27	04/08/27	Reprogramado	27/01/27	02/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
191	N4-REVEST&SOLADOS_ET2	5	7	05/08/27	11/08/27	Reprogramado	03/02/27	09/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
192	N4-REVEST&SOLADOS_ET3	5	7	12/08/27	18/08/27	Reprogramado	10/02/27	16/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
193	N4-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2	3	05/08/27	06/08/27	Reprogramado	03/02/27	04/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
194	N4-FA_PIN EXT_ET2	2	3	09/08/27	10/08/27	Reprogramado	05/02/27	08/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
195	N4-MARMOLERIA_ET1	3	4	05/08/27	09/08/27	Reprogramado	03/02/27	05/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID original	Nombre original	Duración original	Duración LB	Inicio original	Fin original	Tratamiento	Inicio revisión	Fin revisión	Observación
196	N4-PIN INT_ET1	5	7	19/08/27	25/08/27	Reprogramado	17/02/27	23/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
197	N4-ABERT EXT_ET2	5	7	26/08/27	01/09/27	Reprogramado	24/02/27	02/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
198	N4-ELEC_ET5	5	7	02/09/27	08/09/27	Reprogramado	03/03/27	09/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
199	N4-ABERT INT_ET2	3	4	09/09/27	13/09/27	Reprogramado	10/03/27	12/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
200	N4-EQUIP_ET1	3	4	02/09/27	06/09/27	Reprogramado	03/03/27	05/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
201	N4-REVEST&SOLADOS_ET4	3	4	07/09/27	09/09/27	Reprogramado	08/03/27	10/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
202	N4-EQUIP_ET2	5	7	07/09/27	13/09/27	Reprogramado	08/03/27	12/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
203	N4-RADIADORES_ET3	3	4	14/09/27	16/09/27	Reprogramado	15/03/27	17/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
204	N4-MARMOLERIA_ET2	3	4	10/09/27	14/09/27	Reprogramado	11/03/27	15/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
205	N4-GAS_ET3	3	4	15/09/27	17/09/27	Reprogramado	16/03/27	18/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
206	N4-SANIT_ET2	3	4	15/09/27	17/09/27	Reprogramado	16/03/27	18/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
207	N4-ZOCALOS_ET1	3	4	14/09/27	16/09/27	Reprogramado	15/03/27	17/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
208	N4-PIN INT_ET2	5	7	20/09/27	24/09/27	Reprogramado	19/03/27	25/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
209	N4-ABER EXT_ET3	1	2	27/09/27	27/09/27	Reprogramado	26/03/27	26/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
210	N4-Limpieza Final_	3	4	28/09/27	30/09/27	Reprogramado	29/03/27	31/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
211	N4-CheckList_	0	0	16/09/27	16/09/27	Reprogramado	17/03/27	17/03/27	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.
212	N4-Puesta a punto_	5	7	17/09/27	23/09/27	Reprogramado	18/03/27	24/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
213	N4-Entrega_	0	0	30/09/27	30/09/27	Reprogramado	31/03/27	31/03/27	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.
214	NIVEL 5	111	151	01/04/27	02/09/27	Resumen	27/11/26	07/04/27	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
215	N5-ALB_ET1	5	7	01/04/27	07/04/27	ET1 ejecutada hasta P8			Último piso ET1: 10/10/26. Fechas reales por piso no informadas.
216	N5-ALB_ET2	5	7	08/04/27	14/04/27	Reprogramado	07/12/26	11/12/26	Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
217	N5-GAS_ET1	10	13	15/04/27	28/04/27	Hito agregado	27/11/26	27/11/26	Compromiso del usuario para P5/P6. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
218	N5-SANIT_ET1	10	13	29/04/27	12/05/27	Hito agregado	27/11/26	27/11/26	Compromiso del usuario para P5/P6. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
219	N5-ELEC_ET2	10	13	13/05/27	26/05/27	Hito agregado	27/11/26	27/11/26	Compromiso del usuario para P5/P6. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
220	N5-AA_ET1	5	7	29/04/27	05/05/27	Hito agregado	27/11/26	27/11/26	Compromiso del usuario para P5/P6. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
221	N5-RADIADORES_ET1-2	5	7	29/04/27	05/05/27	Hito agregado	27/11/26	27/11/26	Compromiso del usuario para P5/P6. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
222	N5-ALB_ET3	10	13	27/05/27	09/06/27	Reprogramado	14/12/26	12/01/27	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.
223	N5-BOMBEO_	0	0	09/06/27	09/06/27	Reprogramado	27/11/26	27/11/26	OBLIGATORIO: 27/11/26. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.
224	N5-YES_ET1	5	7	10/06/27	16/06/27	Reprogramado	13/01/27	19/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
225	N5-ELEC_ET3	1	2	17/06/27	17/06/27	Reprogramado	20/01/27	20/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
226	N5-AA_ET2	1	2	17/06/27	17/06/27	Reprogramado	20/01/27	20/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
227	N5-YES_ET2	5	7	17/06/27	23/06/27	Reprogramado	20/01/27	26/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
228	N5-ELEC_ET4	5	7	24/06/27	30/06/27	Reprogramado	27/01/27	02/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
229	N5-IMP.LOCAL HUM_ET1	3	4	24/06/27	28/06/27	Reprogramado	27/01/27	29/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
230	N5-FA_PIN EXT_ET1	4	6	10/06/27	15/06/27	Reprogramado	13/01/27	18/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID original	Nombre original	Duración original	Duración LB	Inicio original	Fin original	Tratamiento	Inicio revisión	Fin revisión	Observación
231	N5-FA_HER PESADA_ET1	2	3	16/06/27	17/06/27	Reprogramado	19/01/27	20/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
232	N5-REVEST&SOLADOS_ET1	5	7	01/07/27	07/07/27	Reprogramado	03/02/27	09/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
233	N5-REVEST&SOLADOS_ET2	5	7	08/07/27	14/07/27	Reprogramado	10/02/27	16/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
234	N5-REVEST&SOLADOS_ET3	5	7	15/07/27	21/07/27	Reprogramado	17/02/27	23/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
235	N5-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2	3	08/07/27	09/07/27	Reprogramado	10/02/27	11/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
236	N5-FA_PIN EXT_ET2	2	3	12/07/27	13/07/27	Reprogramado	12/02/27	15/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
237	N5-MARMOLERIA_ET1	3	4	08/07/27	12/07/27	Reprogramado	10/02/27	12/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
238	N5-PIN INT_ET1	5	7	22/07/27	28/07/27	Reprogramado	24/02/27	02/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
239	N5-ABERT EXT_ET2	5	7	29/07/27	04/08/27	Reprogramado	03/03/27	09/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
240	N5-ELEC_ET5	5	7	05/08/27	11/08/27	Reprogramado	10/03/27	16/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
241	N5-ABERT INT_ET2	3	4	12/08/27	16/08/27	Reprogramado	17/03/27	19/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
242	N5-EQUIP_ET1	3	4	05/08/27	09/08/27	Reprogramado	10/03/27	12/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
243	N5-REVEST&SOLADOS_ET4	3	4	10/08/27	12/08/27	Reprogramado	15/03/27	17/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
244	N5-EQUIP_ET2	5	7	10/08/27	16/08/27	Reprogramado	15/03/27	19/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
245	N5-RADIADORES_ET3	3	4	17/08/27	19/08/27	Reprogramado	22/03/27	24/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
246	N5-MARMOLERIA_ET2	3	4	13/08/27	17/08/27	Reprogramado	18/03/27	22/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
247	N5-GAS_ET3	3	4	18/08/27	20/08/27	Reprogramado	23/03/27	25/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
248	N5-SANIT_ET2	3	4	18/08/27	20/08/27	Reprogramado	23/03/27	25/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
249	N5-ZOCALOS_ET1	3	4	17/08/27	19/08/27	Reprogramado	22/03/27	24/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
250	N5-PIN INT_ET2	5	7	23/08/27	27/08/27	Reprogramado	26/03/27	01/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
251	N5-ABER EXT_ET3	1	2	30/08/27	30/08/27	Reprogramado	02/04/27	02/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
252	N5-Limpieza Final_	3	4	31/08/27	02/09/27	Reprogramado	05/04/27	07/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
253	N5-CheckList_	0	0	19/08/27	19/08/27	Reprogramado	24/03/27	24/03/27	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.
254	N5-Puesta a punto_	5	7	20/08/27	26/08/27	Reprogramado	25/03/27	31/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
255	N5-Entrega_	0	0	02/09/27	02/09/27	Reprogramado	07/04/27	07/04/27	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.
256	NIVEL 6	111	151	08/04/27	09/09/27	Resumen	27/11/26	14/04/27	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
257	N6-ALB_ET1	5	7	08/04/27	14/04/27	ET1 ejecutada hasta P8			Último piso ET1: 10/10/26. Fechas reales por piso no informadas.
258	N6-ALB_ET2	5	7	15/04/27	21/04/27	Reprogramado	14/12/26	18/12/26	Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
259	N6-GAS_ET1	10	13	22/04/27	05/05/27	Hito agregado	27/11/26	27/11/26	Compromiso del usuario para P5/P6. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
260	N6-SANIT_ET1	10	13	06/05/27	19/05/27	Hito agregado	27/11/26	27/11/26	Compromiso del usuario para P5/P6. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
261	N6-ELEC_ET2	10	13	20/05/27	02/06/27	Hito agregado	27/11/26	27/11/26	Compromiso del usuario para P5/P6. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
262	N6-AA_ET1	5	7	06/05/27	12/05/27	Hito agregado	27/11/26	27/11/26	Compromiso del usuario para P5/P6. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
263	N6-RADIADORES_ET1-2	5	7	06/05/27	12/05/27	Hito agregado	27/11/26	27/11/26	Compromiso del usuario para P5/P6. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
264	N6-ALB_ET3	10	13	03/06/27	16/06/27	Reprogramado	21/12/26	19/01/27	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.
265	N6-BOMBEO_	0	0	16/06/27	16/06/27	Reprogramado	27/11/26	27/11/26	OBLIGATORIO: 27/11/26. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.

ID original	Nombre original	Duración original	Duración LB	Inicio original	Fin original	Tratamiento	Inicio revisión	Fin revisión	Observación
266	N6-YES_ET1	5	7	17/06/27	23/06/27	Reprogramado	20/01/27	26/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
267	N6-ELEC_ET3	1	2	24/06/27	24/06/27	Reprogramado	27/01/27	27/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
268	N6-AA_ET2	1	2	24/06/27	24/06/27	Reprogramado	27/01/27	27/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
269	N6-YES_ET2	5	7	24/06/27	30/06/27	Reprogramado	27/01/27	02/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
270	N6-ELEC_ET4	5	7	01/07/27	07/07/27	Reprogramado	03/02/27	09/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
271	N6-IMP.LOCAL HUM_ET1	3	4	01/07/27	05/07/27	Reprogramado	03/02/27	05/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
272	N6-FA_PIN EXT_ET1	4	6	17/06/27	22/06/27	Reprogramado	20/01/27	25/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
273	N6-FA_HER PESADA_ET1	2	3	23/06/27	24/06/27	Reprogramado	26/01/27	27/01/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
274	N6-REVEST&SOLADOS_ET1	5	7	08/07/27	14/07/27	Reprogramado	10/02/27	16/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
275	N6-REVEST&SOLADOS_ET2	5	7	15/07/27	21/07/27	Reprogramado	17/02/27	23/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
276	N6-REVEST&SOLADOS_ET3	5	7	22/07/27	28/07/27	Reprogramado	24/02/27	02/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
277	N6-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2	3	15/07/27	16/07/27	Reprogramado	17/02/27	18/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
278	N6-FA_PIN EXT_ET2	2	3	19/07/27	20/07/27	Reprogramado	19/02/27	22/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
279	N6-MARMOLERIA_ET1	3	4	15/07/27	19/07/27	Reprogramado	17/02/27	19/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
280	N6-PIN INT_ET1	5	7	29/07/27	04/08/27	Reprogramado	03/03/27	09/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
281	N6-ABERT EXT_ET2	5	7	05/08/27	11/08/27	Reprogramado	10/03/27	16/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
282	N6-ELEC_ET5	5	7	12/08/27	18/08/27	Reprogramado	17/03/27	23/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
283	N6-ABERT INT_ET2	3	4	19/08/27	23/08/27	Reprogramado	24/03/27	26/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
284	N6-EQUIP_ET1	3	4	12/08/27	16/08/27	Reprogramado	17/03/27	19/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
285	N6-REVEST&SOLADOS_ET4	3	4	17/08/27	19/08/27	Reprogramado	22/03/27	24/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
286	N6-EQUIP_ET2	5	7	17/08/27	23/08/27	Reprogramado	22/03/27	26/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
287	N6-RADIADORES_ET3	3	4	24/08/27	26/08/27	Reprogramado	29/03/27	31/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
288	N6-MARMOLERIA_ET2	3	4	20/08/27	24/08/27	Reprogramado	25/03/27	29/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
289	N6-GAS_ET3	3	4	25/08/27	27/08/27	Reprogramado	30/03/27	01/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
290	N6-SANIT_ET2	3	4	25/08/27	27/08/27	Reprogramado	30/03/27	01/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
291	N6-ZOCALOS_ET1	3	4	24/08/27	26/08/27	Reprogramado	29/03/27	31/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
292	N6-PIN INT_ET2	5	7	30/08/27	03/09/27	Reprogramado	02/04/27	08/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
293	N6-ABER EXT_ET3	1	2	06/09/27	06/09/27	Reprogramado	09/04/27	09/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
294	N6-Limpieza Final_	3	4	07/09/27	09/09/27	Reprogramado	12/04/27	14/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
295	N6-CheckList_	0	0	26/08/27	26/08/27	Reprogramado	31/03/27	31/03/27	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.
296	N6-Puesta a punto_	5	7	27/08/27	02/09/27	Reprogramado	01/04/27	07/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
297	N6-Entrega_	0	0	09/09/27	09/09/27	Reprogramado	14/04/27	14/04/27	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.
298	NIVEL 7	161	189	15/04/27	25/11/27	Resumen	11/12/26	21/04/27	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
299	N7-ALB_ET1	5	7	15/04/27	21/04/27	ET1 ejecutada hasta P8			Último piso ET1: 10/10/26. Fechas reales por piso no informadas.
300	N7-ALB_ET2	5	7	22/04/27	28/04/27	Reprogramado	21/12/26	12/01/27	Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
301	N7-GAS_ET1	10	13	29/04/27	12/05/27	Hito agregado	11/12/26	11/12/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.

ID original	Nombre original	Duración original	Duración LB	Inicio original	Fin original	Tratamiento	Inicio revisión	Fin revisión	Observación
302	N7-SANIT_ET1	10	13	13/05/27	26/05/27	Hito agregado	11/12/26	11/12/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
303	N7-ELEC_ET2	10	13	27/05/27	09/06/27	Hito agregado	11/12/26	11/12/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
304	N7-AA_ET1	5	7	13/05/27	19/05/27	Hito agregado	11/12/26	11/12/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
305	N7-RADIADORES_ET1-2	5	7	13/05/27	19/05/27	Hito agregado	11/12/26	11/12/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
306	N7-ALB_ET3	10	13	10/06/27	23/06/27	Reprogramado	13/01/27	26/01/27	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.
307	N7-BOMBEO_	0	0	01/09/27	01/09/27	Reprogramado	11/12/26	11/12/26	Fecha propuesta por continuidad del tren. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.
308	N7-YES_ET1	5	7	02/09/27	08/09/27	Reprogramado	27/01/27	02/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
309	N7-ELEC_ET3	1	2	09/09/27	09/09/27	Reprogramado	03/02/27	03/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
310	N7-AA_ET2	1	2	09/09/27	09/09/27	Reprogramado	03/02/27	03/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
311	N7-YES_ET2	5	7	09/09/27	15/09/27	Reprogramado	03/02/27	09/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
312	N7-ELEC_ET4	5	7	16/09/27	22/09/27	Reprogramado	10/02/27	16/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
313	N7-IMP.LOCAL HUM_ET1	3	4	16/09/27	20/09/27	Reprogramado	10/02/27	12/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
314	N7-FA_PIN EXT_ET1	4	6	24/06/27	29/06/27	Reprogramado	27/01/27	01/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
315	N7-FA_HER PESADA_ET1	2	3	30/06/27	01/07/27	Reprogramado	02/02/27	03/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
316	N7-REVEST&SOLADOS_ET1	5	7	23/09/27	29/09/27	Reprogramado	17/02/27	23/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
317	N7-REVEST&SOLADOS_ET2	5	7	30/09/27	06/10/27	Reprogramado	24/02/27	02/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
318	N7-REVEST&SOLADOS_ET3	5	7	07/10/27	13/10/27	Reprogramado	03/03/27	09/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
319	N7-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2	3	30/09/27	01/10/27	Reprogramado	24/02/27	25/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
320	N7-FA_PIN EXT_ET2	2	3	04/10/27	05/10/27	Reprogramado	26/02/27	01/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
321	N7-MARMOLERIA_ET1	3	4	30/09/27	04/10/27	Reprogramado	24/02/27	26/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
322	N7-PIN INT_ET1	5	7	14/10/27	20/10/27	Reprogramado	10/03/27	16/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
323	N7-ABERT EXT_ET2	5	7	21/10/27	27/10/27	Reprogramado	17/03/27	23/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
324	N7-ELEC_ET5	5	7	28/10/27	03/11/27	Reprogramado	24/03/27	30/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
325	N7-ABERT INT_ET2	3	4	04/11/27	08/11/27	Reprogramado	31/03/27	02/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
326	N7-EQUIP_ET1	3	4	28/10/27	01/11/27	Reprogramado	24/03/27	26/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
327	N7-REVEST&SOLADOS_ET4	3	4	02/11/27	04/11/27	Reprogramado	29/03/27	31/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
328	N7-EQUIP_ET2	5	7	02/11/27	08/11/27	Reprogramado	29/03/27	02/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
329	N7-RADIADORES_ET3	3	4	09/11/27	11/11/27	Reprogramado	05/04/27	07/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
330	N7-MARMOLERIA_ET2	3	4	05/11/27	09/11/27	Reprogramado	01/04/27	05/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
331	N7-GAS_ET3	3	4	10/11/27	12/11/27	Reprogramado	06/04/27	08/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
332	N7-SANIT_ET2	3	4	10/11/27	12/11/27	Reprogramado	06/04/27	08/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
333	N7-ZOCALOS_ET1	3	4	09/11/27	11/11/27	Reprogramado	05/04/27	07/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
334	N7-PIN INT_ET2	5	7	15/11/27	19/11/27	Reprogramado	09/04/27	15/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
335	N7-ABER EXT_ET3	1	2	22/11/27	22/11/27	Reprogramado	16/04/27	16/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
336	N7-Limpieza Final_	3	4	23/11/27	25/11/27	Reprogramado	19/04/27	21/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
337	N7-CheckList_	0	0	11/11/27	11/11/27	Reprogramado	07/04/27	07/04/27	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.

ID original	Nombre original	Duración original	Duración LB	Inicio original	Fin original	Tratamiento	Inicio revisión	Fin revisión	Observación
338	N7-Puesta a punto_	5	7	12/11/27	18/11/27	Reprogramado	08/04/27	14/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
339	N7-Entrega_	0	0	25/11/27	25/11/27	Reprogramado	21/04/27	21/04/27	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.
340	NIVEL 8	111	151	22/04/27	23/09/27	Resumen	18/12/26	28/04/27	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
341	N8-ALB_ET1	5	7	22/04/27	28/04/27	ET1 ejecutada hasta P8		10/10/26	Último piso ET1: 10/10/26. Fechas reales por piso no informadas.
342	N8-ALB_ET2	5	7	29/04/27	05/05/27	Reprogramado	13/01/27	19/01/27	Ancla P1 fin 13/11/26; cadencia 5 días laborables. Cierre 24/12/26 al 10/01/27 inclusive; reinicio 11/01/27.
343	N8-GAS_ET1	10	13	06/05/27	19/05/27	Hito agregado	18/12/26	18/12/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
344	N8-SANIT_ET1	10	13	20/05/27	02/06/27	Hito agregado	18/12/26	18/12/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
345	N8-ELEC_ET2	10	13	03/06/27	16/06/27	Hito agregado	18/12/26	18/12/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
346	N8-AA_ET1	5	7	20/05/27	26/05/27	Hito agregado	18/12/26	18/12/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
347	N8-RADIADORES_ET1-2	5	7	20/05/27	26/05/27	Hito agregado	18/12/26	18/12/26	Fecha propuesta; confirmar avance real. Agrupa gas, sanitarias, electricidad, AA y calefacción. Inicio real y saldo no informados.
348	N8-ALB_ET3	10	13	17/06/27	30/06/27	Reprogramado	20/01/27	02/02/27	10 días originales, DESPUÉS de ET2 y contrapiso. Solape entre pisos exige frentes/cuadrillas suficientes.
349	N8-BOMBEO_	0	0	30/06/27	30/06/27	Reprogramado	18/12/26	18/12/26	Fecha propuesta por continuidad del tren. Se conserva hito de duración cero del original; no representa la duración del bombeo.
350	N8-YES_ET1	5	7	01/07/27	07/07/27	Reprogramado	03/02/27	09/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
351	N8-ELEC_ET3	1	2	08/07/27	08/07/27	Reprogramado	10/02/27	10/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
352	N8-AA_ET2	1	2	08/07/27	08/07/27	Reprogramado	10/02/27	10/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
353	N8-YES_ET2	5	7	08/07/27	14/07/27	Reprogramado	10/02/27	16/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
354	N8-ELEC_ET4	5	7	15/07/27	21/07/27	Reprogramado	17/02/27	23/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
355	N8-IMP.LOCAL HUM_ET1	3	4	15/07/27	19/07/27	Reprogramado	17/02/27	19/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
356	N8-FA_PIN EXT_ET1	4	6	01/07/27	06/07/27	Reprogramado	03/02/27	08/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
357	N8-FA_HER PESADA_ET1	2	3	07/07/27	08/07/27	Reprogramado	09/02/27	10/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
358	N8-REVEST&SOLADOS_ET1	5	7	22/07/27	28/07/27	Reprogramado	24/02/27	02/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
359	N8-REVEST&SOLADOS_ET2	5	7	29/07/27	04/08/27	Reprogramado	03/03/27	09/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
360	N8-REVEST&SOLADOS_ET3	5	7	05/08/27	11/08/27	Reprogramado	10/03/27	16/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
361	N8-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2	3	29/07/27	30/07/27	Reprogramado	03/03/27	04/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
362	N8-FA_PIN EXT_ET2	2	3	02/08/27	03/08/27	Reprogramado	05/03/27	08/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
363	N8-MARMOLERIA_ET1	3	4	29/07/27	02/08/27	Reprogramado	03/03/27	05/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
364	N8-PIN INT_ET1	5	7	12/08/27	18/08/27	Reprogramado	17/03/27	23/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
365	N8-ABERT EXT_ET2	5	7	19/08/27	25/08/27	Reprogramado	24/03/27	30/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
366	N8-ELEC_ET5	5	7	26/08/27	01/09/27	Reprogramado	31/03/27	06/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
367	N8-ABERT INT_ET2	3	4	02/09/27	06/09/27	Reprogramado	07/04/27	09/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
368	N8-EQUIP_ET1	3	4	26/08/27	30/08/27	Reprogramado	31/03/27	02/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
369	N8-REVEST&SOLADOS_ET4	3	4	31/08/27	02/09/27	Reprogramado	05/04/27	07/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
370	N8-EQUIP_ET2	5	7	31/08/27	06/09/27	Reprogramado	05/04/27	09/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
371	N8-RADIADORES_ET3	3	4	07/09/27	09/09/27	Reprogramado	12/04/27	14/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
372	N8-MARMOLERIA_ET2	3	4	03/09/27	07/09/27	Reprogramado	08/04/27	12/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID original	Nombre original	Duración original	Duración LB	Inicio original	Fin original	Tratamiento	Inicio revisión	Fin revisión	Observación
373	N8-GAS_ET3	3	4	08/09/27	10/09/27	Reprogramado	13/04/27	15/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
374	N8-SANIT_ET2	3	4	08/09/27	10/09/27	Reprogramado	13/04/27	15/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
375	N8-ZOCALOS_ET1	3	4	07/09/27	09/09/27	Reprogramado	12/04/27	14/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
376	N8-PIN INT_ET2	5	7	13/09/27	17/09/27	Reprogramado	16/04/27	22/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
377	N8-ABER EXT_ET3	1	2	20/09/27	20/09/27	Reprogramado	23/04/27	23/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
378	N8-Limpieza Final_	3	4	21/09/27	23/09/27	Reprogramado	26/04/27	28/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
379	N8-CheckList_	0	0	09/09/27	09/09/27	Reprogramado	14/04/27	14/04/27	Checklist intermedio conservado; cierre de pendientes antes de entrega.
380	N8-Puesta a punto_	5	7	10/09/27	16/09/27	Reprogramado	15/04/27	21/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
381	N8-Entrega_	0	0	23/09/27	23/09/27	Reprogramado	28/04/27	28/04/27	Entrega de sector, no habilitación para ocupar.
382	AZOTEA	120	168	29/04/27	13/10/27	Resumen	30/11/26	29/06/27	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
383	AZ-ALB_ET1	5	7	29/04/27	05/05/27	Reprogramado	30/11/26	04/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
384	AZ-ALB_ET2	5	7	06/05/27	12/05/27	Reprogramado	20/01/27	26/01/27	Continúa el tren después de P8, 5 días laborables.
385	AZ-SANIT_ET1	5	7	13/05/27	19/05/27	Reprogramado	27/01/27	02/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
386	AZ-ELEC_ET2	5	7	17/05/27	21/05/27	Reprogramado	29/01/27	04/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
387	AZ-AA_ET1	3	4	24/05/27	26/05/27	Reprogramado	05/02/27	09/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
388	AZ-RADIADORES_ET1-2	3	4	24/05/27	26/05/27	Reprogramado	05/02/27	09/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
389	AZ-ALB_ET3	10	13	27/05/27	09/06/27	Reprogramado	17/02/27	02/03/27	ET3 posterior al contrapiso; se mantiene duración de 10 días.
390	AZ-AISLACION TERMICA S/ HIGROTERMIA	2	3	10/06/27	11/06/27	Reprogramado	10/02/27	11/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
391	AZ-CONTRAPISO DE PENDIENTE CON CARPETA	3	4	14/06/27	16/06/27	Reprogramado	12/02/27	16/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
392	AZ-IMPERMEABILIZACION (Imprimación y membrana)	3	4	17/06/27	21/06/27	Reprogramado	03/03/27	05/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
393	AZ-PRUEBA HIDRAULICA	2	3	22/06/27	23/06/27	Reprogramado	08/03/27	09/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
394	Fin Impermeabilización Azotea	0	0	23/06/27	23/06/27	Reprogramado	09/03/27	09/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
395	AZ-TERMINACION (A DESARROLLAR PROG. SEGÚN PROYECTO)	10	13	24/06/27	07/07/27	Reprogramado	10/03/27	23/03/27	10 días conservados. Definir alcance de terminación de azotea.
396	AZ-YES_ET1	5	7	08/07/27	14/07/27	Reprogramado	24/03/27	30/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
397	AZ-ELEC_ET3	1	2	15/07/27	15/07/27	Reprogramado	31/03/27	31/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
398	AZ-AA_ET2	1	2	16/07/27	16/07/27	Reprogramado	01/04/27	01/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
399	AZ-YES_ET2	5	7	19/07/27	23/07/27	Reprogramado	02/04/27	08/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
400	AZ-ELEC_ET4	5	7	26/07/27	30/07/27	Reprogramado	09/04/27	15/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
401	AZ-REVEST&SOLADOS_ET1	5	7	02/08/27	06/08/27	Reprogramado	16/04/27	22/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
402	AZ-REVEST&SOLADOS_ET2	5	7	09/08/27	13/08/27	Reprogramado	23/04/27	29/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
403	AZ-REVEST&SOLADOS_ET3	5	7	16/08/27	20/08/27	Reprogramado	30/04/27	06/05/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
404	AZ-MARMOLERIA_ET1	3	4	09/08/27	11/08/27	Reprogramado	23/04/27	27/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
405	AZ-PIN INT_ET1	5	7	23/08/27	27/08/27	Reprogramado	07/05/27	13/05/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
406	AZ-ABERT EXT_ET2	5	7	30/08/27	03/09/27	Reprogramado	14/05/27	20/05/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
407	AZ-ELEC_ET5	5	7	06/09/27	10/09/27	Reprogramado	21/05/27	27/05/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
408	AZ-ABERT INT_ET2	3	4	13/09/27	15/09/27	Reprogramado	28/05/27	01/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
409	AZ-EQUIP_ET1	3	4	16/09/27	20/09/27	Reprogramado	02/06/27	04/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID original	Nombre original	Duración original	Duración LB	Inicio original	Fin original	Tratamiento	Inicio revisión	Fin revisión	Observación
410	AZ-REVEST&SOLADOS_ET4	3	4	21/09/27	23/09/27	Reprogramado	07/06/27	09/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
411	AZ-EQUIP_ET2	3	4	16/09/27	20/09/27	Reprogramado	02/06/27	04/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
412	AZ-RADIADORES_ET3	3	4	16/09/27	20/09/27	Reprogramado	02/06/27	04/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
413	AZ-MARMOLERIA_ET2	3	4	24/09/27	28/09/27	Reprogramado	10/06/27	14/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
414	AZ-GAS_ET3	3	4	29/09/27	01/10/27	Reprogramado	15/06/27	17/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
415	AZ-SANIT_ET2	3	4	29/09/27	01/10/27	Reprogramado	15/06/27	17/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
416	AZ-ZOCALOS_ET1	3	4	21/09/27	23/09/27	Reprogramado	07/06/27	09/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
417	AZ-PIN INT_ET2	5	7	24/09/27	30/09/27	Reprogramado	10/06/27	16/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
418	AZ-ABER EXT_ET3	1	2	01/10/27	01/10/27	Reprogramado	17/06/27	17/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
419	AZ-Limpieza Final	3	4	04/10/27	06/10/27	Reprogramado	18/06/27	22/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
420	AZ-CheckList	0	0	06/10/27	06/10/27	Reprogramado	22/06/27	22/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
421	AZ-Puesta a punto	5	7	07/10/27	13/10/27	Reprogramado	23/06/27	29/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
422	AZ-Entrega	0	0	13/10/27	13/10/27	Reprogramado	29/06/27	29/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
423	PALIER & ESCALERAS	84	115	04/10/27	27/01/28	Resumen	18/06/27	13/10/27	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
424	Ingreso Ascensor	0	0	24/11/27	24/11/27	Reprogramado	10/08/27	10/08/27	Ingreso de ascensor. Entrega de proveedor debe confirmar esta fecha.
425	EC-SANIT_ET3	5	7	04/10/27	08/10/27	Reprogramado	18/06/27	24/06/27	Vínculo propuesto SS con limpieza final P9, reproduce el solape del original. Validar prioridad de frentes comunes.
426	EC-ALB_ET5	10	13	11/10/27	22/10/27	Reprogramado	25/06/27	08/07/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
427	EC-GAS_ET2	5	7	25/10/27	29/10/27	Reprogramado	09/07/27	15/07/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
428	EC-AGUA_ET3	5	7	01/11/27	05/11/27	Reprogramado	16/07/27	22/07/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
429	EC-YESERIA_ET3	5	7	08/11/27	12/11/27	Reprogramado	23/07/27	29/07/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
430	EC-YESERIA_ET4	8	11	15/11/27	24/11/27	Reprogramado	30/07/27	10/08/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
431	EC-ASCENSOR_ET1	3	4	25/11/27	29/11/27	Reprogramado	11/08/27	13/08/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
432	EC-ASCENSOR_ET2	5	7	30/11/27	06/12/27	Reprogramado	16/08/27	20/08/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
433	EC-ASCENSOR_ET3	5	7	07/12/27	13/12/27	Reprogramado	23/08/27	27/08/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
434	EC-ALB_ET6	5	7	14/12/27	20/12/27	Reprogramado	30/08/27	03/09/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
435	EC-HERRERIA_ET1	3	4	25/11/27	29/11/27	Reprogramado	11/08/27	13/08/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
436	EC-HERRERIA_ET2	3	4	30/11/27	02/12/27	Reprogramado	16/08/27	18/08/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
437	EC-ELEC_ET6	5	7	21/12/27	27/12/27	Reprogramado	06/09/27	10/09/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
438	EC-PIN INT_ET3	5	7	28/12/27	03/01/28	Reprogramado	13/09/27	17/09/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
439	EC-REVEST&SOL_ET6	10	13	04/01/28	17/01/28	Reprogramado	20/09/27	01/10/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
440	EC-ASCENSOR_ET4	3	4	18/01/28	20/01/28	Reprogramado	04/10/27	06/10/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
441	EC-PIN INT_ET4	5	7	18/01/28	24/01/28	Reprogramado	04/10/27	08/10/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
442	EC-GAS_ET4	3	4	25/01/28	27/01/28	Reprogramado	11/10/27	13/10/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
443	MEDIANERAS	46	60	10/06/27	12/08/27	Resumen	02/12/26	19/02/27	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
444	ALB_ET4 - Medianera Este	23	30	10/06/27	12/07/27	Reprogramado	02/12/26	19/01/27	Retroprogramada 46 días hasta 19/02. Objetivo usuario 20/02/27 (sábado). Cuadrilla exterior independiente.
445	ALB_ET4 - Medianera Norte	23	30	13/07/27	12/08/27	Reprogramado	20/01/27	19/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
446	ALB_ET4 - Patio y Luz Este	15	20	10/06/27	30/06/27	Reprogramado	02/12/26	22/12/26	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID original	Nombre original	Duración original	Duración LB	Inicio original	Fin original	Tratamiento	Inicio revisión	Fin revisión	Observación
447	ALB_ET4 - Patio y Luz Oeste	15	20	13/07/27	02/08/27	Reprogramado	20/01/27	09/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
448	PLANTA BAJA	166	229	10/06/27	27/01/28	Resumen	10/02/27	13/10/27	Agrupación actualizada a partir de tareas del modelo.
449	PB-ALB_ET1	5	7	10/06/27	16/06/27	Reprogramado	10/02/27	16/02/27	Inicio propuesto coincidente con aislación de azotea, como en el original. Confirmar recursos independientes.
450	PB-ALB_ET2	5	7	17/06/27	23/06/27	Reprogramado	17/02/27	23/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
451	PB-GAS_ET1	5	7	24/06/27	30/06/27	Reprogramado	24/02/27	02/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
452	PB-HERR_ESP	0	0	23/06/27	23/06/27	Reprogramado	23/02/27	23/02/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
453	PB-SANIT_ET1	5	7	24/06/27	30/06/27	Reprogramado	24/02/27	02/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
454	PB-ELEC_ET2	5	7	24/06/27	30/06/27	Reprogramado	24/02/27	02/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
455	PB-AA_ET1	3	4	01/07/27	05/07/27	Reprogramado	03/03/27	05/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
456	PB-RADIADORES_ET1-2	3	4	01/07/27	05/07/27	Reprogramado	03/03/27	05/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
457	PB-ALB_ET3	5	7	06/07/27	12/07/27	Reprogramado	11/03/27	17/03/27	ET3 posterior a contrapiso; conserva duración de 5 días.
458	PB-CONTRAPISO	3	4	13/07/27	15/07/27	Reprogramado	08/03/27	10/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
459	PB-YES_ET1	5	7	16/07/27	22/07/27	Reprogramado	18/03/27	24/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
460	PB-ELEC_ET3	1	2	23/07/27	23/07/27	Reprogramado	25/03/27	25/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
461	PB-AA_ET2	1	2	23/07/27	23/07/27	Reprogramado	25/03/27	25/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
462	PB-YES_ET2	5	7	23/07/27	29/07/27	Reprogramado	25/03/27	31/03/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
463	PB-ELEC_ET4	5	7	30/07/27	05/08/27	Reprogramado	01/04/27	07/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
464	PB-REVEST&SOLADOS_ET1	5	7	06/08/27	12/08/27	Reprogramado	08/04/27	14/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
465	PB-REVEST&SOLADOS_ET2	5	7	13/08/27	19/08/27	Reprogramado	15/04/27	21/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
466	PB-REVEST&SOLADOS_ET3	5	7	20/08/27	26/08/27	Reprogramado	22/04/27	28/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
467	PB-REVEST&SOLADOS_ET7	5	7	27/08/27	02/09/27	Reprogramado	29/04/27	05/05/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
468	PB-MARMOLERIA_ET1	3	4	13/08/27	17/08/27	Reprogramado	15/04/27	19/04/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
469	PB-PIN INT_ET1	5	7	03/09/27	09/09/27	Reprogramado	06/05/27	12/05/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
470	PB-ABERT EXT_ET2	5	7	10/09/27	16/09/27	Reprogramado	13/05/27	19/05/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
471	PB-VIDRIOS_ESP	5	7	17/09/27	23/09/27	Reprogramado	20/05/27	26/05/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
472	PB-ELEC_ET5	5	7	17/09/27	23/09/27	Reprogramado	20/05/27	26/05/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
473	PB-ABERT INT_ET2	3	4	24/09/27	28/09/27	Reprogramado	27/05/27	31/05/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
474	PB-EQUIP_ET1	3	4	17/09/27	21/09/27	Reprogramado	20/05/27	24/05/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
475	PB-REVEST&SOLADOS_ET4	3	4	22/09/27	24/09/27	Reprogramado	25/05/27	27/05/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
476	PB-EQUIP_ET2	3	4	22/09/27	24/09/27	Reprogramado	25/05/27	27/05/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
477	PB-RADIADORES_ET3	3	4	10/09/27	14/09/27	Reprogramado	13/05/27	17/05/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
478	PB-MARMOLERIA_ET2	3	4	27/09/27	29/09/27	Reprogramado	28/05/27	01/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
479	PB-GAS_ET3	3	4	27/09/27	29/09/27	Reprogramado	28/05/27	01/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
480	PB-SANIT_ET2	3	4	27/09/27	29/09/27	Reprogramado	28/05/27	01/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
481	PB-ZOCALOS_ET1	3	4	27/09/27	29/09/27	Reprogramado	28/05/27	01/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
482	PB-PIN INT_ET2	5	7	30/09/27	06/10/27	Reprogramado	02/06/27	08/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
483	PB-ABER EXT_ET3	1	2	07/10/27	07/10/27	Reprogramado	09/06/27	09/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.

ID original	Nombre original	Duración original	Duración LB	Inicio original	Fin original	Tratamiento	Inicio revisión	Fin revisión	Observación
484	PB-Desarme de cerco de obra	1	2	08/10/27	08/10/27	Reprogramado	10/06/27	10/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
485	PB-Retoques finales (sector desarme cerco de obra)	2	3	11/10/27	12/10/27	Reprogramado	11/06/27	14/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
486	PB-REVEST&SOLADOS	5	7	13/10/27	19/10/27	Reprogramado	15/06/27	21/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
487	PB-Limpieza Final	3	4	20/10/27	22/10/27	Reprogramado	22/06/27	24/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
488	PB-CheckList	0	0	22/10/27	22/10/27	Reprogramado	24/06/27	24/06/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
489	PB-Puesta a punto	5	7	25/10/27	29/10/27	Reprogramado	25/06/27	01/07/27	Dependencias reconstruidas; conservar duración original.
490	PB-Entrega	0	0	27/01/28	27/01/28	Reprogramado	13/10/27	13/10/27	Fin calculado del modelo reconstruido, sujeto a supuestos y calendario. No incluye trámites de habilitación no informados.