Id	ⓘ	Nombre de tarea	Duración	Duración de línea base	Variación de fin	Comienzo	Fin
0		**JUJUY - Plan General - PH**	**374 días**	**512 días**	**-138 días**	**lun 24/08/26**	**jue 27/01/28**
1		**CONTRATACIONES**	**179 días**	**262 días**	**-83 días**	**lun 24/08/26**	**vie 30/04/27**
2		*ALBAÑILERIA*	*0 días*	*0 días*	*-47 días*	*jue 10/12/26*	*jue 10/12/26*
3		*INST. SANITARIAS*	*0 días*	*0 días*	*0 días*	*lun 24/08/26*	*lun 24/08/26*
4		*INST. ELECTRICAS*	*0 días*	*0 días*	*0 días*	*lun 24/08/26*	*lun 24/08/26*
5		*INST. GAS*	*0 días*	*0 días*	*-54 días*	*jue 07/01/27*	*jue 07/01/27*
6		*INST. AGUA F Y C*	*0 días*	*0 días*	*-57 días*	*jue 21/01/27*	*jue 21/01/27*
7		*Bombeo Contrapiso*	*0 días*	*0 días*	*-63 días*	*jue 18/02/27*	*jue 18/02/27*
8		*YESERIA TRADICIONAL*	*0 días*	*0 días*	*-65 días*	*jue 25/02/27*	*jue 25/02/27*
9		*HERRERIA*	*0 días*	*0 días*	*-49 días*	*jue 17/12/26*	*jue 17/12/26*
10		*ASCENSORES*	*0 días*	*0 días*	*-12 días*	*mié 07/10/26*	*mié 07/10/26*
11		*DRYWALL*	*0 días*	*0 días*	*-65 días*	*jue 25/02/27*	*jue 25/02/27*
12		*IMPERMEABILIZACION*	*0 días*	*0 días*	*-78 días*	*mar 30/03/27*	*mar 30/03/27*
13		*REVESTIMIENTO Y SOLADOS*	*0 días*	*0 días*	*-71 días*	*jue 18/03/27*	*jue 18/03/27*
14		*ABERTURAS INTERIORES*	*0 días*	*0 días*	*-82 días*	*mar 27/04/27*	*mar 27/04/27*
15		*ABERTURAS EXTERIORES*	*0 días*	*0 días*	*-63 días*	*jue 18/02/27*	*jue 18/02/27*
16		*PINTURA INTERIOR*	*0 días*	*0 días*	*-77 días*	*jue 08/04/27*	*jue 08/04/27*
17		*PINTURA EXTERIOR*	*0 días*	*0 días*	*-65 días*	*mié 24/02/27*	*mié 24/02/27*
18		*EQUIPAMIENTOS*	*0 días*	*0 días*	*-80 días*	*mar 20/04/27*	*mar 20/04/27*
19		*MARMOLERIA*	*0 días*	*0 días*	*-72 días*	*mar 23/03/27*	*mar 23/03/27*
20		*ZOCALOS*	*0 días*	*0 días*	*-83 días*	*vie 30/04/27*	*vie 30/04/27*
21		*AIRE ACONDICIONADO*	*0 días*	*0 días*	*-56 días*	*jue 14/01/27*	*jue 14/01/27*
22		*RADIADORES*	*0 días*	*0 días*	*-56 días*	*jue 14/01/27*	*jue 14/01/27*
23		**OBRA**	**374 días**	**512 días**	**-138 días**	**lun 24/08/26**	**jue 27/01/28**
24		*Inicio de obra*	*0 días*	*0 días*	*0 días*	*lun 24/08/26*	*lun 24/08/26*
25		**EST Hº ARMADO**	**193 días**	**258 días**	**-65 días**	**lun 24/08/26**	**mié 19/05/27**
26		DESMALEZAMIENTO Y REPLANTEO INICIAL	5 días	7 días	-2 días	lun 24/08/26	vie 28/08/26
27		PILOTAJE	14 días	19 días	-7 días	lun 31/08/26	jue 17/09/26
28		CABEZALES + VF	14 días	19 días	-12 días	vie 18/09/26	mié 07/10/26
29		EST_S/PB	15 días	20 días	-17 días	jue 08/10/26	mié 28/10/26
30		EST_S/N1	15 días	20 días	-22 días	jue 29/10/26	mié 18/11/26
31		EST_S/N2	15 días	20 días	-27 días	jue 19/11/26	mié 09/12/26
32		EST_S/N3	15 días	20 días	-32 días	jue 10/12/26	mié 30/12/26
33		EST_S/N4	15 días	20 días	-37 días	jue 31/12/26	mié 20/01/27
34		EST_S/N5	15 días	20 días	-42 días	jue 21/01/27	mié 10/02/27
35		EST_S/N6	15 días	20 días	-47 días	jue 11/02/27	mié 03/03/27
36		EST_S/N7	15 días	20 días	-52 días	jue 04/03/27	mié 24/03/27
37		EST_S/N8	15 días	20 días	-57 días	jue 25/03/27	mié 14/04/27
38		EST_S/AZ	15 días	20 días	-62 días	jue 15/04/27	mié 05/05/27
39		EST_S/SM	10 días	13 días	-65 días	jue 06/05/27	mié 19/05/27
40		*Fin Est HºAº*	*0 días*	*0 días*	*-65 días*	*mié 19/05/27*	*mié 19/05/27*
41		*Inicio Albañileria*	*0 días*	*0 días*	*-47 días*	*mié 03/03/27*	*mié 03/03/27*
42		**NIVEL 1**	**111 días**	**151 días**	**-87 días**	**jue 04/03/27**	**jue 05/08/27**
43		N1-ALB_ET1	5 días	7 días	-49 días	jue 04/03/27	mié 10/03/27
44		N1-ALB_ET2	5 días	7 días	-51 días	jue 11/03/27	mié 17/03/27
45		N1-GAS_ET1	10 días	13 días	-54 días	jue 18/03/27	mié 31/03/27
46		N1-SANIT_ET1	10 días	13 días	-57 días	jue 01/04/27	mié 14/04/27
47		N1-ELEC_ET2	10 días	13 días	-60 días	jue 15/04/27	mié 28/04/27
48		N1-AA_ET1	5 días	7 días	-56 días	jue 01/04/27	mié 07/04/27
49		N1-RADIADORES_ET1-2	5 días	7 días	-56 días	jue 01/04/27	mié 07/04/27
50		N1-ALB_ET3	10 días	13 días	-63 días	jue 29/04/27	mié 12/05/27
51		*N1-BOMBEO_*	*0 días*	*0 días*	*-63 días*	*mié 12/05/27*	*mié 12/05/27*
52		N1-YES_ET1	5 días	7 días	-65 días	jue 13/05/27	mié 19/05/27
53		N1-ELEC_ET3	1 día	2 días	-66 días	jue 20/05/27	jue 20/05/27
54		N1-AA_ET2	1 día	2 días	-66 días	jue 20/05/27	jue 20/05/27
55		N1-YES_ET2	5 días	7 días	-67 días	jue 20/05/27	mié 26/05/27
56		N1-ELEC_ET4	5 días	7 días	-69 días	jue 27/05/27	mié 02/06/27
57		N1-IMP.LOCAL HUM_ET1	3 días	4 días	-68 días	jue 27/05/27	lun 31/05/27
58		**N1-FA_PIN EXT_ET1**	**4 días**	**6 días**	**-65 días**	**jue 13/05/27**	**mar 18/05/27**
59		**N1-FA_HER PESADA_ET1**	**2 días**	**3 días**	**-66 días**	**mié 19/05/27**	**jue 20/05/27**
60		N1-REVEST&SOLADOS_ET1	5 días	7 días	-71 días	jue 03/06/27	mié 09/06/27
61		N1-REVEST&SOLADOS_ET2	5 días	7 días	-73 días	jue 10/06/27	mié 16/06/27
62		N1-REVEST&SOLADOS_ET3	5 días	7 días	-75 días	jue 17/06/27	mié 23/06/27
63		**N1-FA_BARANDAS DEFINITIVAS**	**2 días**	**3 días**	**-72 días**	**jue 10/06/27**	**vie 11/06/27**
64		**N1-FA_PIN EXT_ET2**	**2 días**	**3 días**	**-73 días**	**lun 14/06/27**	**mar 15/06/27**
65		N1-MARMOLERIA_ET1	3 días	4 días	-72 días	jue 10/06/27	lun 14/06/27
66		N1-PIN INT_ET1	5 días	7 días	-77 días	jue 24/06/27	mié 30/06/27
67		N1-ABERT EXT_ET2	5 días	7 días	-79 días	jue 01/07/27	mié 07/07/27
68		N1-ELEC_ET5	5 días	7 días	-81 días	jue 08/07/27	mié 14/07/27
69		N1-ABERT INT_ET2	3 días	4 días	-82 días	jue 15/07/27	lun 19/07/27
70		N1-EQUIP_ET1	3 días	4 días	-80 días	jue 08/07/27	lun 12/07/27
71		N1-REVEST&SOLADOS_ET4	3 días	4 días	-81 días	mar 13/07/27	jue 15/07/27
72		N1-EQUIP_ET2	5 días	7 días	-82 días	mar 13/07/27	lun 19/07/27
73		N1-RADIADORES_ET3	3 días	4 días	-83 días	mar 20/07/27	jue 22/07/27
74		N1-MARMOLERIA_ET2	3 días	4 días	-82 días	vie 16/07/27	mar 20/07/27
75		N1-GAS_ET3	3 días	4 días	-83 días	mié 21/07/27	vie 23/07/27
76		N1-SANIT_ET2	3 días	4 días	-83 días	mié 21/07/27	vie 23/07/27
77		N1-ZOCALOS_ET1	3 días	4 días	-83 días	mar 20/07/27	jue 22/07/27
78		N1-PIN INT_ET2	5 días	7 días	-85 días	lun 26/07/27	vie 30/07/27
79		N1-ABER EXT_ET3	1 día	2 días	-86 días	lun 02/08/27	lun 02/08/27
80		N1-Limpieza Final_	3 días	4 días	-87 días	mar 03/08/27	jue 05/08/27
81		*N1-CheckList_*	*0 días*	*0 días*	*-83 días*	*jue 22/07/27*	*jue 22/07/27*
82		N1-Puesta a punto_	5 días	7 días	-85 días	vie 23/07/27	jue 29/07/27
83		*N1-Entrega_*	*0 días*	*0 días*	*-87 días*	*jue 05/08/27*	*jue 05/08/27*
84		**NIVEL 2**	**111 días**	**151 días**	**-89 días**	**jue 11/03/27**	**jue 12/08/27**
85		N2-ALB_ET1	5 días	7 días	-51 días	jue 11/03/27	mié 17/03/27
86		N2-ALB_ET2	5 días	7 días	-53 días	jue 18/03/27	mié 24/03/27
87		N2-GAS_ET1	10 días	13 días	-56 días	jue 25/03/27	mié 07/04/27
88		N2-SANIT_ET1	10 días	13 días	-59 días	jue 08/04/27	mié 21/04/27
89		N2-ELEC_ET2	10 días	13 días	-62 días	jue 22/04/27	mié 05/05/27
90		N2-AA_ET1	5 días	7 días	-58 días	jue 08/04/27	mié 14/04/27
91		N2-RADIADORES_ET1-2	5 días	7 días	-58 días	jue 08/04/27	mié 14/04/27
92		N2-ALB_ET3	10 días	13 días	-65 días	jue 06/05/27	mié 19/05/27
93		*N2-BOMBEO_*	0 días	*0 días*	*-65 días*	*mié 19/05/27*	*mié 19/05/27*
94		N2-YES_ET1	5 días	7 días	-67 días	jue 20/05/27	mié 26/05/27
95		N2-ELEC_ET3	1 día	2 días	-68 días	jue 27/05/27	jue 27/05/27
96		N2-AA_ET2	*1 día*	2 días	-68 días	jue 27/05/27	jue 27/05/27
97		N2-YES_ET2	5 días	7 días	-69 días	jue 27/05/27	mié 02/06/27
98		N2-ELEC_ET4	5 días	7 días	-71 días	jue 03/06/27	mié 09/06/27
99		N2-IMP.LOCAL HUM_ET1	3 días	4 días	-70 días	jue 03/06/27	lun 07/06/27
100		N2-FA_PIN EXT_ET1	4 días	6 días	-67 días	jue 20/05/27	mar 25/05/27
101		N2-FA_HER PESADA_ET1	2 días	3 días	-68 días	mié 26/05/27	jue 27/05/27
102		N2-REVEST&SOLADOS_ET1	5 días	7 días	-73 días	jue 10/06/27	mié 16/06/27
103		N2-REVEST&SOLADOS_ET2	5 días	7 días	-75 días	jue 17/06/27	mié 23/06/27
104		N2-REVEST&SOLADOS_ET3	5 días	7 días	-77 días	jue 24/06/27	mié 30/06/27
105		N2-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2 días	3 días	-74 días	jue 17/06/27	vie 18/06/27
106		N2-FA_PIN EXT_ET2	2 días	3 días	-75 días	lun 21/06/27	mar 22/06/27
107		N2-MARMOLERIA_ET1	3 días	4 días	-74 días	jue 17/06/27	lun 21/06/27
108		N2-PIN INT_ET1	5 días	7 días	-79 días	jue 01/07/27	mié 07/07/27
109		N2-ABERT EXT_ET2	5 días	7 días	-81 días	jue 08/07/27	mié 14/07/27
110		N2-ELEC_ET5	5 días	7 días	-83 días	jue 15/07/27	mié 21/07/27
111		N2-ABERT INT_ET2	3 días	4 días	-84 días	jue 22/07/27	lun 26/07/27
112		N2-EQUIP_ET1	3 días	4 días	-82 días	jue 15/07/27	lun 19/07/27
113		N2-REVEST&SOLADOS_ET4	3 días	4 días	-83 días	mar 20/07/27	jue 22/07/27
114		N2-EQUIP_ET2	5 días	7 días	-84 días	mar 20/07/27	lun 26/07/27
115		N2-RADIADORES_ET3	3 días	4 días	-85 días	mar 27/07/27	jue 29/07/27
116		N2-MARMOLERIA_ET2	3 días	4 días	-84 días	vie 23/07/27	mar 27/07/27
117		N2-GAS_ET3	3 días	4 días	-85 días	mié 28/07/27	vie 30/07/27
118		N2-SANIT_ET2	3 días	4 días	-85 días	mié 28/07/27	vie 30/07/27
119		N2-ZOCALOS_ET1	3 días	4 días	-85 días	mar 27/07/27	jue 29/07/27
120		N2-PIN INT_ET2	5 días	7 días	-87 días	lun 02/08/27	vie 06/08/27
121		N2-ABER EXT_ET3	1 día	2 días	-88 días	lun 09/08/27	lun 09/08/27
122		N2-Limpieza Final_	*3 días*	4 días	-89 días	mar 10/08/27	jue 12/08/27
123		*N2-CheckList_*	0 días	*0 días*	*-85 días*	*jue 29/07/27*	*jue 29/07/27*
124		N2-Puesta a punto_	*5 días*	7 días	-87 días	vie 30/07/27	jue 05/08/27
125		*N2-Entrega_*	0 días	*0 días*	*-89 días*	*jue 12/08/27*	*jue 12/08/27*
126		**NIVEL 3**	**111 días**	**151 días**	**-91 días**	**jue 18/03/27**	**jue 19/08/27**
127		N3-ALB_ET1	5 días	7 días	-53 días	jue 18/03/27	mié 24/03/27
128		N3-ALB_ET2	5 días	7 días	-55 días	jue 25/03/27	mié 31/03/27
129		N3-GAS_ET1	10 días	13 días	-58 días	jue 01/04/27	mié 14/04/27
130		N3-SANIT_ET1	10 días	13 días	-61 días	jue 15/04/27	mié 28/04/27
131		N3-ELEC_ET2	10 días	13 días	-64 días	jue 29/04/27	mié 12/05/27
132		N3-AA_ET1	5 días	7 días	-60 días	jue 15/04/27	mié 21/04/27
133		N3-RADIADORES_ET1-2	5 días	7 días	-60 días	jue 15/04/27	mié 21/04/27
134		N3-ALB_ET3	10 días	13 días	-67 días	jue 13/05/27	mié 26/05/27
135		*N3-BOMBEO_*	0 días	*0 días*	*-67 días*	*mié 26/05/27*	*mié 26/05/27*
136		N3-YES_ET1	5 días	7 días	-69 días	jue 27/05/27	mié 02/06/27
137		N3-ELEC_ET3	1 día	2 días	-70 días	jue 03/06/27	jue 03/06/27
138		N3-AA_ET2	1 día	2 días	-70 días	jue 03/06/27	jue 03/06/27
139		N3-YES_ET2	5 días	7 días	-71 días	jue 03/06/27	mié 09/06/27
140		N3-ELEC_ET4	5 días	7 días	-73 días	jue 10/06/27	mié 16/06/27
141		N3-IMP.LOCAL HUM_ET1	3 días	4 días	-72 días	jue 10/06/27	lun 14/06/27
142		N3-FA_PIN EXT_ET1	4 días	6 días	-69 días	jue 27/05/27	mar 01/06/27
143		N3-FA_HER PESADA_ET1	2 días	3 días	-70 días	mié 02/06/27	jue 03/06/27
144		N3-REVEST&SOLADOS_ET1	5 días	7 días	-75 días	jue 17/06/27	mié 23/06/27
145		N3-REVEST&SOLADOS_ET2	5 días	7 días	-77 días	jue 24/06/27	mié 30/06/27
146		N3-REVEST&SOLADOS_ET3	5 días	7 días	-79 días	jue 01/07/27	mié 07/07/27
147		N3-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2 días	3 días	-76 días	jue 24/06/27	vie 25/06/27
148		N3-FA_PIN EXT_ET2	2 días	3 días	-77 días	lun 28/06/27	mar 29/06/27
149		N3-MARMOLERIA_ET1	3 días	4 días	-76 días	jue 24/06/27	lun 28/06/27
150		N3-PIN INT_ET1	5 días	7 días	-81 días	jue 08/07/27	mié 14/07/27
151		N3-ABERT EXT_ET2	5 días	7 días	-83 días	jue 15/07/27	mié 21/07/27
152		N3-ELEC_ET5	5 días	7 días	-85 días	jue 22/07/27	mié 28/07/27
153		N3-ABERT INT_ET2	3 días	4 días	-86 días	jue 29/07/27	lun 02/08/27
154		N3-EQUIP_ET1	3 días	4 días	-84 días	jue 22/07/27	lun 26/07/27
155		N3-REVEST&SOLADOS_ET4	3 días	4 días	-85 días	mar 27/07/27	jue 29/07/27
156		N3-EQUIP_ET2	5 días	7 días	-86 días	mar 27/07/27	lun 02/08/27
157		N3-RADIADORES_ET3	3 días	4 días	-87 días	mar 03/08/27	jue 05/08/27
158		N3-MARMOLERIA_ET2	3 días	4 días	-86 días	vie 30/07/27	mar 03/08/27
159		N3-GAS_ET3	3 días	4 días	-87 días	mié 04/08/27	vie 06/08/27
160		N3-SANIT_ET2	3 días	4 días	-87 días	mié 04/08/27	vie 06/08/27
161		N3-ZOCALOS_ET1	3 días	4 días	-87 días	mar 03/08/27	jue 05/08/27
162		N3-PIN INT_ET2	5 días	7 días	-89 días	lun 09/08/27	vie 13/08/27
163		N3-ABER EXT_ET3	1 día	2 días	-90 días	lun 16/08/27	lun 16/08/27
164		N3-Limpieza Final_	3 días	4 días	-91 días	mar 17/08/27	jue 19/08/27
165		*N3-CheckList_*	0 días	*0 días*	*-87 días*	*jue 05/08/27*	*jue 05/08/27*
166		N3-Puesta a punto_	5 días	7 días	-89 días	vie 06/08/27	jue 12/08/27
167		*N3-Entrega_*	0 días	*0 días*	*-91 días*	*jue 19/08/27*	*jue 19/08/27*
168		**BOMBEOS CONTRAPISO**	**80 días**	**80 días**	**-63 días**	**mié 12/05/27**	**mié 01/09/27**
169		*Bombeos N1-2-3*	0 días	*0 días*	*-63 días*	*mié 12/05/27*	*mié 12/05/27*
170		*Bombeos N4-5-6*	0 días	*0 días*	*-63 días*	*mié 07/07/27*	*mié 07/07/27*
171		*Bombeos N7-8-AZ*	0 días	*0 días*	*-63 días*	*mié 01/09/27*	*mié 01/09/27*
172		**NIVEL 4**	**136 días**	**170 días**	**-87 días**	**jue 25/03/27**	**jue 30/09/27**
173		N4-ALB_ET1	5 días	7 días	-55 días	jue 25/03/27	mié 31/03/27
174		N4-ALB_ET2	5 días	7 días	-57 días	jue 01/04/27	mié 07/04/27
175		N4-GAS_ET1	10 días	13 días	-60 días	jue 08/04/27	mié 21/04/27
176		N4-SANIT_ET1	10 días	13 días	-63 días	jue 22/04/27	mié 05/05/27
177		N4-ELEC_ET2	10 días	13 días	-66 días	jue 06/05/27	mié 19/05/27
178		N4-AA_ET1	5 días	7 días	-62 días	jue 22/04/27	mié 28/04/27
179		N4-RADIADORES_ET1-2	5 días	7 días	-62 días	jue 22/04/27	mié 28/04/27
180		N4-ALB_ET3	10 días	13 días	-69 días	jue 20/05/27	mié 02/06/27
181		*N4-BOMBEO_*	0 días	*0 días*	*-63 días*	*mié 07/07/27*	*mié 07/07/27*
182		N4-YES_ET1	5 días	7 días	-65 días	jue 08/07/27	mié 14/07/27
183		N4-ELEC_ET3	1 día	2 días	-66 días	jue 15/07/27	jue 15/07/27
184		N4-AA_ET2	1 día	2 días	-66 días	jue 15/07/27	jue 15/07/27
185		N4-YES_ET2	5 días	7 días	-67 días	jue 15/07/27	mié 21/07/27
186		N4-ELEC_ET4	5 días	7 días	-69 días	jue 22/07/27	mié 28/07/27
187		N4-IMP.LOCAL HUM_ET1	3 días	4 días	-68 días	jue 22/07/27	lun 26/07/27
188		N4-FA_PIN EXT_ET1	4 días	6 días	-71 días	jue 03/06/27	mar 08/06/27
189		N4-FA_HER PESADA_ET1	2 días	3 días	-72 días	mié 09/06/27	jue 10/06/27
190		N4-REVEST&SOLADOS_ET1	5 días	7 días	-71 días	jue 29/07/27	mié 04/08/27
191		N4-REVEST&SOLADOS_ET2	5 días	7 días	-73 días	jue 05/08/27	mié 11/08/27
192		N4-REVEST&SOLADOS_ET3	5 días	7 días	-75 días	jue 12/08/27	mié 18/08/27
193		N4-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2 días	3 días	-72 días	jue 05/08/27	vie 06/08/27
194		N4-FA_PIN EXT_ET2	2 días	3 días	-73 días	lun 09/08/27	mar 10/08/27
195		N4-MARMOLERIA_ET1	3 días	4 días	-72 días	jue 05/08/27	lun 09/08/27
196		N4-PIN INT_ET1	5 días	7 días	-77 días	jue 19/08/27	mié 25/08/27
197		N4-ABERT EXT_ET2	5 días	7 días	-79 días	jue 26/08/27	mié 01/09/27
198		N4-ELEC_ET5	5 días	7 días	-81 días	jue 02/09/27	mié 08/09/27
199		N4-ABERT INT_ET2	3 días	4 días	-82 días	jue 09/09/27	lun 13/09/27
200		N4-EQUIP_ET1	3 días	4 días	-80 días	jue 02/09/27	lun 06/09/27
201		N4-REVEST&SOLADOS_ET4	3 días	4 días	-81 días	mar 07/09/27	jue 09/09/27
202		N4-EQUIP_ET2	5 días	7 días	-82 días	mar 07/09/27	lun 13/09/27
203		N4-RADIADORES_ET3	3 días	4 días	-83 días	mar 14/09/27	jue 16/09/27
204		N4-MARMOLERIA_ET2	3 días	4 días	-82 días	vie 10/09/27	mar 14/09/27
205		N4-GAS_ET3	3 días	4 días	-83 días	mié 15/09/27	vie 17/09/27
206		N4-SANIT_ET2	3 días	4 días	-83 días	mié 15/09/27	vie 17/09/27
207		N4-ZOCALOS_ET1	3 días	4 días	-83 días	mar 14/09/27	jue 16/09/27
208		N4-PIN INT_ET2	5 días	7 días	-85 días	lun 20/09/27	vie 24/09/27
209		N4-ABER EXT_ET3	1 día	2 días	-86 días	lun 27/09/27	lun 27/09/27
210		N4-Limpieza Final_	3 días	4 días	-87 días	mar 28/09/27	jue 30/09/27
211		*N4-CheckList_*	0 días	*0 días*	*-83 días*	*jue 16/09/27*	*jue 16/09/27*
212		N4-Puesta a punto_	5 días	7 días	-85 días	vie 17/09/27	jue 23/09/27
213		*N4-Entrega_*	0 días	*0 días*	*-87 días*	*jue 30/09/27*	*jue 30/09/27*
214		**NIVEL 5**	**111 días**	**151 días**	**-95 días**	**jue 01/04/27**	**jue 02/09/27**
215		N5-ALB_ET1	5 días	7 días	-57 días	jue 01/04/27	mié 07/04/27
216		N5-ALB_ET2	5 días	7 días	-59 días	jue 08/04/27	mié 14/04/27
217		N5-GAS_ET1	10 días	13 días	-62 días	jue 15/04/27	mié 28/04/27
218		N5-SANIT_ET1	10 días	13 días	-65 días	jue 29/04/27	mié 12/05/27
219		N5-ELEC_ET2	10 días	13 días	-68 días	jue 13/05/27	mié 26/05/27
220		N5-AA_ET1	5 días	7 días	-64 días	jue 29/04/27	mié 05/05/27
221		N5-RADIADORES_ET1-2	5 días	7 días	-64 días	jue 29/04/27	mié 05/05/27
222		N5-ALB_ET3	10 días	13 días	-71 días	jue 27/05/27	mié 09/06/27
223		*N5-BOMBEO_*	0 días	*0 días*	*-71 días*	*mié 09/06/27*	*mié 09/06/27*
224		N5-YES_ET1	5 días	7 días	-73 días	jue 10/06/27	mié 16/06/27
225		N5-ELEC_ET3	1 día	2 días	-74 días	jue 17/06/27	jue 17/06/27
226		N5-AA_ET2	1 día	2 días	-74 días	jue 17/06/27	jue 17/06/27
227		N5-YES_ET2	5 días	7 días	-75 días	jue 17/06/27	mié 23/06/27
228		N5-ELEC_ET4	5 días	7 días	-77 días	jue 24/06/27	mié 30/06/27
229		N5-IMP.LOCAL HUM_ET1	3 días	4 días	-76 días	jue 24/06/27	lun 28/06/27
230		N5-FA_PIN EXT_ET1	4 días	6 días	-73 días	jue 10/06/27	mar 15/06/27
231		N5-FA_HER PESADA_ET1	2 días	3 días	-74 días	mié 16/06/27	jue 17/06/27
232		N5-REVEST&SOLADOS_ET1	5 días	7 días	-79 días	jue 01/07/27	mié 07/07/27
233		N5-REVEST&SOLADOS_ET2	5 días	7 días	-81 días	jue 08/07/27	mié 14/07/27
234		N5-REVEST&SOLADOS_ET3	5 días	7 días	-83 días	jue 15/07/27	mié 21/07/27
235		N5-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2 días	3 días	-80 días	jue 08/07/27	vie 09/07/27
236		N5-FA_PIN EXT_ET2	2 días	3 días	-81 días	lun 12/07/27	mar 13/07/27
237		N5-MARMOLERIA_ET1	3 días	4 días	-80 días	jue 08/07/27	lun 12/07/27
238		N5-PIN INT_ET1	5 días	7 días	-85 días	jue 22/07/27	mié 28/07/27
239		N5-ABERT EXT_ET2	5 días	7 días	-87 días	jue 29/07/27	mié 04/08/27
240		N5-ELEC_ET5	5 días	7 días	-89 días	jue 05/08/27	mié 11/08/27
241		N5-ABERT INT_ET2	3 días	4 días	-90 días	jue 12/08/27	lun 16/08/27
242		N5-EQUIP_ET1	3 días	4 días	-88 días	jue 05/08/27	lun 09/08/27
243		N5-REVEST&SOLADOS_ET4	3 días	4 días	-89 días	mar 10/08/27	jue 12/08/27
244		N5-EQUIP_ET2	5 días	7 días	-90 días	mar 10/08/27	lun 16/08/27
245		N5-RADIADORES_ET3	3 días	4 días	-91 días	mar 17/08/27	jue 19/08/27
246		N5-MARMOLERIA_ET2	3 días	4 días	-90 días	vie 13/08/27	mar 17/08/27
247		N5-GAS_ET3	3 días	4 días	-91 días	mié 18/08/27	vie 20/08/27
248		N5-SANIT_ET2	3 días	4 días	-91 días	mié 18/08/27	vie 20/08/27
249		N5-ZOCALOS_ET1	3 días	4 días	-91 días	mar 17/08/27	jue 19/08/27
250		N5-PIN INT_ET2	5 días	7 días	-93 días	lun 23/08/27	vie 27/08/27
251		N5-ABER EXT_ET3	1 día	2 días	-94 días	lun 30/08/27	lun 30/08/27
252		N5-Limpieza Final_	3 días	4 días	-95 días	mar 31/08/27	jue 02/09/27
253		*N5-CheckList_*	0 días	*0 días*	*-91 días*	*jue 19/08/27*	*jue 19/08/27*
254		N5-Puesta a punto_	5 días	7 días	-93 días	vie 20/08/27	jue 26/08/27
255		*N5-Entrega_*	0 días	*0 días*	*-95 días*	*jue 02/09/27*	*jue 02/09/27*
256		**NIVEL 6**	**111 días**	**151 días**	**-97 días**	**jue 08/04/27**	**jue 09/09/27**
257		N6-ALB_ET1	5 días	7 días	-59 días	jue 08/04/27	mié 14/04/27
258		N6-ALB_ET2	5 días	7 días	-61 días	jue 15/04/27	mié 21/04/27
259		N6-GAS_ET1	10 días	13 días	-64 días	jue 22/04/27	mié 05/05/27
260		N6-SANIT_ET1	10 días	13 días	-67 días	jue 06/05/27	mié 19/05/27
261		N6-ELEC_ET2	10 días	13 días	-70 días	jue 20/05/27	mié 02/06/27
262		N6-AA_ET1	5 días	7 días	-66 días	jue 06/05/27	mié 12/05/27
263		N6-RADIADORES_ET1-2	5 días	7 días	-66 días	jue 06/05/27	mié 12/05/27
264		N6-ALB_ET3	10 días	13 días	-73 días	jue 03/06/27	mié 16/06/27
265		*N6-BOMBEO_*	0 días	*0 días*	*-73 días*	*mié 16/06/27*	*mié 16/06/27*
266		N6-YES_ET1	5 días	7 días	-75 días	jue 17/06/27	mié 23/06/27
267		N6-ELEC_ET3	1 día	2 días	-76 días	jue 24/06/27	jue 24/06/27
268		N6-AA_ET2	1 día	2 días	-76 días	jue 24/06/27	jue 24/06/27
269		N6-YES_ET2	5 días	7 días	-77 días	jue 24/06/27	mié 30/06/27
270		N6-ELEC_ET4	5 días	7 días	-79 días	jue 01/07/27	mié 07/07/27
271		N6-IMP.LOCAL HUM_ET1	3 días	4 días	-78 días	jue 01/07/27	lun 05/07/27
272		N6-FA_PIN EXT_ET1	4 días	6 días	-75 días	jue 17/06/27	mar 22/06/27
273		N6-FA_HER PESADA_ET1	2 días	3 días	-76 días	mié 23/06/27	jue 24/06/27
274		N6-REVEST&SOLADOS_ET1	5 días	7 días	-81 días	jue 08/07/27	mié 14/07/27
275		N6-REVEST&SOLADOS_ET2	5 días	7 días	-83 días	jue 15/07/27	mié 21/07/27
276		N6-REVEST&SOLADOS_ET3	5 días	7 días	-85 días	jue 22/07/27	mié 28/07/27
277		N6-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2 días	3 días	-82 días	jue 15/07/27	vie 16/07/27
278		N6-FA_PIN EXT_ET2	2 días	3 días	-83 días	lun 19/07/27	mar 20/07/27
279		N6-MARMOLERIA_ET1	3 días	4 días	-82 días	jue 15/07/27	lun 19/07/27
280		N6-PIN INT_ET1	5 días	7 días	-87 días	jue 29/07/27	mié 04/08/27
281		N6-ABERT EXT_ET2	5 días	7 días	-89 días	jue 05/08/27	mié 11/08/27
282		N6-ELEC_ET5	5 días	7 días	-91 días	jue 12/08/27	mié 18/08/27
283		N6-ABERT INT_ET2	3 días	4 días	-92 días	jue 19/08/27	lun 23/08/27
284		N6-EQUIP_ET1	3 días	4 días	-90 días	jue 12/08/27	lun 16/08/27
285		N6-REVEST&SOLADOS_ET4	3 días	4 días	-91 días	mar 17/08/27	jue 19/08/27
286		N6-EQUIP_ET2	5 días	7 días	-92 días	mar 17/08/27	lun 23/08/27
287		N6-RADIADORES_ET3	3 días	4 días	-93 días	mar 24/08/27	jue 26/08/27
288		N6-MARMOLERIA_ET2	3 días	4 días	-92 días	vie 20/08/27	mar 24/08/27
289		N6-GAS_ET3	3 días	4 días	-93 días	mié 25/08/27	vie 27/08/27
290		N6-SANIT_ET2	3 días	4 días	-93 días	mié 25/08/27	vie 27/08/27
291		N6-ZOCALOS_ET1	3 días	4 días	-93 días	mar 24/08/27	jue 26/08/27
292		N6-PIN INT_ET2	5 días	7 días	-95 días	lun 30/08/27	vie 03/09/27
293		N6-ABER EXT_ET3	1 día	2 días	-96 días	lun 06/09/27	lun 06/09/27
294		N6-Limpieza Final_	3 días	4 días	-97 días	mar 07/09/27	jue 09/09/27
295		*N6-CheckList_*	0 días	*0 días*	*-93 días*	*jue 26/08/27*	*jue 26/08/27*
296		N6-Puesta a punto_	5 días	7 días	-95 días	vie 27/08/27	jue 02/09/27
297		*N6-Entrega_*	0 días	*0 días*	*-97 días*	*jue 09/09/27*	*jue 09/09/27*
298		**NIVEL 7**	**161 días**	**189 días**	**-87 días**	**jue 15/04/27**	**jue 25/11/27**
299		N7-ALB_ET1	5 días	7 días	-61 días	jue 15/04/27	mié 21/04/27

Id	ℹ	Nombre de tarea	Duración	Duración de línea base	Variación de fin	Comienzo	Fin
300		N7-ALB_ET2	5 días	7 días	-63 días	jue 22/04/27	mié 28/04/27
301		N7-GAS_ET1	10 días	13 días	-66 días	jue 29/04/27	mié 12/05/27
302		N7-SANIT_ET1	10 días	13 días	-69 días	jue 13/05/27	mié 26/05/27
303		N7-ELEC_ET2	10 días	13 días	-72 días	jue 27/05/27	mié 09/06/27
304		N7-AA_ET1	5 días	7 días	-68 días	jue 13/05/27	mié 19/05/27
305		N7-RADIADORES_ET1-2	5 días	7 días	-68 días	jue 13/05/27	mié 19/05/27
306		N7-ALB_ET3	10 días	13 días	-75 días	jue 10/06/27	mié 23/06/27
307		***N7-BOMBEO_***	0 días	***0 días***	***-63 días***	***mié 01/09/27***	***mié 01/09/27***
308		N7-YES_ET1	5 días	7 días	-65 días	jue 02/09/27	mié 08/09/27
309		N7-ELEC_ET3	1 día	2 días	-66 días	jue 09/09/27	jue 09/09/27
310		N7-AA_ET2	1 día	2 días	-66 días	jue 09/09/27	jue 09/09/27
311		N7-YES_ET2	5 días	7 días	-67 días	jue 09/09/27	mié 15/09/27
312		N7-ELEC_ET4	5 días	7 días	-69 días	jue 16/09/27	mié 22/09/27
313		N7-IMP.LOCAL HUM_ET1	3 días	4 días	-68 días	jue 16/09/27	lun 20/09/27
314		N7-FA_PIN EXT_ET1	4 días	6 días	-77 días	jue 24/06/27	mar 29/06/27
315		N7-FA_HER PESADA_ET1	2 días	3 días	-78 días	mié 30/06/27	jue 01/07/27
316		N7-REVEST&SOLADOS_ET1	5 días	7 días	-71 días	jue 23/09/27	mié 29/09/27
317		N7-REVEST&SOLADOS_ET2	5 días	7 días	-73 días	jue 30/09/27	mié 06/10/27
318		N7-REVEST&SOLADOS_ET3	5 días	7 días	-75 días	jue 07/10/27	mié 13/10/27
319		N7-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2 días	3 días	-72 días	jue 30/09/27	vie 01/10/27
320		N7-FA_PIN EXT_ET2	2 días	3 días	-73 días	lun 04/10/27	mar 05/10/27
321		N7-MARMOLERIA_ET1	3 días	4 días	-72 días	jue 30/09/27	lun 04/10/27
322		N7-PIN INT_ET1	5 días	7 días	-77 días	jue 14/10/27	mié 20/10/27
323		N7-ABERT EXT_ET2	5 días	7 días	-79 días	jue 21/10/27	mié 27/10/27
324		N7-ELEC_ET5	5 días	7 días	-81 días	jue 28/10/27	mié 03/11/27
325		N7-ABERT INT_ET2	3 días	4 días	-82 días	jue 04/11/27	lun 08/11/27
326		N7-EQUIP_ET1	3 días	4 días	-80 días	jue 28/10/27	lun 01/11/27
327		N7-REVEST&SOLADOS_ET4	3 días	4 días	-81 días	mar 02/11/27	jue 04/11/27
328		N7-EQUIP_ET2	5 días	7 días	-82 días	mar 02/11/27	lun 08/11/27
329		N7-RADIADORES_ET3	3 días	4 días	-83 días	mar 09/11/27	jue 11/11/27
330		N7-MARMOLERIA_ET2	3 días	4 días	-82 días	vie 05/11/27	mar 09/11/27
331		N7-GAS_ET3	3 días	4 días	-83 días	mié 10/11/27	vie 12/11/27
332		N7-SANIT_ET2	3 días	4 días	-83 días	mié 10/11/27	vie 12/11/27
333		N7-ZOCALOS_ET1	3 días	4 días	-83 días	mar 09/11/27	jue 11/11/27
334		N7-PIN INT_ET2	5 días	7 días	-85 días	lun 15/11/27	vie 19/11/27
335		N7-ABER EXT_ET3	1 día	2 días	-86 días	lun 22/11/27	lun 22/11/27
336		N7-Limpieza Final_	3 días	4 días	-87 días	mar 23/11/27	jue 25/11/27
337		***N7-CheckList_***	0 días	***0 días***	***-83 días***	***jue 11/11/27***	***jue 11/11/27***
338		N7-Puesta a punto_	5 días	7 días	-85 días	vie 12/11/27	jue 18/11/27
339		***N7-Entrega_***	0 días	***0 días***	***-87 días***	***jue 25/11/27***	***jue 25/11/27***
340		**NIVEL 8**	**111 días**	**151 días**	**-101 días**	**jue 22/04/27**	**jue 23/09/27**
341		N8-ALB_ET1	5 días	7 días	-63 días	jue 22/04/27	mié 28/04/27
342		N8-ALB_ET2	5 días	7 días	-65 días	jue 29/04/27	mié 05/05/27
343		N8-GAS_ET1	10 días	13 días	-68 días	jue 06/05/27	mié 19/05/27
344		N8-SANIT_ET1	10 días	13 días	-71 días	jue 20/05/27	mié 02/06/27
345		N8-ELEC_ET2	10 días	13 días	-74 días	jue 03/06/27	mié 16/06/27
346		N8-AA_ET1	5 días	7 días	-70 días	jue 20/05/27	mié 26/05/27
347		N8-RADIADORES_ET1-2	5 días	7 días	-70 días	jue 20/05/27	mié 26/05/27
348		N8-ALB_ET3	10 días	13 días	-77 días	jue 17/06/27	mié 30/06/27
349		***N8-BOMBEO_***	0 días	***0 días***	***-77 días***	***mié 30/06/27***	***mié 30/06/27***
350		N8-YES_ET1	5 días	7 días	-79 días	jue 01/07/27	mié 07/07/27
351		N8-ELEC_ET3	1 día	2 días	-80 días	jue 08/07/27	jue 08/07/27
352		N8-AA_ET2	1 día	2 días	-80 días	jue 08/07/27	jue 08/07/27
353		N8-YES_ET2	5 días	7 días	-81 días	jue 08/07/27	mié 14/07/27
354		N8-ELEC_ET4	5 días	7 días	-83 días	jue 15/07/27	mié 21/07/27
355		N8-IMP.LOCAL HUM_ET1	3 días	4 días	-82 días	jue 15/07/27	lun 19/07/27
356		N8-FA_PIN EXT_ET1	4 días	6 días	-79 días	jue 01/07/27	mar 06/07/27
357		N8-FA_HER PESADA_ET1	2 días	3 días	-80 días	mié 07/07/27	jue 08/07/27
358		N8-REVEST&SOLADOS_ET1	5 días	7 días	-85 días	jue 22/07/27	mié 28/07/27
359		N8-REVEST&SOLADOS_ET2	5 días	7 días	-87 días	jue 29/07/27	mié 04/08/27
360		N8-REVEST&SOLADOS_ET3	5 días	7 días	-89 días	jue 05/08/27	mié 11/08/27
361		N8-FA_BARANDAS DEFINITIVAS	2 días	3 días	-86 días	jue 29/07/27	vie 30/07/27
362		N8-FA_PIN EXT_ET2	2 días	3 días	-87 días	lun 02/08/27	mar 03/08/27
363		N8-MARMOLERIA_ET1	3 días	4 días	-86 días	jue 29/07/27	lun 02/08/27
364		N8-PIN INT_ET1	5 días	7 días	-91 días	jue 12/08/27	mié 18/08/27
365		N8-ABERT EXT_ET2	5 días	7 días	-93 días	jue 19/08/27	mié 25/08/27
366		N8-ELEC_ET5	5 días	7 días	-95 días	jue 26/08/27	mié 01/09/27
367		N8-ABERT INT_ET2	3 días	4 días	-96 días	jue 02/09/27	lun 06/09/27
368		N8-EQUIP_ET1	3 días	4 días	-94 días	jue 26/08/27	lun 30/08/27
369		N8-REVEST&SOLADOS_ET4	3 días	4 días	-95 días	mar 31/08/27	jue 02/09/27
370		N8-EQUIP_ET2	5 días	7 días	-96 días	mar 31/08/27	lun 06/09/27
371		N8-RADIADORES_ET3	3 días	4 días	-97 días	mar 07/09/27	jue 09/09/27
372		N8-MARMOLERIA_ET2	3 días	4 días	-96 días	vie 03/09/27	mar 07/09/27
373		N8-GAS_ET3	3 días	4 días	-97 días	mié 08/09/27	vie 10/09/27
374		N8-SANIT_ET2	3 días	4 días	-97 días	mié 08/09/27	vie 10/09/27
375		N8-ZOCALOS_ET1	3 días	4 días	-97 días	mar 07/09/27	jue 09/09/27
376		N8-PIN INT_ET2	5 días	7 días	-99 días	lun 13/09/27	vie 17/09/27
377		N8-ABER EXT_ET3	1 día	2 días	-100 días	lun 20/09/27	lun 20/09/27
378		N8-Limpieza Final_	3 días	4 días	-101 días	mar 21/09/27	jue 23/09/27
379		***N8-CheckList_***	0 días	***0 días***	***-97 días***	***jue 09/09/27***	***jue 09/09/27***
380		N8-Puesta a punto_	5 días	7 días	-99 días	vie 10/09/27	jue 16/09/27
381		***N8-Entrega_***	0 días	***0 días***	***-101 días***	***jue 23/09/27***	***jue 23/09/27***
382		**AZOTEA**	**120 días**	**168 días**	**-111 días**	**jue 29/04/27**	**mié 13/10/27**
383		AZ-ALB_ET1	5 días	7 días	-65 días	jue 29/04/27	mié 05/05/27
384		AZ-ALB_ET2	5 días	7 días	-67 días	jue 06/05/27	mié 12/05/27
385		AZ-SANIT_ET1	5 días	7 días	-69 días	jue 13/05/27	mié 19/05/27
386		AZ-ELEC_ET2	5 días	7 días	-71 días	lun 17/05/27	vie 21/05/27
387		AZ-AA_ET1	3 días	4 días	-72 días	lun 24/05/27	mié 26/05/27
388		AZ-RADIADORES_ET1-2	3 días	4 días	-72 días	lun 24/05/27	mié 26/05/27
389		AZ-ALB_ET3	10 días	13 días	-75 días	jue 27/05/27	mié 09/06/27
390		AZ-AISLACION TERMICA S/ HIGROTERMIA	2 días	3 días	-76 días	jue 10/06/27	vie 11/06/27
391		AZ-CONTRAPISO DE PENDIENTE CON CARP	3 días	4 días	-77 días	lun 14/06/27	mié 16/06/27
392		AZ-IMPERMEABILIZACION (Imprimación y membrana)	3 días	4 días	-78 días	jue 17/06/27	lun 21/06/27
393		AZ-PRUEBA HIDRAULICA	2 días	3 días	-79 días	mar 22/06/27	mié 23/06/27
394		***Fin Impermeabilización Azotea***	0 días	***0 días***	***-79 días***	***mié 23/06/27***	***mié 23/06/27***
395		AZ-TERMINACION (A DESARROLLAR PROG. SEGÚN PROYECTO)	10 días	13 días	-82 días	jue 24/06/27	mié 07/07/27
396		AZ-YES_ET1	5 días	7 días	-84 días	jue 08/07/27	mié 14/07/27
397		AZ-ELEC_ET3	1 día	2 días	-85 días	jue 15/07/27	jue 15/07/27
398		AZ-AA_ET2	1 día	2 días	-86 días	vie 16/07/27	vie 16/07/27
399		AZ-YES_ET2	5 días	7 días	-88 días	lun 19/07/27	vie 23/07/27
400		AZ-ELEC_ET4	5 días	7 días	-90 días	lun 26/07/27	vie 30/07/27
401		AZ-REVEST&SOLADOS_ET1	5 días	7 días	-92 días	lun 02/08/27	vie 06/08/27
402		AZ-REVEST&SOLADOS_ET2	5 días	7 días	-94 días	lun 09/08/27	vie 13/08/27
403		AZ-REVEST&SOLADOS_ET3	5 días	7 días	-96 días	lun 16/08/27	vie 20/08/27
404		AZ-MARMOLERIA_ET1	3 días	4 días	-93 días	lun 09/08/27	mié 11/08/27
405		AZ-PIN INT_ET1	5 días	7 días	-98 días	lun 23/08/27	vie 27/08/27
406		AZ-ABERT EXT_ET2	5 días	7 días	-100 días	lun 30/08/27	vie 03/09/27
407		AZ-ELEC_ET5	5 días	7 días	-102 días	lun 06/09/27	vie 10/09/27
408		AZ-ABERT INT_ET2	3 días	4 días	-103 días	lun 13/09/27	mié 15/09/27
409		AZ-EQUIP_ET1	3 días	4 días	-104 días	jue 16/09/27	lun 20/09/27
410		AZ-REVEST&SOLADOS_ET4	3 días	4 días	-105 días	mar 21/09/27	jue 23/09/27
411		AZ-EQUIP_ET2	3 días	4 días	-104 días	jue 16/09/27	lun 20/09/27
412		AZ-RADIADORES_ET3	3 días	4 días	-104 días	jue 16/09/27	lun 20/09/27
413		AZ-MARMOLERIA_ET2	3 días	4 días	-106 días	vie 24/09/27	mar 28/09/27
414		AZ-GAS_ET3	3 días	4 días	-107 días	mié 29/09/27	vie 01/10/27
415		AZ-SANIT_ET2	3 días	4 días	-107 días	mié 29/09/27	vie 01/10/27
416		AZ-ZOCALOS_ET1	3 días	4 días	-105 días	mar 21/09/27	jue 23/09/27
417		AZ-PIN INT_ET2	5 días	7 días	-107 días	vie 24/09/27	jue 30/09/27
418		AZ-ABER EXT_ET3	1 día	2 días	-108 días	vie 01/10/27	vie 01/10/27
419		AZ-Limpieza Final	3 días	4 días	-109 días	lun 04/10/27	mié 06/10/27
420		***AZ-CheckList***	0 días	***0 días***	***-109 días***	***mié 06/10/27***	***mié 06/10/27***
421		AZ-Puesta a punto	5 días	7 días	-111 días	jue 07/10/27	mié 13/10/27
422		***AZ-Entrega***	0 días	***0 días***	***-111 días***	***mié 13/10/27***	***mié 13/10/27***
423		**PALIER & ESCALERAS**	**84 días**	**115 días**	**-138 días**	**lun 04/10/27**	**jue 27/01/28**
424		***Ingreso Ascensor***	0 días	***0 días***	***-121 días***	***mié 24/11/27***	***mié 24/11/27***
425		EC-SANIT_ET3	5 días	7 días	-109 días	lun 04/10/27	vie 08/10/27
426		EC-ALB_ET5	10 días	13 días	-112 días	lun 11/10/27	vie 22/10/27
427		EC-GAS_ET2	5 días	7 días	-114 días	lun 25/10/27	vie 29/10/27
428		EC-AGUA_ET3	5 días	7 días	-116 días	lun 01/11/27	vie 05/11/27
429		EC-YESERIA_ET3	5 días	7 días	-118 días	lun 08/11/27	vie 12/11/27
430		EC-YESERIA_ET4	8 días	11 días	-121 días	lun 15/11/27	mié 24/11/27
431		EC-ASCENSOR_ET1	3 días	4 días	-122 días	jue 25/11/27	lun 29/11/27
432		EC-ASCENSOR_ET2	5 días	7 días	-124 días	mar 30/11/27	lun 06/12/27
433		EC-ASCENSOR_ET3	5 días	7 días	-126 días	mar 07/12/27	lun 13/12/27
434		EC-ALB_ET6	5 días	7 días	-128 días	mar 14/12/27	lun 20/12/27
435		EC-HERRERIA_ET1	3 días	4 días	-122 días	jue 25/11/27	lun 29/11/27
436		EC-HERRERIA_ET2	3 días	4 días	-123 días	mar 30/11/27	jue 02/12/27
437		EC-ELEC_ET6	5 días	7 días	-130 días	mar 21/12/27	lun 27/12/27
438		EC-PIN INT_ET3	5 días	7 días	-132 días	mar 28/12/27	lun 03/01/28
439		EC-REVEST&SOL_ET6	10 días	13 días	-135 días	mar 04/01/28	lun 17/01/28
440		EC-ASCENSOR_ET4	3 días	4 días	-136 días	mar 18/01/28	jue 20/01/28
441		EC-PIN INT_ET4	5 días	7 días	-137 días	mar 18/01/28	lun 24/01/28
442		EC-GAS_ET4	3 días	4 días	-138 días	mar 25/01/28	jue 27/01/28
443		**MEDIANERAS**	**46 días**	**60 días**	**-89 días**	**jue 10/06/27**	**jue 12/08/27**
444		ALB_ET4 - Medianera Este	23 días	30 días	-82 días	jue 10/06/27	lun 12/07/27
445		ALB_ET4 - Medianera Norte	23 días	30 días	-89 días	mar 13/07/27	jue 12/08/27
446		ALB_ET4 - Patio y Luz Este	15 días	20 días	-80 días	jue 10/06/27	mié 30/06/27
447		ALB_ET4 - Patio y Luz Oeste	15 días	20 días	-87 días	mar 13/07/27	lun 02/08/27
448		**PLANTA BAJA**	**166 días**	**229 días**	**-138 días**	**jue 10/06/27**	**jue 27/01/28**
449		PB-ALB_ET1	5 días	7 días	-77 días	jue 10/06/27	mié 16/06/27
450		PB-ALB_ET2	5 días	7 días	-79 días	jue 17/06/27	mié 23/06/27
451		PB-GAS_ET1	5 días	7 días	-81 días	jue 24/06/27	mié 30/06/27
452		***PB-HERR_ESP***	0 días	***0 días***	***-79 días***	***mié 23/06/27***	***mié 23/06/27***
453		PB-SANIT_ET1	5 días	7 días	-81 días	jue 24/06/27	mié 30/06/27
454		PB-ELEC_ET2	5 días	7 días	-81 días	jue 24/06/27	mié 30/06/27
455		PB-AA_ET1	3 días	4 días	-82 días	jue 01/07/27	lun 05/07/27
456		PB-RADIADORES_ET1-2	3 días	4 días	-82 días	jue 01/07/27	lun 05/07/27
457		PB-ALB_ET3	5 días	7 días	-84 días	mar 06/07/27	lun 12/07/27
458		PB-CONTRAPISO	3 días	4 días	-85 días	mar 13/07/27	jue 15/07/27
459		PB-YES_ET1	5 días	7 días	-87 días	vie 16/07/27	jue 22/07/27
460		PB-ELEC_ET3	1 día	2 días	-88 días	vie 23/07/27	vie 23/07/27
461		PB-AA_ET2	1 día	2 días	-88 días	vie 23/07/27	vie 23/07/27
462		PB-YES_ET2	5 días	7 días	-89 días	vie 23/07/27	jue 29/07/27
463		PB-ELEC_ET4	5 días	7 días	-91 días	vie 30/07/27	jue 05/08/27
464		PB-REVEST&SOLADOS_ET1	5 días	7 días	-93 días	vie 06/08/27	jue 12/08/27
465		PB-REVEST&SOLADOS_ET2	5 días	7 días	-95 días	vie 13/08/27	jue 19/08/27
466		PB-REVEST&SOLADOS_ET3	5 días	7 días	-97 días	vie 20/08/27	jue 26/08/27
467		PB-REVEST&SOLADOS_ET7	5 días	7 días	-99 días	vie 27/08/27	jue 02/09/27
468		PB-MARMOLERIA_ET1	3 días	4 días	-94 días	vie 13/08/27	mar 17/08/27
469		PB-PIN INT_ET1	5 días	7 días	-101 días	vie 03/09/27	jue 09/09/27
470		PB-ABERT EXT_ET2	5 días	7 días	-103 días	vie 10/09/27	jue 16/09/27
471		PB-VIDRIOS_ESP	5 días	7 días	-105 días	vie 17/09/27	jue 23/09/27
472		PB-ELEC_ET5	5 días	7 días	-105 días	vie 17/09/27	jue 23/09/27
473		PB-ABERT INT_ET2	3 días	4 días	-106 días	vie 24/09/27	mar 28/09/27
474		PB-EQUIP_ET1	3 días	4 días	-104 días	vie 17/09/27	mar 21/09/27
475		PB-REVEST&SOLADOS_ET4	3 días	4 días	-105 días	mié 22/09/27	vie 24/09/27
476		PB-EQUIP_ET2	3 días	4 días	-105 días	mié 22/09/27	vie 24/09/27
477		PB-RADIADORES_ET3	3 días	4 días	-102 días	vie 10/09/27	mar 14/09/27
478		PB-MARMOLERIA_ET2	3 días	4 días	-106 días	lun 27/09/27	mié 29/09/27
479		PB-GAS_ET3	3 días	4 días	-106 días	lun 27/09/27	mié 29/09/27
480		PB-SANIT_ET2	3 días	4 días	-106 días	lun 27/09/27	mié 29/09/27
481		PB-ZOCALOS_ET1	3 días	4 días	-106 días	lun 27/09/27	mié 29/09/27
482		PB-PIN INT_ET2	5 días	7 días	-108 días	jue 30/09/27	mié 06/10/27
483		PB-ABER EXT_ET3	1 día	2 días	-109 días	jue 07/10/27	jue 07/10/27
484		PB-Desarme de cerco de obra	1 día	2 días	-110 días	vie 08/10/27	vie 08/10/27
485		PB-Retoques finales (sector desarme cerco de obra)	2 días	3 días	-111 días	lun 11/10/27	mar 12/10/27
486		PB-REVEST&SOLADOS	5 días	7 días	-113 días	mié 13/10/27	mar 19/10/27
487		PB-Limpieza Final	3 días	4 días	-114 días	mié 20/10/27	vie 22/10/27
488		***PB-CheckList***	0 días	***0 días***	***-114 días***	***vie 22/10/27***	***vie 22/10/27***
489		PB-Puesta a punto	5 días	7 días	-116 días	lun 25/10/27	vie 29/10/27
490		***PB-Entrega***	0 días	***0 días***	***-138 días***	***jue 27/01/28***	***jue 27/01/28***